

Отчет муниципального образования "Калининское сельское поселение" о реализации мероприятий в рамках программы конкретных дел по благоустройству (территории МО "Калининское сельское поселение") на 15 сентября 2011 года

Общий объем мероприятий программы конкретных дел, из них	3320,00 тыс.рублей
Объем дотаций из средств областного бюджета по постановлению Правительства Калининградской области от 25.02.2011 года № 135	750 ,00 тыс. рублей
Объем дотаций из средств областного бюджета по постановлению Правительства Калининградской области от 06.06.2011 года № 401	400,00 тыс. рублей
Объем средств из местного бюджета	2170,00 тыс. рублей
Объем внебюджетных средств	тыс. рублей

№	Наименование мероприятия	Ход предварительных работ по исполнению мероприятия (исполнение очередного этапа и его период)	Дата начала выполнения работ	Дата окончания выполнения работ	Объем финансирования мероприятия, в том числе, тыс.руб			Объем освоенных средств на 29.06.2011 год, тыс.руб.	Примечание
					из средств бюджета КО	из местного бюджета	из внебюджетных источников		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обустройство сквера с установкой ограждения, скамеек, разбивкой клумб и дорожек, высадкой декоративного кустарника по ул. Центральной пос. Калининское, у Дубровского ДК	04.08.2011г. заключен договор по итогам конкурса с ООО "Лава" устройство трот. плитки 319,5 кв. м.песок 30 куб.м., плитка трот.150пог.м.,поребрик литой 370 пог.м.,плитка трот. 280м.кв.,бордюр 28 пог.м.,скамейки 14 шт.,цемент 250кг.краска 21,1кг. саженцы	13.04.2011	15.08.2011	975,00			891,00	
2	Реконструкция и строительство уличного освещения по ул. Центральной пос. Калининское	Смета отправлена на проверку 14.09.2011				573,00			
3	Обустройство пешеходных дорожек по ул. Центральной пос. Калининское	Работы выполнены полностью устройство покрытий из трот.плитки 102 кв. метра,цемент 1т.980кг,плитка трот.105кв.м.,камень бортовой 74пог.м.	18.04.2011	22.04.2011	175,00			175,00	
4	Обустройство (асфальтирование) площадки для парковки школьных автобусов и другого автотранспорта и остановок в п.Ольховатка, Калининское, Подгоровка, Первомайское	по обустройству остановок работы выполнены полностью, по обустройству площадки смета отправлена на проверку 14.09.2011				547,00		82,00	
5	Сметная документация на проектные работы по строительству детского сада на 75 мест в п.Ольховатка	Зключен контракт на изготовление проектно-сметной документации 15.08.2011				1050,00			
	ИТОГО				1150,00	2170,00		1148,00	

Примечание:

В графе 2 перечисляются все обозначенные в Программе мероприятия.

№	Наименование мероприятия	Ход предварительных работ по исполнению мероприятия (исполнение очередного этапа и его период)	Дата начала выполнения работ	Дата окончания выполнения работ	Объем финансирования мероприятия, в том числе, тыс.руб			Объем освоенных средств на 29.06.2011 год, тыс.руб.	Примечание
					из средств бюджета КО	из местного бюджета	из внебюджетных источников		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В графе 3 отражается существующая ситуация по исполнению предварительных/окончательных работ, например: документы проходят экспертизу/ 20.07.2011-30.07.2011 или мероприятие выполнено в полном объеме.

В графе 4 указывается дата фактического начала работ.

В графе 5 указывается дата фактического окончания работ.

В графе 10 указывается причина неисполнения мероприятия, запланированного к реализации в отчетный период.

Глава администрации
муниципального образования
"Калининское сельское поселение"

подпись

Путимцев В.Н.

Исполнитель
Сычева Т.В.
начальник фин. Отдела
8(40143)74434