

о реализации мероприятий в рамках муниципальной Программы конкретных дел по благоустройству территории на

01.07.2012

дата отчета

Очередной отчет о выполнении мероприятий ПКД размещен 06.07.2012 на сайте администрации МО

дата размещения

"Калининское сельское поселение"

наименование муниципального образования

Общий объем мероприятий Программы конкретных дел, из них:

2 391,56 тыс. рублей

Объем средств из местного бюджета, в том числе:

2 391,56 тыс. рублей

объем дотаций из средств областного бюджета по постановлению Правительства Калининградской области от 06.02.2012г. № 40

700,00 тыс. рублей

Объем внебюджетных средств

0,00 тыс. рублей

<http://www.admgusev.ru/power/selpos/kalinskoe/>

| №  | Наименование мероприятия  | По Программе предусмотрено                       |                             |                        |            |                                   |                 |                    | По факту выполнено          |                        |            |   |                | Результаты работ по исполнению мероприятия |                    |  |
|--|---|--|-----------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|------------|---|----------------|--|--------------------|--|
|  |   | Ед. изм.   | Количество единиц измерения | Сроки выполнения работ |            | Объем финансирования, тыс. рублей |                 |                    | Количество единиц измерения | Сроки выполнения работ |            | Объем привлеченных средств, тыс. рублей |                |  | %% выполнения      |  |
|  |   |  |                             | Начало                 | Оконч.     | Всего, в т.ч                      | Местный бюджет  | Внебюдж. источники |                             | Начало                 | Оконч.     | Всего, в т.ч                            | Местный бюджет |  |                    | Внебюдж. источники   |
| 1  | 2   | 3  | 4                           | 5                      | 6          | 7                                 | 8               | 9                  | 10                          | 11                     | 12         | 13                                      | 14             | 15   | 16                 | 17   |
| <b>Раздел 1 "Освещение"</b>  |   |  |                             |                        |            |                                   |                 |                    |                             |                        |            |   |                |  |                    |  |
| 1  | Реконструкция и строительство уличного освещения в пос.Калининское, ул.Центральная  | протяженность (п.м) / количество светоточек (шт) | 850/15                      | 01.06.2012             | 30.06.2012 | 512,16                            | 512,16          |                    | 850/15                      | 01.06.2012             | 30.06.2012 | 512,16                                  | 512,16         |  | 100                | Выполнено в полном объеме. Внесены изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия с 01.03.2012-30.04.2012 на 01.06.2012-30.06.2012 и в части уменьшения финансирования с 590 т.р. на 512,16 т.р. решением Совета № 19 от 02.07.2012                              |
| 2  | Строительство уличного освещения в пос.Ольховатка, ул.Центральная   | протяженность (п.м) / количество светоточек (шт) | 2000                        | 01.10.2012             | 31.10.2012 | 826,00                            | 826,00          |                    |                             |                        |            | 0,00                                    |                |  | 0,00               |  |
| <b>Итого по разделу 1</b>  |   |  |                             |                        |            | <b>1 338,16</b>                   | <b>1 338,16</b> | <b>0,00</b>        |                             |                        |            | <b>512,16</b>                           | <b>512,16</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>38,27345011</b> |  |
| <b>Раздел 2 "Строительство и ремонт тротуаров, ямочный ремонт дорог"</b>     |   |  |                             |                        |            |                                   |                 |                    |                             |                        |            |   |                |  |                    |  |
| 1  | Обустройство (асфальтирование) площадки для парковки школьных автобусов и другого автотранспорта (переходящий объект с 2011г) | кв.м   | 730                         | 13.06.2012             | 30.07.2012 | 723,00                            | 723,00          |                    |                             | 14.06.2012             |            | 0,00                                    |                |  | 0,00               | Заключен контракт с ОАО "Гусевский Райавтодор" №0135300002112000003-98605, ведутся работы. Изменены сроки выполнения мероприятия решением сельского Совета депутатов № 19 от 02.07.2012  |
| 2  |   | кв.м   |                             |                        |            | 0,00                              |                 |                    |                             |                        |            | 0,00                                    |                |  | #ДЕЛО!             |  |
| <b>Итого по разделу 2</b>  |   |  |                             |                        |            | <b>723,00</b>                     | <b>723,00</b>   | <b>0,00</b>        |                             |                        |            | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                | <b>0</b>           |  |
| <b>Раздел 3 "Обустройство детской/спортивной игровой площадки"</b>           |   |  |                             |                        |            |                                   |                 |                    |                             |                        |            |   |                |  |                    |  |
| 1  | Установка детской площадки в пос. Подгоровка  | площ (шт) / элементы (шт)                        | 1                           | 01.06.2012             | 30.06.2012 | 32,00                             | 32,00           |                    |                             | 01.06.2012             | 30.06.2012 | 32,00                                   | 32,00          |  | 100,00             | Выполнено в полном объеме. Внесены изменения ПКД в части переноса сроков с 01.05.2012 по 31.05.2012 на 01.06.2012-30.06.2012 и в части уменьшения финансирования с 100 т.р. на 32 т.р. решением Совета № 19 от 02.07.2012решение сельского Совета депутатов № 19 от 02.07.2012 |
| <b>Итого по разделу 3</b>  |   |  |                             |                        |            | <b>32,00</b>                      | <b>32,00</b>    | <b>0,00</b>        |                             |                        |            | <b>32,00</b>                            | <b>32,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>100</b>         |  |
| <b>Раздел 4 "Обустройство мест для сбора ТБО"</b>                            |   |  |                             |                        |            |                                   |                 |                    |                             |                        |            |   |                |  |                    |  |
| 1  | Устройство контейнерных площадок (ед), количество контейнеров (шт) пос.Первомайское, пос.Калининское                          | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)              | 2/6                         | 01.08.2012             | 30.09.2012 | 163,00                            | 163,00          |                    |                             |                        |            | 0,00                                    |                |  | 0,00               |  |
| <b>Итого по разделу 4</b>  |   |  |                             |                        |            | <b>163,00</b>                     | <b>163,00</b>   | <b>0,00</b>        |                             |                        |            | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                | <b>0</b>           |  |
| <b>Раздел 5 "Приобретение и установка скамей и малых архитектурных форм"</b> |   |  |                             |                        |            |                                   |                 |                    |                             |                        |            |   |                |  |                    |  |

| №                                  | Наименование мероприятия   | По Программе предусмотрено                   |                             |                        |            |                                   |                 | По факту выполнено |                             |                        |            |   | Результаты работ по исполнению мероприятия |                |               |  |
|------------------------------------|--|--|-----------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|------------|---|--|----------------|---------------|--|
|                                    |  | Ед. изм.                                     | Количество единиц измерения | Сроки выполнения работ |            | Объем финансирования, тыс. рублей |                 |                    | Количество единиц измерения | Сроки выполнения работ |            | Объем привлеченных средств, тыс. рублей |  |                | %% выполнения |  |
|                                    |  |  |                             | Начало                 | Оконч.     | Всего, в т.ч                      | Местный бюджет  | Внебюдж. источники |                             | Начало                 | Оконч.     | Всего, в т.ч                            |  | Местный бюджет |               | Внебюдж. источники   |
| 1                                  | Обустройство беседки, высадка декоративных насаждений в сквере пос.Калининское | кол-во (шт.)                                 | 1                           | 01.07.2012             | 30.07.2012 | 40,00                             | 40,00           |                    |                             | 01.07.2012             |            | 0,00                                    |  |                | 0,00          | Ведутся работы по установке беседки. Внесены изменения ПКД в части изменения сроков с 01.04.2012-30.07.2012 на 01.07.2012 - 30.07.2012 Решением сельского Совета депутатов № 19 от 02.07.2012  |
| <b>Итого по разделу 5</b>          |  |  |                             |                        |            | <b>40,00</b>                      | <b>40,00</b>    | <b>0,00</b>        |                             |                        |            | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      |  |
| <b>Раздел 8 "Иные мероприятия"</b> |  |  |                             |                        |            |                                   |                 |                    |                             |                        |            |   |  |                |               |  |
| 1                                  | Установка ограждений в доме культуры пос.Первомайское                          | здание (ед) / площадь (кв.м) / подъезды (шт) | 120                         | 01.06.2012             | 30.06.2012 | 15,40                             | 15,40           |                    |                             | 01.06.2012             | 30.06.2012 | 15,40                                   | 15,40                                      |                | 100,00        | Выполнено в полном объеме. Внесены изменения ПКД в части изменения сроков с 18.05.2012 - 25.05.2012 на 01.06.2012 - 30.06.2012 решением сельского Совета депутатов № 19 от 02.07.2012 и в части уменьшения финансирования с 60 т.р. на 15,4 т. р. решением Совета № 19 от 02.07.2012 |
| 2                                  | Строительство останочного павильона в пос. Новостроевка                        | кол-во шт / кв.м / п.м                       | 1                           | 01.07.2012             | 30.07.2012 | 50,00                             | 50,00           |                    |                             | 01.07.2012             |            | 0,00                                    |  |                | 0,00          | Изготовлен останочный павильон, согласовывается место установки с ГИБДД. Внесены изменения ПКД в части изменения сроков с 01.06.2012-01.07.2012 на 01.07.2012 - 30.07.2012 решением сельского Совета депутатов № 19 от 02.07.2012  |
| 3                                  | Текущий ремонт мемориала в пос.Ольховатка                                      | кол-во шт / кв.м / п.м                       | 1                           | 18.05.2012             | 25.05.2012 | 30,00                             | 30,00           |                    |                             | 18.05.2012             | 25.05.2012 | 30,00                                   | 30,00                                      |                | 100,00        | Работы выполнены в полном объеме. Объект добавлен в программу в соответствии с решением Совета №16 от 17.05.2012   |
| <b>Итого по разделу 8</b>          |  |  |                             |                        |            | <b>95,40</b>                      | <b>95,40</b>    | <b>0,00</b>        |                             |                        |            | <b>45,40</b>                            | <b>45,40</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>47,59</b>  |  |
| <b>ИТОГО</b>                       |  |  |                             |                        |            | <b>2 391,56</b>                   | <b>2 391,56</b> | <b>0,00</b>        |                             |                        |            | <b>589,56</b>                           | <b>589,56</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>24,65</b>  |  |

\* наименование мероприятия записывается в одну ячейку

**Примечание:** данные в колонках 7, 13 и 16 не заполняются, расчет ведется автоматически по формулам  
данные в колонках 2-6 и 8-9 заполняются в соответствии с утвержденной муниципальной Программой конкретных дел  
данные в колонках 10-12, 14-15 и 17 заполняются в соответствии с фактом выполненных работ на дату отчета по Программе

И.о.главы администрации  
муниципального образования  
"Калининское сельское поселение"

подпись

**Еряшев А.П.**  
Ф.И.О.

Ответственный за реализацию Программы конкретных дел  
на территории муниципального образования  
"Калининское сельское поселение"

подпись

**Сычева Т.В.**  
Ф.И.О.

Составитель отчета  
Сычева Т. В.

Ф.И.О.

8 (40143) 74434

конт. телефон с кодом города