

Общий объем мероприятий Программы конкретных дел, из них: **8 055,65** тыс. рублей  
 Объем средств из местного бюджета, в том числе: **7 556,50** тыс. рублей  
 объем дотаций из средств областного бюджета по постановлению Правительства Калининградской области от 06.02.2012г.: **2 000,00** тыс. рублей  
 Объем внебюджетных средств **499,15** тыс. рублей

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено							По факту выполнено						Результаты работ по исполнению мероприятия		
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей			Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей				% выполнения	
				Начало	Оконч.	Всего, в т.ч.	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, в т.ч.	Местный бюджет	Внебюдж. источники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>Раздел 1 "Освещение"</b>																	
1	Ул. 3. Космодемьянской (от ул. Школьная до жилого дома 32) и ул. Загородная	прозрачность (п.м) / количество светоточек (шт)	350 / 20	20.09.2012	20.12.2012	962,20	962,20			24.09.2012			0,00			0,00	Выполнение работ продолжается. Ожидается поставка осветительных опор. По результатам аукциона стоимость работ составила 866,6 т.р. Аванс не предусмотрен. Оплата после выполнения работ. Планируемый срок выполнения работ 20.12.2012г. Изменения в ПКД в части уменьшения объема финансирования и изменения сроков выполнения объекта будут внесены Решением городского Совета депутатов в срок до 20.12.2012г.
2	Ул. Балтийская	прозрачность (п.м) / количество светоточек (шт)	75 / 10	01.03.2012	10.03.2012	155,00	155,00		75 / 10	01.03.2012	10.03.2012	155,00	155,00			100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
3	Ул. Утегенова	прозрачность (п.м) / количество светоточек (шт)	580 / 18	20.09.2012	10.10.2012	139,50	139,50		580 / 18	24.09.2012	10.10.2012	139,50	139,50			100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен. По результатам аукциона стоимость работ составила 139,5 т.р. Изменения в ПКД в части уменьшения объема финансирования и сокращения сроков выполнения объекта будут внесены Решением городского Совета депутатов в срок до 20.12.2012г.
4	Ул. Новая, пос. Фурманово	прозрачность (п.м) / количество светоточек (шт)	700 / 7	20.09.2012	10.10.2012	106,50	106,50		700 / 7	24.09.2012	10.10.2012	106,50	106,50			100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен. По результатам аукциона стоимость работ составила 106,5 т.р. Изменения в ПКД в части уменьшения объема финансирования и сокращения сроков выполнения объекта будут внесены Решением городского Совета депутатов в срок до 20.12.2012г.
<b>Итого по разделу 1</b>						<b>1 363,20</b>	<b>1 363,20</b>	<b>0,00</b>				<b>401,00</b>	<b>401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,42</b>		
<b>Раздел 2 "Строительство и ремонт тротуаров, ямочный ремонт дорог"</b>																	
2.1	Устройство тротуара по нечетной стороне ул. Красноармейской от входа ГМКСУ «Стадион» по ул. Красноармейской, 11 «А» до Городского Дома Культуры по ул. Красноармейская, 11 (Расчет за выполненные работы в 2011г)	кв.м	210	17.10.2011	01.04.2012	298,50	298,5		210	17.10.2011	01.04.2012	298,50	298,5			100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
2.2	Устройство площадки и тротуара перед главным входом на ГМКСУ «Стадион», ул. Красноармейской, 11 «А» (Расчет за выполненные работы в 2011г)	кв.м	124	17.10.2011	01.04.2012	167,80	167,8		124	17.10.2011	01.04.2012	167,80	167,8			100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
2.3	Переустановка бордюра на остановочной площадке, расположенной на перекрестке ул. Красноармейская и ул. Малахова со стороны ГМКСУ «Стадион» (Расчет за выполненные работы в 2011г)	кв.м	225	17.10.2011	01.04.2012	140,90	140,9		225	17.10.2011	01.04.2012	140,90	140,9			100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
2.4	Устройство площадки перед Домом Культуры со стороны главного фасада здания, ул. Красноармейская, 11. (Расчет за выполненные работы в 2011г)	кв.м	105	17.10.2011	01.04.2012	199,70	199,7		105	17.10.2011	01.04.2012	199,70	199,7			100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
2.5	Устройство тротуара по ул. Правобережная (со стороны кафе «Березка»).	кв.м															

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено							По факту выполнено							Результаты работ по исполнению мероприятия
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей			Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей			% выполнения	
				Начало	Оконч.	Всего, в т.ч.	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, в т.ч.	Местный бюджет	Внебюдж. источники		
	1 этап	кв.м	300	20.04.2012	05.05.2012	560,80	560,8			20.04.2012	05.05.2012	560,80	560,8		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
	2 этап	кв.м	252	10.05.2012	25.06.2012	565,90	565,9			10.05.2012	25.06.2012	565,90	565,9		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
2.6.	Устройство тротуара по ул. Красноармейской по левой стороне	кв.м	105	15.08.2012	30.09.2012	633,10	633,1		105	15.08.2012	30.09.2012	633,10	633,1		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен. Объект будет добавлен в программу 11.12.2012г.
2.7.	Ямочный ремонт и нанесение дорожной разметки на ул. города, в т.ч.:					1600,0	1600,0					1600,0	1600,0		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
	Ул. Маяковского	кв.м	155	22.05.2012	27.06.2012	132,50	132,5		155	22.05.2012	27.06.2012	132,50	132,5		100,00	
	Ул. Глинки	кв.м	40	22.05.2012	27.06.2012	340,50	340,5		40	22.05.2012	27.06.2012	340,50	340,5		100,00	
	Ул. Балтийская	кв.м	170	22.05.2012	27.06.2012	145,40	145,4		170	22.05.2012	27.06.2012	145,40	145,4		100,00	
	ул. 9 мая	кв.м	100	22.05.2012	27.06.2012	85,50	85,5		100	22.05.2012	27.06.2012	85,50	85,5		100,00	
	Ул. Советская	кв.м	290	22.05.2012	27.06.2012	248,00	248		290	22.05.2012	27.06.2012	248,00	248		100,00	
	Ул. Вокзальная	кв.м	250	22.05.2012	27.06.2012	213,80	213,8		250	22.05.2012	27.06.2012	213,80	213,8		100,00	
	Ул. Тимирязева	кв.м	5	22.05.2012	27.06.2012	34,40	34,4		5	22.05.2012	27.06.2012	34,40	34,4		100,00	
	Ул. Ульяновых	кв.м	250	22.05.2012	27.06.2012	228,90	228,9		250	22.05.2012	27.06.2012	228,90	228,9		100,00	
	ул. Ломоносова (от ул. Толстого до ул. Московская)	кв.м	80	22.05.2012	27.06.2012	68,40	68,4		80	22.05.2012	27.06.2012	68,40	68,4		100,00	
	Ул. Железнодорожная (от ул. Ульяновых до ул. Победы)	кв.м	120	22.05.2012	27.06.2012	102,60	102,6		120	22.05.2012	27.06.2012	102,60	102,6		100,00	
<b>Итого по разделу 2</b>						<b>4 166,70</b>	<b>4 166,70</b>	<b>0,00</b>				<b>4 166,70</b>	<b>4 166,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Раздел 3 "Обустройство детской/спортивной игровой площадки"</b>																
1	Обустройство дворов детскими площадками в том числе	площ (шт) / элементы (шт)	13									0,00			#ДЕЛО!	
1.1	ул. Менделеева дома 16, 18	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 5	25.06.2012	30.06.2012	49,70	49,70		1 / 6	25.06.2012	30.06.2012	49,70	49,70		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
1.2	ул. Менделеева дома 26, 24	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 6	25.06.2012	30.06.2012	95,70	95,70		1 / 6	25.06.2012	30.06.2012	95,70	95,70		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
1.3	ул. 3.Космодемьянской дом 20А	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 6	26.06.2012	16.07.2012	85,10	85,10		1 / 6	26.06.2012	16.07.2012	85,10	85,10		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
1.4	пр. Ленина дом 47,	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 6	26.06.2012	16.07.2012	122,10	122,10		1 / 6	26.06.2012	16.07.2012	122,10	122,10		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
1.5	пр. Ленина дом 23, 25, 27	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 6	01.04.2012	15.04.2012	111,15		111,15	1 / 6	01.04.2012	15.04.2012	111,15		111,15	100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен. Детская площадка установлена за счет внебюджетных средств НО "Фонд благоустройства Гусевского района".
1.6	Ул. Свободы, дом 8, 10	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 6	26.06.2012	16.07.2012	82,50	82,50		1 / 6	26.06.2012	16.07.2012	82,50	82,50		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
1.7	ул. Маяковского дом 8	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 5	21.05.2012	29.05.2012	83,30	83,30		1 / 5	21.05.2012	29.05.2012	83,30	83,30		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
1.8	ул. Балтийская дома 4; 4а; 4б; 6	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 4	21.05.2012	29.05.2012	36,20	36,20		1 / 4	21.05.2012	29.05.2012	36,20	36,20		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
1.9	Ул. Победы, 12, ул. Железнодорожная, 11	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 6	25.04.2012	14.05.2012	126,10	126,10		1 / 6	25.04.2012	14.05.2012	126,10	126,10		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
1.10	п. Жаворонково	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 4	25.06.2012	30.06.2012	65,20	65,20		1 / 4	25.06.2012	30.06.2012	65,20	65,20		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
1.11	П. Фурманово	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 7	25.06.2012	30.06.2012	80,20	80,20		1 / 7	25.06.2012	30.06.2012	80,20	80,20		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
1.12	ул. Московская, 67	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 3	25.07.2012	31.08.2012	54,50	54,50		1 / 4	25.07.2012	31.08.2012	54,50	54,50		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
1.13	ул. Московская, 69	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 5	25.07.2012	31.08.2012	30,50	30,50		1 / 6	25.07.2012	31.08.2012	30,50	30,50		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
<b>Итого по разделу 3</b>						<b>1 022,25</b>	<b>911,10</b>	<b>111,15</b>				<b>1 022,25</b>	<b>911,10</b>	<b>111,15</b>	<b>100</b>	
<b>Раздел 4 "Обустройство мест для сбора ТБО"</b>																
1	Обустройство контейнерной площадки ул. Ломоносова, 24	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	1/6	14.09.2012	15.12.2012	49,00	49			17.09.2012		0,00			0,00	Объект выполнен в полном объеме, оплата будет произведена в срок до 15.12.2012. Изменения в ПКД в части изменения сроков выполнения объекта будут внесены Решением городского Совета депутатов в срок до 20.12.2012г.
2	Обустройство контейнерной площадки в пос. Брянское, ул. Садовая, д. 9	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	1/3	14.09.2012	21.09.2012	44,00	44		1/3	17.09.2012	21.09.2012	44,00	44,00		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен. Изменения в ПКД в части изменения сроков выполнения объекта будут внесены Решением городского Совета депутатов в срок до 20.12.2012г.
3	Обустройство контейнерной площадки по ул. Московская, д. 65	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	1/2	14.09.2012	15.12.2012	80,00	80			17.09.2012		0,00			0,00	Объект выполнен в полном объеме, оплата будет произведена в срок до 15.12.2012. Изменения в ПКД в части изменения сроков выполнения объекта будут внесены Решением городского Совета депутатов в срок до 20.12.2012г.



№	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Количество единиц измерения	По Программе предусмотрено					По факту выполнено					Результаты работ по исполнению мероприятия		
				Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей			Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей			% выполнения	
				Начало	Оконч.	Всего, в т.ч.	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, в т.ч.	Местный бюджет			Внебюдж. источники
23	Ремонт контейнерной площадки по ул. Молодежная, д. 12	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	1/0	14.09.2012	15.12.2012	6,90	6,9		17.09.2012		0,00			0,00	Объект выполнен в полном объеме, оплата будет произведена в срок до 15.12.2012. Изменения в ПКД в части изменения сроков выполнения объекта будут внесены Решением городского Совета депутатов в срок до 20.12.2012г.	
24	Ремонт контейнерной площадки по ул. Красноармейская, д. 7, 9	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	1/0	14.09.2012	15.12.2012	7,70	7,7		17.09.2012		0,00			0,00	Объект выполнен в полном объеме, оплата будет произведена в срок до 15.12.2012. Изменения в ПКД в части изменения сроков выполнения объекта будут внесены Решением городского Совета депутатов в срок до 20.12.2012г.	
25	Ремонт контейнерной площадки по ул. Артиллерийская, д. 9	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	1/0	14.09.2012	21.09.2012	3,20	3,2		17.09.2012	21.09.2012	3,20	3,20		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен. Изменения в ПКД в части изменения сроков выполнения объекта будут внесены Решением городского Совета депутатов в срок до 20.12.2012г.	
26	Ремонт контейнерной площадки в п. Липово, пер. Школьный, д. 4	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	1/0	14.09.2012	15.12.2012	4,00	4		17.09.2012		0,00			0,00	Объект выполнен в полном объеме, оплата будет произведена в срок до 15.12.2012. Изменения в ПКД в части изменения сроков выполнения объекта будут внесены Решением городского Совета депутатов в срок до 20.12.2012г.	
<b>Итого по разделу 4</b>						<b>530,90</b>	<b>530,90</b>	<b>0,00</b>			<b>44,00</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,287813147</b>		
<b>Раздел 6 "Ремонт зданий (в т.ч. фасадов)"</b>																
1	Текущий ремонт парильного отделения МУП "Городская баня"	здание (ед) / площадь (кв.м) / подъезды (шт)	1	01.06.2012	30.09.2012	43,00		43,00	1	08.06.2012	30.09.2012	43,00		43,00	100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен. Отремонтированы нижние своды печи и верхний короб печи, установлены новые полаты парилки, произведен частичный ремонт мягкой кровли над парилкой. Ремонт произведен за счет собственных средств МУП "Городская баня". Изменения в ПКД в части увеличения объема финансирования объекта будут внесены Решением городского Совета депутатов в срок до 11.12.2012г.
<b>Итого по разделу 6</b>						<b>43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00</b>				<b>43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Раздел 8 "Иные мероприятия"</b>																
1	<b>Установка автобусных остановок</b>					0,00						0,00				
	<b>в том числе</b>					0,00						0,00				
1.1	Ул. Сержанта Утегенова	шт.	2	01.04.2012	27.06.2012	114,00		114,00	2	01.04.2012	27.06.2012	114,00		114,00	100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
1.2	Ул. Железнодорожная, 10	шт.	1	21.06.2012	31.08.2012	99,20	99,20		1	21.06.2012	31.08.2012	99,20	99,20		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
1.3	Ул. Победы, 31	шт.	1	03.07.2012	20.07.2012	99,20	99,20		1	03.07.2012	20.07.2012	99,20	99,20		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
1.4	Ул. Победы (остановка «Городской рынок»)	шт.	1	30.03.2012	31.05.2012	98,00	98,00		1	30.03.2012	31.05.2012	98,00	98,00		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
1.5	Пр. Ленина, 51	шт.	1	26.03.2012	10.04.2012	166,00		166,00	1	26.03.2012	10.04.2012	166,00		166,00	100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
2	Изготовление и установка въездного знака г. Гусев	шт.	1	16.05.2012	14.06.2012	200,00	200,00		1	26.03.2012	10.04.2012	200,00	200,00		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
3	Благоустройство автобусных остановок	шт. / кв.м	4 / 40	03.05.2012	10.10.2012	88,20	88,20		4 / 40	03.05.2012	10.10.2012	88,20	88,20		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен. По результатам торгов сложилась экономия в сумме 31,8 т.р. Изменения в ПКД в части уменьшения объема финансирования объекта будут внесены Решением городского Совета депутатов в срок до 20.12.2012г.
4	Установка ограждения вокруг здания МУП "Городская баня"	м	300	01.05.2012	01.06.2012	65,00		65,00	300	01.05.2012	01.06.2012	65,00		65,00	100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
<b>Итого по разделу 8</b>						<b>929,60</b>	<b>584,60</b>	<b>345,00</b>				<b>929,60</b>	<b>584,60</b>	<b>345,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>ИТОГО</b>						<b>8 055,65</b>	<b>7 556,50</b>	<b>499,15</b>				<b>6 606,55</b>	<b>6 107,40</b>	<b>499,15</b>	<b>82,01</b>	

И.о. главы администрации  
муниципального образования  
Гусевское городское поселение

подпись

**Ю. А. Бугаева**

Ф.И.О.

Ответственный за реализацию Программы конкретных дел  
на территории муниципального образования  
Гусевское городское поселение

подпись

**Л. В. Лебедева**

Ф.И.О.

Составитель отчета

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено							По факту выполнено						Результаты работ по исполнению мероприятия			
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей			Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей				%% выполнения		
				Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет	Внебюдж. источники				
	Л. В. Лебедева Ф.И.О.		<b>8</b>	<b>(40143)</b>	<b>3-61-09</b>													

конт. телефон с кодом города