

о реализации мероприятий в рамках муниципальной Программы конкретных дел по благоустройству территории на

01.07.2013

дата отчета

Очередной отчёт о выполнении мероприятий ПКД размещен 10.07.2013 на сайте администрации МО

дата размещения

Гусевское городское поселение

наименование муниципального образования

Общий объем средств по Программе конкретных дел, из них:

3 777,00 тыс. рублей

Объём средств, в том числе:

3 777,00 тыс. рублей

объем средств областного бюджета (направлено по постановлению Правительства Калининградской области от XX.XX.XXXX № XX):

1 500,00 тыс. рублей

объем средств местного бюджета:

2 277,00 тыс. рублей

Объем внебюджетных средств:

0,00 тыс. рублей

Общее количество мероприятий:

37 единиц

| № | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количество единиц измерения | По Программе предусмотрено | | | | | | | По факту выполнено | | | | | | | Примечание (результаты работ по исполнению мероприятия) | | | |
|--|--|--|-----------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|------------|---|--------------------|------------------|----------------|---|---------------|--------------------|---|
| | | | | Сроки выполнения работ | | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Количество единиц измерения | Сроки выполнения работ | | Объем привлеченных средств, тыс. рублей | | | | | %% выполнения | | |
| | | | | Начало | Оконч. | Всего, включая внебюдж. источн. | Всего, в том числе | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюдж. источники | | Начало | Оконч. | Всего, включая внебюдж. источн. | Всего, в том числе | Областной бюджет | Местный бюджет | | | Внебюдж. источники | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Раздел 1 "Освещение" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Красноармейская | протяженность (п.м) / количество светоточек (шт) | 1050/26 | 10.07.2013 | 30.08.2013 | 777,40 | 777,40 | 544,20 | 233,20 | | | 03.07.2013 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | Заключен контракт на выполнение работ от 03.07.2013 г. №0135300009713000003_178683. Работы ведутся. |
| 2 | пос. Жаворонково | протяженность (п.м) / количество светоточек (шт) | 552/12 | 10.07.2013 | 30.08.2013 | 187,00 | 187,00 | | 187,00 | | | 03.07.2013 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | Заключен контракт на выполнение работ от 03.07.2013 г. №0135300009713000004_178683. Работы ведутся. |
| 3 | просп. Ленина, ул. Вокзальная | кол-во опор/светильников | 4 / 4 | 10.08.2013 | 01.10.2013 | 80,00 | 80,00 | | 80,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | Договор на поставку осветительных опор на стадии подписания |
| 4 | п. Липово, ул. Колхозная | протяженность (п.м) / количество светоточек (шт) | 150/5 | 01.05.2013 | 10.07.2013 | 30,00 | 30,00 | | 30,00 | | | 01.05.2013 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | Работы выполнены в полном объеме. Финансирование будет произведено после подписания актов вып. работ. |
| Итого по разделу 1 | | | | | | 1 074,40 | 1 074,40 | 544,20 | 530,20 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| Раздел 2 "Строительство и ремонт тротуаров, ямочный ремонт дорог" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ямочный ремонт дорог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Луговая | кв.м | 281,68 | 10.07.2013 | 10.09.2013 | 346,10 | 346,10 | 250,0 | 96,1 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 2 | ул. Гагарина | кв.м | 295,8 | 10.07.2013 | 10.09.2013 | 363,40 | 363,40 | 250,0 | 113,4 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | Сметы прошли проверку в ГАУ КО "РЦС". Проведен аукцион. Контракт находится в стадии подписания. Планируемое начало выполнения работ 15.07.2013г. |
| 3 | пер. Павлова | кв.м | 52,5 | 10.07.2013 | 10.09.2013 | 42,10 | 42,10 | | 42,10 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | Сметы проверены в ГАУ КО "РЦС". Готовится документация для проведения аукциона |
| 4 | ул. Артиллерийская | кв.м | 182,5 | 10.04.2013 | 01.10.2013 | 395,20 | 395,20 | | 395,2 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | Работы выполнены в полном объеме за счет внебюджетных источников финансирования (ОАО "Тусевский "Рафавтодор") |
| 5 | ул. Красноармейская (от ул. Победы до ул. Ульяновых) | кв.м | 93,7 | 25.04.2013 | 07.05.2013 | 83,40 | 0,00 | | 83,40 | | | 06.05.2013 | 08.05.2013 | 83,40 | 0,00 | | | 83,40 | 100,00 | | |
| 6 | ул. Красноармейская (от ул. Ульяновых до ул. Малахова) | кв.м | 98 | 11.04.2013 | 29.05.2013 | 79,80 | 79,80 | | 79,8 | | | 11.04.2013 | 29.06.2013 | 79,80 | 79,80 | | | 79,80 | 100,00 | | Работы выполнены в полном объеме. |
| 7 | перекресток улиц Малахова - Красноармейская (стоянка школьных автобусов) | кв.м | 243 | 10.04.2013 | 01.10.2013 | 194,10 | 194,10 | | 194,1 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | Сметы прошли проверку в ГАУ КО "РЦС". Проведен аукцион. Контракт находится в стадии подписания. Планируемое начало выполнения работ 15.07.2013г. |
| 8 | ул. Советская | кв.м | 409,3 | 10.06.2013 | 01.09.2013 | 326,90 | 326,90 | 200,0 | 126,9 | | | 10.06.2013 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | Заключен муниципальный контракт по результатам аукциона от 10.06.2013 № 0135300009713000002_178683. Работы выполнены в полном объеме. Финансирование будет проведено после подписания актов вып. работ и выделения средств из областного бюджета. |
| 9 | ул. Железнодорожная (от ул. Ульяновых до ул. Победы) | кв.м | 46,3 | 01.04.2013 | 29.05.2013 | 37,70 | 37,70 | | 37,7 | | | 29.03.2013 | 29.05.2013 | 37,70 | 37,70 | | | 37,70 | 100,00 | | Работы выполнены в полном объеме. |
| 10 | ул. Лесная | кв.м | 178,2 | 10.07.2013 | 20.08.2013 | 142,30 | 142,30 | | 142,30 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | Сметы прошли проверку в ГАУ КО "РЦС". Готовится документация для проведения аукциона. |
| 11 | ул. Победы (включая карманы для заездов автобусов) | кв.м | 789 | 10.06.2013 | 11.06.2013 | 499,70 | 499,70 | | 499,7 | | | 08.05.2013 | 11.06.2013 | 499,70 | 499,70 | | | 499,70 | 100,00 | | Работы выполнены в полном объеме. |
| 12 | ул. Октябрьская | кв.м | 489,3 | 10.04.2013 | 01.10.2013 | 398,60 | 398,60 | | 398,6 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | Сметы прошли проверку в ГАУ КО "РЦС". Проведен аукцион. Контракт находится в стадии подписания. Планируемое начало выполнения работ 15.07.2013г. |
| 13 | ул. Матросова | кв.м | 689,2 | 10.04.2013 | 01.10.2013 | 561,50 | 561,50 | 255,8 | 305,7 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | Сметы прошли проверку в ГАУ КО "РЦС". Проведен аукцион. Контракт находится в стадии подписания. Планируемое начало выполнения работ 15.07.2013г. |

| № | Наименование мероприятия | По Программе предусмотрено | | | | | | | | | По факту выполнено | | | | | | | Примечание (результаты работ по исполнению мероприятия) | | |
|---------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|--------|---|--------------------|------------------|-----------------|---|--------------------|---|
| | | Ед. изм. | Количество единиц измерения | Сроки выполнения работ | | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | Внебюдж. источники | Количество единиц измерения | Сроки выполнения работ | | Объем привлеченных средств, тыс. рублей | | | | | Внебюдж. источники | %% выполнения |
| | | | | Начало | Оконч. | Всего, включая внебюдж. источн. | Всего, в том числе | Областной бюджет | Местный бюджет | | | Начало | Оконч. | Всего, включая внебюдж. источн. | Всего, в том числе | Областной бюджет | Местный бюджет | | | |
| 14 | ул. Школьная (мост через р. Писса до въезда на тер. ФОКа) | кв.м | 155 | 10.06.2013 | 01.09.2013 | 147,00 | 147,00 | | | 147,0 | | 10.06.2013 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | Заключен муниципальный контракт по результатам аукциона от 10.06.2013 № 0135300009713000002_178683. Работы выполнены в полном объеме. Финансирование будет проведено после подписания актов вып. работ и выделения средств из областного бюджета. |
| 15 | ул. Тимирязева | кв.м | 449,5 | 10.06.2013 | 01.09.2013 | 470,80 | 470,80 | | | 470,8 | | 10.06.2013 | | 470,80 | 470,80 | | | 470,80 | 100,00 | Работы выполнены в полном объеме и профинансированы. |
| 16 | ул. Менделеева 2, 2а, 4 | кв.м | 1372,5 | 15.07.2013 | 15.09.2013 | 759,00 | 759,00 | | | 759,0 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | Сметы прошли проверку в ГАУ КО "РЦС". Готовится документация для проведения аукциона. |
| 17 | Создание искусственной неровности на посп. Ленина | кол-во | 4 | 10.01.2013 | 01.10.2013 | 360,00 | 360,00 | | | 360,00 | | 10.01.2013 | | 197,00 | 197,00 | | | 197,00 | 54,72 | Работы выполнены в полном объеме. Произведено частичное финансирование в размере 197 тыс. руб. Окончательный расчет будет проведен после предоставления актов выполненных работ. |
| 18 | Создание искусственной неровности по ул. Московская | кол-во | 2 | 10.07.2013 | 25.08.2013 | 211,00 | 211,00 | | | 211,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | Составлены локальные сметы. Готовится документация для проведения запроса котировок цен. |
| Итого по разделу 2 | | | | | | 5 418,60 | 5 335,20 | 955,80 | 4 379,40 | 83,40 | | | | 1 368,40 | 1 285,00 | 0,00 | 1 285,00 | 83,40 | 25,25375558 | |

Раздел 3 "Обустройство детской/спортивной игровой площадки"

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----|------------|------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|--|
| 1 | Пр-т Ленина, 43 | площ (шт) / элементы (шт) | 1/4 | 01.05.2013 | 01.08.2013 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | Выполнена работа по выбору земельного участка и подписаны акты выбора и согласованы соответствующими службами (Водоканал, Теплосеть, Ростелеком, Гусевский участок Калининградгазификация). Готовится документация для проведения запроса котировок цен. |
| 2 | Пр-т Ленина, 3 | площ (шт) / элементы (шт) | 1/4 | 01.05.2013 | 01.08.2013 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | Выполнена работа по выбору земельного участка и подписаны акты выбора и согласованы соответствующими службами (Водоканал, Теплосеть, Ростелеком, Гусевский участок Калининградгазификация). Готовится документация для проведения запроса котировок цен. |
| Итого по разделу 3 | | | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |

Раздел 4 "Обустройство мест для сбора ТБО"

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------|--|------------|------------|--------|--------|------|--------|------|--|--|--|------|------|--|--|--|--------|--|
| | Ремонт контейнерных площадок : | | | | | 845,00 | 845,00 | 0,00 | 845,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | Сметы разработаны и находятся на проверке в ГАУ КО РЦС. Выполнена работа по выбору земельных участков по каждому объекту, подписаны акты выбора и согласованы с соответствующими службами (Водоканал, Теплосеть, Ростелеком, Гусевский участок Калининградгазификация). Готовится документация для проведения аукциона |
| 1 | ул. Менделеева, 4 | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | | 01.04.2013 | 01.06.2013 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | #ДЕЛО! | |
| 2 | ул. Школьная, 8 | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | | 01.04.2013 | 01.06.2013 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | #ДЕЛО! | |
| 3 | ул. Профсоюзная, 2 | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | | 01.04.2013 | 01.06.2013 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | #ДЕЛО! | |
| 4 | ул. Баумана | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | | 01.04.2013 | 01.06.2013 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | #ДЕЛО! | |
| 5 | пос. Брянское, ул. Садовая, 19 | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | | 01.04.2013 | 01.06.2013 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | #ДЕЛО! | |
| 6 | пос. Липово, ул. Набережная, 13 | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | | 01.04.2013 | 01.06.2013 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | #ДЕЛО! | |
| 7 | ул. Суворова, 8 | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | | 01.04.2013 | 01.06.2013 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | #ДЕЛО! | |
| 8 | ул. Мукомольная | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | | 01.04.2013 | 01.06.2013 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | #ДЕЛО! | |
| 9 | пр. Ленина, 64 | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | | 01.04.2013 | 01.06.2013 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | #ДЕЛО! | |
| 10 | ул. Морская, 3 | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | | 01.04.2013 | 01.06.2013 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | #ДЕЛО! | |
| 11 | ул. Победы (напротив дома № 38) | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | | 01.04.2013 | 01.06.2013 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | #ДЕЛО! | |
| 12 | ул. Ю. Смирнова | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | | 01.04.2013 | 01.06.2013 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | #ДЕЛО! | |
| 13 | ул. Балтийская, д № 4 - 6 | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | | 01.04.2013 | 01.06.2013 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | #ДЕЛО! | |
| 14 | ул. Балтийская, д № 10 - 12 | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | | 01.04.2013 | 01.06.2013 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | #ДЕЛО! | |
| 15 | ул. Балтийская, д № 8- 10 (гаражи) | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | | 01.04.2013 | 01.06.2013 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | #ДЕЛО! | |
| 16 | ул. Матросова около Дома офицеров | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | | 01.04.2013 | 01.06.2013 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | #ДЕЛО! | |

| № | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количество единиц измерения | По Программе предусмотрено | | | | | | По факту выполнено | | | | | | | | Примечание (результаты работ по исполнению мероприятия) | | | |
|---|--------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|--------|---|---------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---|---------------|----------------|--|
| | | | | Сроки выполнения работ | | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | Количество единиц измерения | Сроки выполнения работ | | Объем привлеченных средств, тыс. рублей | | | | Внебюдж. источники | | %% выполнения | | |
| | | | | Начало | Оконч. | Всего, включая внебюдж. источн. | Всего, в том числе | Областной бюджет | Местный бюджет | | Внебюдж. источники | Начало | Оконч. | Всего, включая внебюдж. источн. | Всего, в том числе | Областной бюджет | | | | Местный бюджет | |
| 17 | пер. Павлова | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | | 01.04.2013 | 01.06.2013 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | #ДЕЛО! | |
| Итого по разделу 4 | | | | | | 845,00 | 845,00 | 0,00 | 845,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| Раздел 5 "Приобретение и установка скамей и малых архитектурных форм" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | кол-во (шт.) | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | #ДЕЛО! | |
| Итого по разделу 5 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛО! | |
| Раздел 6 "Ремонт зданий (в т.ч. фасадов)" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | здание (ед) / площадь (кв.м) / подъезды (шт) | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | #ДЕЛО! | |
| Итого по разделу 6 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛО! | |
| Раздел 7 "Комплексное обустройство центральной части населенного пункта и мест отдыха жителей" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | кол-во шт. / кв.м / п.м | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | #ДЕЛО! | |
| Итого по разделу 7 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛО! | |
| Раздел 8 "Иные мероприятия" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | п.м / ед / кв.м / шт. | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | #ДЕЛО! | |
| Итого по разделу 8 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛО! | |
| ИТОГО | | | | | | 7 538,00 | 7 454,60 | 1 500,00 | 5 954,60 | 83,40 | | | | 1 368,40 | 1 285,00 | 0,00 | 1 285,00 | 83,40 | 18,15 | | |

* наименование мероприятия записывается в одну ячейку

Примечание: данные в колонках 7, 8, 15, 16 и 20 не заполняются, расчёт ведется автоматически по формулам
данные в колонках 2-6 и 9-11 заполняются в соответствии с утвержденной муниципальной Программой конкретных дел
данные в колонках 12-14, 17-19 и 21 заполняются в соответствии с фактом выполненных работ на дату отчёта по Программе

И.о. главы администрации
муниципального образования
Гусевское городское поселение

подпись

Клименко Елена Александровна

Фамилия Имя Отчество

Ответственный за реализацию Программы конкретных дел
на территории муниципального образования
Гусевское городское поселение

подпись

Ергемлидзе Шота Джемалович

Фамилия Имя Отчество

Составитель отчета
Лебедева Людмила Викторовна
Фамилия Имя Отчество

8 (40143) 3-61-09
конт. телефон с кодом города