

Отчет муниципального образования "Гусевское городское поселение" о реализации мероприятий в рамках программы конкретных дел по благоустройству
(территории МО "Гусевское городское поселение") на 01 октября 2011 года

Очередной отчет о выполнении мероприятий ПКД размещен (www.admgusev.ru/power/admcity/delacity.php дата размещения - 04.10.11г.)	
Общий объем мероприятий программы конкретных дел, (решение Городского Совета депутатов МО Гусевское городское поселение № 38 от 22.09.11г), из них:	6026,75 т.р.
Объем дотаций из средств областного бюджета по постановлению Правительства Калининградской области от 25.02.2011 года № 135	1000,00 т.р.
Объем дотаций из средств областного бюджета по постановлению Правительства Калининградской области от 06.06.2011 года № 401	1100,00 т.р.
Объем средств из местного бюджета	3926,75 т.р.
Объем внебюджетных средств	

№	Наименование мероприятия	Ход предварительных работ по исполнению мероприятия (исполнение очередного этапа и его период)	Дата начала выполнения работ	Дата окончания выполнения работ	Объем финансирования мероприятия, в том числе, тыс.руб			Объем освоенных средств на 01.09.2011 год, тыс.руб.	Примечание
					из средств бюджета КО	из местного бюджета	из внебюджетных источников		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Устройство тротуаров из тротуарной плитки вдоль ул. З.Космодемьянской от дома № 8 до дома № 14	всего по мероприятию			930,000	112,320		1041,10	карта, округ № 17
1.1	Устройство тротуаров из тротуарной плитки	Работы выполнены. Уложено 273 кв.м. тротуарной плитки	01.03.11г	01.08.11г	696,00			696,00	
1.2	Обустройство зеленой зоны, газонов вдоль тротуара	Работы выполнены. Подготовлена почва, посеяна трава - 743,8 кв.м. Расчет будет произведен до 20.09.11г	01.03.11г	01.08.11г		112,32		111,1	1,22 т.р. экономия
1.3	укладка бордюрного камня	Работы выполнены в полном объеме. Уложено 200 м. бордюрного камня	01.03.11г	01.08.11г	218,00			218,00	
1.4	Установка урн	Закуплены и установлены урны в количестве 8 шт. вдоль обустроенного тротуара		15.09.2011г	16,00			16,00	
2	Устройство сквера с установкой (переносом) памятника-бюста З. Космодемьянской, установка малых архитектурных форм.	всего по мероприятию			246,20	268,94		515,14	карта, округ № 17

№	Наименование мероприятия	Ход предварительных работ по исполнению мероприятия (исполнение очередного этапа и его период)	Дата начала выполнения работ	Дата окончания выполнения работ	Объем финансирования мероприятия, в том числе, тыс.руб			Объем освоенных средств на 01.09.2011 год, тыс.руб.	Примечание
					из средств бюджета КО	из местного бюджета	из внебюджетных источников		
2.1	укладка тротуарной плитки сквера	Работы выполнены. Уложено 134 кв.м тротуарной плитки.	01.07.11.	01.08.11г	46,87	196,00		242,87	
2.2	Устройство освещения сквера	Работы выполнены. Проложен электрокабель. Закуплены прожекторы осветительные на сумму (2 штуки) и осветительное оборудование, включая световые опоры - (3 штуки) и прочее электрооборудование. Работы по установке прожекторов и осветительных опор проведены бесплатно ООО "АлАн Парт".	01.07.11.	01.08.11г	46,10			46,10	
2.3	Озеленению сквера	Работы выполнены Спилино 7 деревьев, подготовлена почва для устройства 3-х газонов, общей площадью - 99,5 кв.м. Посажено многолетних цветов 110 штук, однолетних - 600 шт. Посажено деревьев - (туя) -18 шт. Осталось посадить 10 деревьев (туй). Работы будут завершены после ремонта фасада здания по ул. Тимирязева 2. (Со стороны ул. 3 космодемьянской).	01.08.11г	29.09.11г	26,06	72,94		99,0	
2.4	Демонтаж и установка памятника3. Герою Советского Союза Космодемьянской с установкой малых архитектурных форм.	Работы выполнены. Проведена реставрация бюста. Установлен пастомент, который облицован гранитной плиткой - 21 кв.м. Установлен бюст на пастомент. Демонтирован старый пастомент. Установлено три клумбы (малые архитектурные формы), облицованные гранитной плиткой.- 20 кв.м	01.03.2011	31.08.11	123,17			123,17	
2.5	Установка урн	Закуплены урны в количестве 2 шт. которые установлены в сквере			4,00			4,00	

№	Наименование мероприятия	Ход предварительных работ по исполнению мероприятия (исполнение очередного этапа и его период)	Дата начала выполнения работ	Дата окончания выполнения работ	Объем финансирования мероприятия, в том числе, тыс.руб			Объем освоенных средств на 01.09.2011 год, тыс.руб.	Примечание
					из средств бюджета КО	из местного бюджета	из внебюджетных источников		
	Обустройство сквера в районе комплекса «Мемориал Славы»	Исключено из программы (решение Совета № 38 от 22.09.11г)							карта, округ № 17 мероприятие исключено из программы (решение Совета № 38)
3.	Устройство заездов проездов между жилыми домами по ул. 3. Космодемьянской	всего по мероприятию				525,97	321,91		новый
3.1	Устройство проездов (тротуар и дорожное покрытие)	Работы выполнены. С двух сторон уложен тротуариз тротуарной плитка (128 кв.м.) Выполнены работы по устройству дорожного покрытия трех заездов . Окончательный расчет будет произведен до 10.10.11г	20.08.11г	25.09.11г		486,16	282,10		
3.2	Устройство отмостки жилого дома № 6 по ул. 3.Космодемьянской	Работы выполнены. Демонтирована подпорная стена, оштукатурена, уложена отмостка	22.08.11г	31.08.11г		39,81	39,81		
4.	Устройство освещения по ул. 3.Космодемьянской, (от ул. Победа, до ул. Школьной)	Работы выполнены. Проложено 580 м кабеля, сделано 3 прокола, установлено 15 шт. алюминиевых световых опор	01.04.11	29.07.11г		923,8	923,80		карта, округ № 17
5	Ремонт освещения	всего по мероприятию				488,00	488,00		новый
5.1	Школьная.	Работы выполнены. Заменено 16 светильников, 482 м. провода, Произведен окончательный расчет	01.03.11	01.05.11г		318,38	318,38		новый
5.2	пос. Брянское	Работы выполнены. Установлено светильников - 10 шт. , 760 м. кабеля. роизведен окончательный расчет				79,92	79,92		новый
5.3	пос. Липово, ул. Набережная	Работы выполнены. Заменено 12 светильников и 693 м. кабеля. Произведен окончательный расчет				80,00	80,00		новый

№	Наименование мероприятия	Ход предварительных работ по исполнению мероприятия (исполнение очередного этапа и его период)	Дата начала выполнения работ	Дата окончания выполнения работ	Объем финансирования мероприятия, в том числе, тыс.руб			Объем освоенных средств на 01.09.2011 год, тыс.руб.	Примечание
					из средств бюджета КО	из местного бюджета	из внебюджетных источников		
5.4	Освещение памятника С.И. Гусеву	Работы выполнены. Установлен освещающий прожектор.				9,70		9,70	новый
6	Установка дорожных знаков для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов (5 штук. 1 ул. Московска, 4-на пр. Ленина)	Работы выполнены в полном объеме.	15.08.11	15.09.11		40,10		40,10	новый
7	Ремонт фасада дома №2 по ул Тимирязева (торец фасада с ул. 3 Космодемьянской	Работы выполнены на 80%. Срок выполнения работ по контракту до 08.10.11г	15.08.12	29.09.12		241,80		72,50	новый
8	Устройство тротуарной плитки по ул. Красноармейская (от ул. Ульяновых до городского Дома культуры)	Работы в стадии завершения Планируется уложить 800 кв.м. тротуарной плитки. На 29.09.11г уложено 500 кв.м. плитки. Срок выполнения работ по контракту до 09.10.11г.	15.08.12	29.09.12		1233,06		743,34	новый
9	Устройство тротуарной дорожки в сквере по ул. Ульяновых (перед «Монетным садом»)	Работы выполнены в полном объеме. Уложено 16 кв. м. тротуарной плитки. бардюрного камня	01.04.11	23.05.11		32,95		32,95	новый
10	Изготовление малых архитектурных форм на детской площадке, расположенной в сквере, по ул Ульяновых	Работы выполнены в полном объеме. Установлена скамейка из массива с двумя фигурами	10.07.11	15.09.11		99,00		99,00	новый
11	Обустройство остановки в пос. Жаворонково МО «ГТП» и в г. Гусеве по пр. Ленина (в районе перекрестка на ул. Утегенова)	Работы выполнены. Уложено 13,5 кв.м тротуарной плитки	01.03.11	01.04.11		27,90		27,90	новый

№	Наименование мероприятия	Ход предварительных работ по исполнению мероприятия (исполнение очередного этапа и его период)	Дата начала выполнения работ	Дата окончания выполнения работ	Объем финансирования мероприятия, в том числе, тыс.руб			Объем освоенных средств на 01.09.2011 год, тыс.руб.	Примечание
					из средств бюджета КО	из местного бюджета	из внебюджетных источников		
12	Изготовление и установка навес-остановки на ул. Московская (магазин «Оптика»)	Работы выполнены. Установлен 1 остановочный навес. Уложено 10 кв.м. тротуарной плитки.	01.03.11	01.04.11		96,00		96,00	новый
13	Приобретение контейнеров для мусора	Выполнено Закуплено и установлено 35 контейнеров	01.03.2011	29.09.11		164,50		164,50	новый
14	Ремонт дорог г. Гусева	всего по мероприятию				596,21		596,21	новый
14,1	Ремонт дороги ул. Кутузова	работы выполнены Уложено 360 кв.м. асфальтного покрытия				496,21		496,21	
14,2	Грейдирование дорог	Проделана работа по грейдированию дорог, ул Достоевского, Суворова, Гризодубова,	01.03.2011	30.09.11		100,00		100,00	
	ИТОГО	6026,750			2100,00	3926,75		5162,45	

Глава администрации
муниципального образования
"Гусевское городское поселение"

подпись

Клименко Е.А.