

Отчет муниципального образования "Гусевское городское поселение" о реализации мероприятий в рамках программы конкретных дел по благоустройству  
(территории МО "Гусевское городское поселение" ) на 01 ноября 2011 года

<b>Очередной отчет о выполнении мероприятий ПКД размещен (<a href="http://www.admgusev.ru/power/admcity/delacity.php">www.admgusev.ru/power/admcity/delacity.php</a> дата размещения - 15.10.11г.)</b>	
Общий объем мероприятий программы конкретных дел, (решение Городского Совета депутатов МО Гусевское городское поселение № 38 от 22.09.11г ), из них:	<b>6026,75</b> т.р.
Объем дотаций из средств областного бюджета по постановлению Правительства Калининградской области от 25.02.2011 года № 135	<b>1000,00</b> т.р.
Объем дотаций из средств областного бюджета по постановлению Правительства Калининградской области от 06.06.2011 года № 401	<b>1100,00</b> т.р.
Объем средств из местного бюджета	<b>3926,75</b> т.р.
Объем внебюджетных средств	

№	Наименование мероприятия	Ход предварительных работ по исполнению мероприятия (исполнение очередного этапа и его период)	Дата начала выполнения работ	Дата окончания выполнения работ	Объем финансирования мероприятия, в том числе, тыс.руб			Объем освоенных средств на 01.09.2011 год, тыс.руб.	Примечание
					из средств бюджета КО	из местного бюджета	из внебюджетных источников		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Устройство тротуаров из тротуарной плитки вдоль ул. З.Космодемьянской от дома № 8 до дома № 14</b>	<b>всего по мероприятию</b>			<b>930,000</b>	<b>112,320</b>		<b>1041,10</b>	<b>карта, округ № 17</b>
1.1	Устройство тротуаров из тротуарной плитки	<b>Работы выполнены в полном объёме.</b> Уложено <b>273</b> кв.м. тротуарной плитки	01.03.11г	01.08.11г	696,00			696,00	
1.2	Обустройство зеленой зоны, газонов вдоль тротуара	<b>Работы выполнены в полном объёме.</b> Подготовлена почва, посеяна трава - <b>743,8</b> кв.м.	01.03.11г	01.08.11г		112,32		111,1	1,22 т.р. экономия
1.3	укладка бордюрного камня	<b>Работы выполнены в полном объеме.</b> Уложено 200 м. бардюрного камня	01.03.11г	01.08.11г	218,00			218,00	
1.4	Установка урн	Выполнено в полном объёме. Закуплены и установлены урны в количестве <b>8 шт.</b> вдоль обустроенного тротуара		15.09.2011г	16,00			16,00	

№	Наименование мероприятия	Ход предварительных работ по исполнению мероприятия (исполнение очередного этапа и его период)	Дата начала выполнения работ	Дата окончания выполнения работ	Объем финансирования мероприятия, в том числе, тыс.руб			Объем освоенных средств на 01.09.2011 год, тыс.руб.	Примечание
					из средств бюджета КО	из местного бюджета	из внебюджетных источников		
2	<b>Устройство сквера с установкой (переносом) памятника-бюста З. Космодемьянской, установка малых архитектурных форм.</b>	<b>всего по мероприятию</b>			<b>246,20</b>	<b>268,94</b>		<b>515,14</b>	<b>карта, округ № 17</b>
2.1	укладка тротуарной плитки сквера	<b>Работы выполнены в полном объёме.</b> Уложено <b>134</b> кв.м тротуарной плитки.	01.07.11.	01.08.11г	46,87	196,00		242,87	
2.2	Устройство освещения сквера	<b>Работы выполнены в полном объёме.</b> Проложен электрокабель. Закуплены прожекторы осветительные на сумму (2 штуки) и осветительное оборудование, включая световые опоры - (3 штуки) и прочее электрооборудование. Работы по установке прожекторов и осветительных опор проведены бесплатно ООО "АлАн Парт".	01.07.11.	01.08.11г	46,10			46,10	
2.3	Озеленению сквера	<b>Работы выполнены в полном объёме.</b> Спилено 7 деревьев, подготовлена почва для устройства 3-х газонов, общей площадью - 99,5 кв.м. Посажено многолетних цветов 110 штук, однолетних - 600 шт. Посажено деревьев - (туя) -18 шт.	01.08.11г	29.09.11г	26,06	72,94		99,0	
2.4	Демонтаж и установка памятникаЗ. Герою Советского Союза Космодемьянской с установкой малых архитектурных форм.	<b>Работы выполнены в полном объёме.</b> Проведена реставрация бюста. Установлен пастомент, который облицован гранитной плиткой - <b>21 кв.м.</b> Установлен бюст на пастомент. Демонтирован старый пастомент. Установлено три клумбы (малые архитектурные формы), облицованные гранитной плиткой.- <b>20 кв.м</b>	01.03.2011	31.08.11	123,17			123,17	
2.5	Установка урн	Выполнено в полном объёме. Закуплены урны в количестве 2 шт. которые установлены в сквере.			4,00			4,00	

№	Наименование мероприятия	Ход предварительных работ по исполнению мероприятия (исполнение очередного этапа и его период)	Дата начала выполнения работ	Дата окончания выполнения работ	Объем финансирования мероприятия, в том числе, тыс.руб			Объем освоенных средств на 01.09.2011 год, тыс.руб.	Примечание
					из средств бюджета КО	из местного бюджета	из внебюджетных источников		
	<b>Обустройство сквера в районе комплекса «Мемориал Славы»</b>	Исключено из программы (решение Совета № 38 от 22.09.11г)							карта, округ № 17 мероприятие исключено из программы (решение Совета № 38 от 22.09.11г)
3.	<b>Устройство заездов проездов между жилыми домами по ул. 3. Космодемьянской</b>	<b>всего по мероприятию</b>				<b>525,97</b>		<b>525,97</b>	
3.1	Устройство проездов (тротуар и дорожное покрытие)	<b>Работы выполнены в полном объеме.</b> С двух сторон уложен тротуар из тротуарной плитка (128 кв.м.) Выполнены работы по устройству дорожного покрытия трех заездов.	01.08.10.	20.10.11г		486,16		486,16	новый
3.2	Устройство отмостки жилого дома № 6 по ул. 3.Космодемьянской	<b>Работы выполнены в полном объёме.</b> Демонтирована подпорная стена, оштукатурена, уложена отмостка	22.08.11г	31.08.11г		39,81		39,81	новый
4.	<b>Устройство освещения по ул. 3.Космодемьянской, (от ул. Победа, до ул. Школьной)</b>	<b>Работы выполнены в полном объёме.</b> Проложено <b>580 м</b> кабеля, сделано 3 прокола, установлено 15 шт. алюминиевых световых опор	01.04.11	29.07.11г		<b>923,8</b>		<b>923,80</b>	карта, округ № 17
5	<b>Ремонт освещения</b>	<b>всего по мероприятию</b>				<b>488,00</b>		<b>488,00</b>	новый
5.1	ул. Школьная.	<b>Работы выполнены в полном объёме.</b> Заменено <b>16</b> светильников, <b>482 м.</b> провода.	01.03.11	01.05.11г		318,38		318,38	новый
5.2	пос. Брянское	<b>Работы выполнены в полном объёме.</b> Установлено светильников - <b>10 шт., 760 м.</b> кабеля.				79,92		79,92	новый

№	Наименование мероприятия	Ход предварительных работ по исполнению мероприятия (исполнение очередного этапа и его период)	Дата начала выполнения работ	Дата окончания выполнения работ	Объем финансирования мероприятия, в том числе, тыс.руб			Объем освоенных средств на 01.09.2011 год, тыс.руб.	Примечание
					из средств бюджета КО	из местного бюджета	из внебюджетных источников		
5.3	пос. Липово, ул. Набережная	Работы выполнены в полном объёме. Заменено 12 светильников и 693 м. кабеля. Произведен окончательный расчет				80,00		80,00	новый
5.4	Освещение памятника С.И. Гусеву	Работы выполнены в полном объёме. Установлен освещающий прожектор.				9,70		9,70	новый
6	Установка дорожных знаков для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов (5 штук. 1 ул. Московска, 4-на пр. Ленина)	Работы выполнены в полном объеме.	15.08.11	15.09.11		40,10		40,10	новый
7	Ремонт фасада дома №2 по ул Тимирязева (торец фасада с ул. 3 Космодемьянской	Работы выполнены в полном объёме.	15.08.12	15.10.11г.		241,80		241,80	новый
8	Устройство тротуарной плитки по ул. Красноармейская (от ул. Ульяновых до городского Дома культуры)	Работы выполнены в полном объеме. Уложено 800 кв.м. тротуарной плитки.	15.08.12	20.10.11г		1233,06		1233,06	новый
9	Устройство тротуарной дорожки в сквере по ул. Ульяновых (перед «Монетным садом»)	Работы выполнены в полном объеме. Уложено 16 кв. м. тротуарной плитки. бардюрного камня	01.04.11	23.05.11		32,95		32,95	новый
10	Изготовление малых архитектурных форм на детской площадке, расположенной в сквере, по ул Ульяновых	Работы выполнены в полном объеме. Установлена скамейка из массива с двумя фигурами	10.07.11	15.09.11		99,00		99,00	новый

№	Наименование мероприятия	Ход предварительных работ по исполнению мероприятия (исполнение очередного этапа и его период)	Дата начала выполнения работ	Дата окончания выполнения работ	Объем финансирования мероприятия, в том числе, тыс.руб			Объем освоенных средств на 01.09.2011 год, тыс.руб.	Примечание
					из средств бюджета КО	из местного бюджета	из внебюджетных источников		
11	Обустройство остановки в пос. Жаворонково МО «ГТП» и в г. Гусеве по пр. Ленина (в районе перекрестка на ул. Утегенова)	Работы выполнены в полном объеме. Уложено 13,5 кв.м тротуарной плитки	01.03.11	01.04.11		27,90		27,90	новый
12	Изготовление и установка навес-остановки на ул. Московская (магазин «Оптика»)	Работы выполнены в полном объеме. Установлен 1 остановочный навес. Уложено 10 кв.м. тротуарной плитки.	01.03.11	01.04.11		96,00		96,00	новый
13	Приобретение контейнеров для мусора	Выполнено в полном объеме. Закуплено и установлено 35 контейнеров	01.03.2011	29.09.11		164,50		164,50	новый
14	Ремонт дорог г. Гусева	всего по мероприятию				596,21		596,21	новый
14,1	Ремонт дороги ул. Кутузова	Работы выполнены в полном объеме. Уложено 360 кв.м. асфальтного покрытия				496,21		496,21	новый
14,2	Грейдирование дорог	Работы выполнены в полном объеме. Прделана работа по грейдированию дорог, ул Достоевского, Суворова, Гризодубова,	01.03.2011	30.09.11		100,00		100,00	новый
	<b>ИТОГО</b>	<b>6026,750</b>			<b>2100,00</b>	<b>3926,75</b>		<b>6025,53</b>	<b>1,22 т.р. экономия</b>

Глава администрации  
муниципального образования  
"Гусевское городское поселение"

*подпись*

Клименко Е.А.

Исп. Клименко Е.А.  
тел. 8401433-60-03