

Отчет муниципального образования "Гусевское городское поселение" о реализации мероприятий в рамках программы конкретных дел по благоустройству
(территории МО "Гусевское городское поселение") на 15 ноября 2011 года

Очередной отчет о выполнении мероприятий ПКД размещен (www.admgusev.ru/power/admcity/delacity.php дата размещения - 01.11.11г.)	
Общий объем мероприятий программы конкретных дел, (решение Городского Совета депутатов МО Гусевское городское поселение № 38 от 22.09.11г), из них:	6026,75 т.р.
Объем дотаций из средств областного бюджета по постановлению Правительства Калининградской области от 25.02.2011 года № 135	1000,00 т.р.
Объем дотаций из средств областного бюджета по постановлению Правительства Калининградской области от 06.06.2011 года № 401	1100,00 т.р.
Объем средств из местного бюджета	3926,75 т.р.
Объем внебюджетных средств	

№	Наименование мероприятия	Ход предварительных работ по исполнению мероприятия (исполнение очередного этапа и его период)	Дата начала выполнения работ	Дата окончания выполнения работ	Объем финансирования мероприятия, в том числе, тыс.руб			Объем освоенных средств на 01.09.2011 год, тыс.руб.	Примечание
					из средств бюджета КО	из местного бюджета	из внебюджетных источников		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Устройство тротуаров из тротуарной плитки вдоль ул. З.Космодемьянской от дома № 8 до дома № 14	всего по мероприятию			930,000	112,320		1041,10	карта, округ № 17
1.1	Устройство тротуаров из тротуарной плитки	Работы выполнены в полном объеме. Уложено 273 кв.м. тротуарной плитки	01.03.11г	01.08.11г	696,00			696,00	
1.2	Обустройство зеленой зоны, газонов вдоль тротуара	Работы выполнены в полном объеме. Подготовлена почва, посеяна трава - 743,8 кв.м.	01.03.11г	01.08.11г		112,32		111,1	1,22 т.р. экономия
1.3	укладка бордюрного камня	Работы выполнены в полном объеме. Уложено 200 м. бардюрного камня	01.03.11г	01.08.11г	218,00			218,00	
1.4	Установка урн	Выполнено в полном объеме. Закуплены и установлены урны в количестве 8 шт. вдоль обустроенного тротуара		15.09.2011г	16,00			16,00	

№	Наименование мероприятия	Ход предварительных работ по исполнению мероприятия (исполнение очередного этапа и его период)	Дата начала выполнения работ	Дата окончания выполнения работ	Объем финансирования мероприятия, в том числе, тыс.руб			Объем освоенных средств на 01.09.2011 год, тыс.руб.	Примечание
					из средств бюджета КО	из местного бюджета	из внебюджетных источников		
2	Устройство сквера с установкой (переносом) памятника-бюста З. Космодемьянской, установка малых архитектурных форм.	всего по мероприятию			246,20	268,94		515,14	карта, округ № 17
2.1	укладка тротуарной плитки сквера	Работы выполнены в полном объёме. Уложено 134 кв.м тротуарной плитки.	01.07.11.	01.08.11г	46,87	196,00		242,87	
2.2	Устройство освещения сквера	Работы выполнены в полном объёме. Проложен электрокабель. Закуплены прожекторы осветительные на сумму (2 штуки) и осветительное оборудование, включая световые опоры - (3 штуки) и прочее электрооборудование. Работы по установке прожекторов и осветительных опор проведены бесплатно ООО "АлАн Парт".	01.07.11.	01.08.11г	46,10			46,10	
2.3	Озеленению сквера	Работы выполнены в полном объёме. Спилено 7 деревьев, подготовлена почва для устройства 3-х газонов, общей площадью - 99,5 кв.м. Посажено многолетних цветов 110 штук, однолетних - 600 шт. Посажено деревьев - (туя) -18 шт.	01.08.11г	29.09.11г	26,06	72,94		99,0	
2.4	Демонтаж и установка памятникаЗ. Герою Советского Союза Космодемьянской с установкой малых архитектурных форм.	Работы выполнены в полном объёме. Проведена реставрация бюста. Установлен пастомент, который облицован гранитной плиткой - 21 кв.м. Установлен бюст на пастомент. Демонтирован старый пастомент. Установлено три клумбы (малые архитектурные формы), облицованные гранитной плиткой.- 20 кв.м	01.03.2011	31.08.11	123,17			123,17	
2.5	Установка урн	Выполнено в полном объёме. Закуплены урны в количестве 2 шт. которые установлены в сквере.			4,00			4,00	

№	Наименование мероприятия	Ход предварительных работ по исполнению мероприятия (исполнение очередного этапа и его период)	Дата начала выполнения работ	Дата окончания выполнения работ	Объем финансирования мероприятия, в том числе, тыс.руб			Объем освоенных средств на 01.09.2011 год, тыс.руб.	Примечание
					из средств бюджета КО	из местного бюджета	из внебюджетных источников		
	Обустройство сквера в районе комплекса «Мемориал Славы»	Исключено из программы (решение Совета № 38 от 22.09.11г)							карта, округ № 17 мероприятие исключено из программы (решение Совета № 38 от 22.09.11г)
3.	Устройство заездов проездов между жилыми домами по ул. 3. Космодемьянской	всего по мероприятию				525,97		525,97	
3.1	Устройство проездов (тротуар и дорожное покрытие)	Работы выполнены в полном объеме. С двух сторон уложен тротуар из тротуарной плитка (128 кв.м.) Выполнены работы по устройству дорожного покрытия трех заездов.	01.08.10.	20.10.11г		486,16		486,16	новый
3.2	Устройство отмостки жилого дома № 6 по ул. 3.Космодемьянской	Работы выполнены в полном объёме. Демонтирована подпорная стена, оштукатурена, уложена отмостка	22.08.11г	31.08.11г		39,81		39,81	новый
4.	Устройство освещения по ул. 3.Космодемьянской, (от ул. Победа, до ул. Школьной)	Работы выполнены в полном объёме. Проложено 580 м кабеля, сделано 3 прокола, установлено 15 шт. алюминиевых световых опор	01.04.11	29.07.11г		923,8		923,80	карта, округ № 17
5	Ремонт освещения	всего по мероприятию				488,00		488,00	новый
5.1	ул. Школьная.	Работы выполнены в полном объёме. Заменено 16 светильников, 482 м. провода.	01.03.11	01.05.11г		318,38		318,38	новый
5.2	пос. Брянское	Работы выполнены в полном объёме. Установлено светильников - 10 шт., 760 м. кабеля.				79,92		79,92	новый

№	Наименование мероприятия	Ход предварительных работ по исполнению мероприятия (исполнение очередного этапа и его период)	Дата начала выполнения работ	Дата окончания выполнения работ	Объем финансирования мероприятия, в том числе, тыс.руб			Объем освоенных средств на 01.09.2011 год, тыс.руб.	Примечание
					из средств бюджета КО	из местного бюджета	из внебюджетных источников		
5.3	пос. Липово, ул. Набережная	Работы выполнены в полном объёме. Заменено 12 светильников и 693 м. кабеля. Произведен окончательный расчет				80,00		80,00	новый
5.4	Освещение памятника С.И. Гусеву	Работы выполнены в полном объёме. Установлен освещающий прожектор.				9,70		9,70	новый
6	Установка дорожных знаков для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов (5 штук. 1 ул. Московска, 4-на пр. Ленина)	Работы выполнены в полном объеме.	15.08.11	15.09.11		40,10		40,10	новый
7	Ремонт фасада дома №2 по ул Тимирязева (торец фасада с ул. 3 Космодемьянской	Работы выполнены в полном объёме.	15.08.12	15.10.11г.		241,80		241,80	новый
8	Устройство тротуарной плитки по ул. Красноармейская (от ул. Ульяновых до городского Дома культуры)	Работы выполнены в полном объеме. Уложено 800 кв.м. тротуарной плитки.	15.08.12	20.10.11г		1233,06		1233,06	новый
9	Устройство тротуарной дорожки в сквере по ул. Ульяновых (перед «Монетным садом»)	Работы выполнены в полном объеме. Уложено 16 кв. м. тротуарной плитки. бардюрного камня	01.04.11	23.05.11		32,95		32,95	новый
10	Изготовление малых архитектурных форм на детской площадке, расположенной в сквере, по ул Ульяновых	Работы выполнены в полном объеме. Установлена скамейка из массива с двумя фигурами	10.07.11	15.09.11		99,00		99,00	новый

№	Наименование мероприятия	Ход предварительных работ по исполнению мероприятия (исполнение очередного этапа и его период)	Дата начала выполнения работ	Дата окончания выполнения работ	Объем финансирования мероприятия, в том числе, тыс.руб			Объем освоенных средств на 01.09.2011 год, тыс.руб.	Примечание
					из средств бюджета КО	из местного бюджета	из внебюджетных источников		
11	Обустройство остановки в пос. Жаворонково МО «ГТП» и в г. Гусеве по пр. Ленина (в районе перекрестка на ул. Утегенова)	Работы выполнены в полном объёме. Уложено 13,5 кв.м тротуарной плитки	01.03.11	01.04.11		27,90		27,90	новый
12	Изготовление и установка навес-остановки на ул. Московская (магазин «Оптика»)	Работы выполнены в полном объёме. Установлен 1 остановочный навес. Уложено 10 кв.м. тротуарной плитки.	01.03.11	01.04.11		96,00		96,00	новый
13	Приобретение контейнеров для мусора	Выполнено в полном объёме. Закуплено и установлено 35 контейнеров	01.03.2011	29.09.11		164,50		164,50	новый
14	Ремонт дорог г. Гусева	всего по мероприятию				596,21		596,21	новый
14,1	Ремонт дороги ул. Кутузова	Работы выполнены в полном объёме. Уложено 360 кв.м. асфальтного покрытия				496,21		496,21	новый
14,2	Грейдирование дорог	Работы выполнены в полном объёме. Прделана работа по грейдированию дорог, ул Достоевского, Суворова, Гризодубова,	01.03.2011	30.09.11		100,00		100,00	новый
	ИТОГО	6026,750			2100,00	3926,75		6025,53	1,22 т.р. экономия

Глава администрации
муниципального образования
"Гусевское городское поселение"

подпись

Клименко Е.А.

Исп. Клименко Е.А.
тел. 8401433-60-03