

Отчет муниципального образования "Гусевское городское поселение" о реализации мероприятий в рамках программы конкретных дел по благоустройству  
(территории МО "Гусевское городское поселение" ) на 01 сентября 2011 года

Общий объем мероприятий программы конкретных дел, из них	4899,30	т.р.
Объем дотаций из средств областного бюджета по постановлению Правительства Калининградской области от 25.02.2011 года № 135	1000,00	т.р.
Объем дотаций из средств областного бюджета по постановлению Правительства Калининградской области от 06.06.2011 года № 401	1100,00	т.р.
Объем средств из местного бюджета	2799,30	т.р.
Объем внебюджетных средств		

№	Наименование мероприятия	Ход предварительных работ по исполнению мероприятия (исполнение очередного этапа и его период)	Дата начала выполнения работ	Дата окончания выполнения работ	Объем финансирования мероприятия, в том числе, тыс.руб			Объем освоенных средств на 01.09.2011 год, тыс.руб.	Примечание
					из средств бюджета КО	из местного бюджета	из внебюджетных источников		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>1</b>	<b>Устройство тротуаров из тротуарной плитки вдоль ул. З.Космодемьянской от дома № 8 до дома № 14</b>				<b>930,000</b>	<b>112,320</b>		<b>914,00</b>	
1.1	Устройство тротуаров из тротуарной плитки	Работы выполнены. Уложено <b>273</b> кв.м. тротуарной плитки	01.03.11г	01.08.11г	696,00			696,00	
1.2	Обустройство зеленой зоны, газонов вдоль тротуара	Работы выполнены. Подготовлена почва, посеяна трава - <b>743,8</b> кв.м. Расчет будет произведен до 20.09.11г	01.03.11г	01.08.11г		112,32			
1.3	укладка бордюрного камня	Работы выполнены в полном объеме. Уложено 200 м. бордюрного камня	01.03.11г	01.08.11г	218,00			218,00	
1.4	Установка урн	Закуплены урны в количестве <b>8 шт.</b> которые будут установлены вдоль обустроенного тротуара	20.08.11г	15.09.2011г	16,00			16,00	
<b>2</b>	<b>Обустройство сквера в районе комплекса "Мемориал Славы"</b>	Подготовлен проект решения об исключении данного пункта и включением других мероприятий, выполненных в рамках благоустройства.				2418,04			

№	Наименование мероприятия	Ход предварительных работ по исполнению мероприятия (исполнение очередного этапа и его период)	Дата начала выполнения работ	Дата окончания выполнения работ	Объем финансирования мероприятия, в том числе, тыс.руб			Объем освоенных средств на 01.09.2011 год, тыс.руб.	Примечание
					из средств бюджета КО	из местного бюджета	из внебюджетных источников		
<b>3</b>	<b>Устройство сквера с установкой (переносом) памятника-бюста З. Космодемьянской, установка малых архитектурных форм.</b>				<b>246,20</b>	<b>268,94</b>		<b>412,14</b>	
3.1	укладка тротуарной плитки сквера	Работы выполнены. Уложено <b>134</b> кв.м тротуарной плитки.	01.07.11.	01.08.11г	46,87	196,00		242,87	
3.2	Устройство освещения сквера	Работы выполнены. Проложен электрокабель. Закуплены прожекторы осветительные на сумму (2 штуки) и осветительное оборудование, включая световые опоры - (3 штуки) и прочее электрооборудование. Работы по установке прожекторов и осветительных опор проведены бесплатно ООО "АлАн Парт".	01.07.11.	01.08.11г	46,10			46,10	
3.3	Озеленению сквера	Спилено 7 деревьев, подготовлена почва для устройства 3-х газонов, общей площадью - 99,5 кв.м. Посажено многолетних цветов 110 штук, однолетних - 600 шт. Посажено деревьев - (туя) -18 шт. Осталось посадить 10 деревьев (туя). Работы будут завершены после ремонта фасада здания по ул. Тимирязева 2. (Со стороны ул. 3 космодемьянской). Расчеты будут проведены до 20 сентября 2011г.	01.08.11г	29.09.11г	26,06	72,94			

№	Наименование мероприятия	Ход предварительных работ по исполнению мероприятия (исполнение очередного этапа и его период)	Дата начала выполнения работ	Дата окончания выполнения работ	Объем финансирования мероприятия, в том числе, тыс.руб			Объем освоенных средств на 01.09.2011 год, тыс.руб.	Примечание
					из средств бюджета КО	из местного бюджета	из внебюджетных источников		
3.4	Демонтаж и установка памятника 3. Герою Советского Союза Космодемьянской с установкой малых архитектурных форм.	Работы выполнены. Проведена реставрация бюста. Установлен пастомент, который облицован гранитной плиткой - <b>21 кв.м.</b> Установлен бюст на пастомент. Демонтирован старый пастомент. Установлено три клумбы (малые архитектурные формы), облицованные гранитной плиткой. - <b>20 кв.м</b>	01.03.2011	31.08.11	123,17			123,17	
3.5	Установка урн	Закуплены урны в количестве 2 шт. которые будут установлены в сквере			4,00				
<b>4.</b>	<b>Устройство освещения по ул. 3.Космодемьянской, (от ул. Победа, до ул. Школьной )</b>	Работы выполнены. Проложено <b>580 м кабеля</b> , сделано 3 прокола, установлено 15 шт. алюминиевых световых опор	01.04.11	29.07.11г	<b>923,8</b>			<b>923,80</b>	
<b>ИТОГО</b>		<b>4899,300</b>			<b>2100,000</b>	<b>2799,300</b>		<b>2249,94</b>	

Глава администрации  
муниципального образования  
"Гусевское городское поселение"

*подпись*

Клименко Е.А.