

о реализации мероприятий в рамках муниципальной Программы конкретных дел по благоустройству территории на

01.05.2012

дата отчета

Очередной отчет о выполнении мероприятий ПКД размещен 05.05.2012 на сайте администрации МО

дата размещения

Гусевское городское поселение

наименование муниципального образования

Общий объем мероприятий Программы конкретных дел, из них:

7 576,90 тыс. рублей

Объем средств из местного бюджета, в том числе:

6 731,90 тыс. рублей

объем дотаций из средств областного бюджета по постановлению Правительства Калининградской области от 06.02.2012г. № 40

2 000,00 тыс. рублей

Объем внебюджетных средств

845,00 тыс. рублей

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено							По факту выполнено					Результаты работ по исполнению мероприятия		
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей			Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей			% выполнения	
				Начало	Оконч.	Всего, в т.ч.	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, в т.ч.	Местный бюджет			Внебюдж. источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1 "Освещение"																
1	Ул. 3. Космодемьянской (от ул. Школьная до жилого дома 32) и ул. Загородная	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)	350 / 20	01.07.2012	01.08.2012	400,00	400,00					0,00			0,00	Разработана ПСД и передана на проверку в ГАУ "РЦЦС" 23.04.2012. Изменения в ПКД в части увеличения объема финансирования объекта будут внесены в срок до 01.06.2012
2	Ул. Красноар-мейская (от ул. Молодежная до ул. Лесная,1)	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)		01.05.2012	01.06.2012	200,00	200,00					0,00			0,00	Изменения в ПКД в связи с исключением объекта и перенаправлением финансирования на другие объекты будут внесены в срок до 01.06.2012 по причине удорожания стоимости объекта.
3	Ул. Балтийская	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)	75 / 10	01.03.2012	15.03.2012	160,00	160,00			01.03.2012	10.03.2012	155,00	155,00		96,88	Проведены ремонтные работы: устроено новой линии электропитания на 75 п.м., установлены 5 опор и 5 фонарей. По результатам аукциона получена экономия в сумме 5,0 тыс.руб. В ПКД будут внесены изменения в части сокращения сроков и снижения финансирования объекта в срок до 01.06.2012г.
4	п. Ивашкино	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)		01.06.2012	01.07.2012	100,00	100,00					0,00			0,00	Ведется работа по состоянию технических условий
5	Ул. Утегенова	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)	580 / 18	01.09.2012	01.10.2012	223,20	223,20					0,00			0,00	Разработана ПСД и передана на проверку в ГАУ "РЦЦС" 23.04.2012
6	Ул. Новая, пос. Фурманово	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)	700 / 7	01.05.2012	01.06.2012	131,80	131,80					0,00			0,00	Разработана ПСД и передана на проверку в ГАУ "РЦЦС" 23.04.2013
Итого по разделу 1						1 215,00	1 215,00	0,00				155,00	155,00	0,00	12,76	
Раздел 2 "Строительство и ремонт тротуаров, ямочный ремонт дорог"																
1	Устройство тротуара по нечетной стороне ул. Красноармейской от входа ГМКСУ «Стадион» по ул. Красноар-мейской, 11 «А» до Городского Дома Культуры по ул. Красноармейская, 11 (Расчет за выполненные работы в 2011г)	кв.м	210	17.10.2011	01.04.2012	298,50	298,5		210	17.10.2011	01.04.2012	298,50	298,5		100,00	уложено 210 кв.м. тротуарной плитки
2	Устройство площадки и тротуара перед главным входом на ГМКСУ «Стадион», ул. Красноармейской, 11 «А» (Расчет за выполненные работы в 2011г)	кв.м	124	17.10.2011	01.04.2012	167,80	167,8		124	17.10.2011	01.04.2012	167,80	167,8		100,00	уложено 124 кв.м. тротуарной плитки
3	Переустановка бордюра на остановочной площадке, расположенной на перекрестке ул. Красноармейская и ул. Малахова со стороны ГМКСУ«Стадион» (Расчет за выполненные работы в 2011г)	кв.м	225	17.10.2011	01.04.2012	140,90	140,9		225	17.10.2011	01.04.2012	140,90	140,9		100,00	уложено 225 кв.м. тротуарной плитки
4	Устройство площадки перед Домом Культуры со стороны главного фасада здания, ул. Красноармейская, 11. (Расчет за выполненные работы в 2011г)	кв.м	105	17.10.2011	01.04.2012	199,70	199,7		105	17.10.2011	01.04.2012	199,70	199,7		100,00	уложено 105 кв.м. тротуарной плитки
5	Устройство тротуара по ул. Правобережная (со стороны кафе «Березка»). I этап	кв.м	300	15.05.2012	01.07.2012	560,80	560,8			20.04.2012		300,00	300		53,50	Работы по устройству тротуара начаты с 20.04.2012

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено							По факту выполнено						Результаты работ по исполнению мероприятия	
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей			Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей				%% выполнения
				Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет	Внебюдж. источники		
2	этап	кв.м	252	20.07.2012	10.08.2012	503,20	503,2					0,00			0,00	Работы будут начаты после проведения работ по реконструкции теплотрассы
6	Ямочный ремонт и нанесение дорожной разметки на ул. города					1 700,00	1700					0,00				Объявлены торги на проведение работ. Прием заявок заканчивается 10.05.2012г. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия будут внесены в срок до 01.06.2012
	Ул. Маяковского	кв.м	100	01.04.2012	15.05.2012	0,00			155			0,00				Объявлены торги на проведение работ. Прием заявок заканчивается 10.05.2012г. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия будут внесены в срок до 01.06.2012
	Ул. Глинки	кв.м	80	01.04.2012	15.05.2012	0,00			600			0,00				Объявлены торги на проведение работ. Прием заявок заканчивается 10.05.2012г. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия будут внесены в срок до 01.06.2012
	Ул. Балтийская	кв.м	50	01.04.2012	15.05.2012	0,00			170			0,00				Объявлены торги на проведение работ. Прием заявок заканчивается 10.05.2012г. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия будут внесены в срок до 01.06.2012
	ул. 9 мая	кв.м	30	01.04.2012	15.05.2012	0,00			100			0,00				Объявлены торги на проведение работ. Прием заявок заканчивается 10.05.2012г. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия будут внесены в срок до 01.06.2012
	Ул. Советская	кв.м	100	01.04.2012	15.05.2012	0,00			290			0,00				Объявлены торги на проведение работ. Прием заявок заканчивается 10.05.2012г. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия будут внесены в срок до 01.06.2012
	Ул. Вокзальная	кв.м	50	20.05.2012	05.06.2012	0,00			250			0,00				Объявлены торги на проведение работ. Прием заявок заканчивается 10.05.2012г. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия будут внесены в срок до 01.06.2012
	Ул. Ульяновых	кв.м	50	20.05.2012	05.06.2012	0,00			250			0,00				
	ул. Ломоносова (от ул. Толстого до ул. Московская)	кв.м	50	20.05.2012	05.06.2012	0,00			80			0,00				
	Ул. Железнодорожная (от ул. Ульяновых до ул. Победы)	кв.м	60	20.05.2012	05.06.2012	0,00			120			0,00				
Итого по разделу 2						3 570,90	3 570,90	0,00				1 106,90	1 106,90	0,00	31,00	

Раздел 3 "Обустройство детской/спортивной игровой площадки"

1	Обустройство дворов детскими площадками	площ (шт) / элементы (шт)	13	01.06.2012	01.10.2012							0,00				#ДЕЛ/0!
	в том числе															
1.2	ул. Менделеева дома 16, 18	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 6	01.03.2012	01.05.2012		77,00	77,00				0,00			0,00	Проводятся собрания жильцов по вопросу согласования размещения детских площадок и дальнейшего содержания и обслуживания их за счет средств собственников ТСЖ. Площадки не приобретены. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия будут внесены в срок до 01.06.2012
1.3	ул. Менделеева дома 26, 24	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 6	01.03.2012	01.05.2012		77,00	77,00				0,00			0,00	Проводятся собрания жильцов по вопросу согласования размещения детских площадок и дальнейшего содержания и обслуживания их за счет средств собственников ТСЖ. Площадки не приобретены. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия будут внесены в срок до 01.06.2012
1.4	ул. Менделеева дом 6	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 6	01.03.2012	01.05.2012		77,00	77,00				0,00			0,00	Проводятся собрания жильцов по вопросу согласования размещения детских площадок и дальнейшего содержания и обслуживания их за счет средств собственников ТСЖ. Площадки не приобретены. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия будут внесены в срок до 01.06.2012

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено							По факту выполнено						Результаты работ по исполнению мероприятия		
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей			Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей				%% выполнения	
				Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет	Внебюдж. источники			
1.5	ул. 3.Космодемьянской дом 20А	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 6	01.03.2012	01.05.2012											0,00	Проводятся собрания жильцов по вопросу согласования размещения детских площадок и дальнейшего содержания и обслуживания их за счет средств собственников ТСЖ. Площадки не приобретены. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия будут внесены в срок до 01.06.2012
1.6	пр. Ленина дом 47,	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 6	01.03.2012	01.05.2012											0,00	Проводятся собрания жильцов по вопросу согласования размещения детских площадок и дальнейшего содержания и обслуживания их за счет средств собственников ТСЖ. Площадки не приобретены. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия будут внесены в срок до 01.06.2012
1.7	пр. Ленина дом 23, 25, 27	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 6	01.03.2012	01.05.2012											111,15	детская площадка установлена 15.04.2012г. За счет внебюджетных средств НО "Фонд благоустройства Гусевского района"). Изменения в ПКД в части увеличения объема и изменения источника финансирования объекта будут внесены в срок до 01.06.2012
1.8	Ул. 1 Садовая -Калининградская	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 6	01.03.2012	01.05.2012											0,00	Установка детской площадки не возможна в связи с проведением газификации (3-я очередь строительства). Изменения в ПКД в связи с исключением объекта и перенаправлением финансирования на другие объекты будут внесены в срок до 01.06.2012
1.9	ул. Маяковского дом 8	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 5	01.03.2012	01.05.2012											0,00	Объявлен запрос котировок цен . Срок окончания приема заявок 05.05.2012г. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия и увеличения объема финансирования будут внесены в срок до 01.06.2012
1.10	ул. Балтийская дома 4; 4а; 4б; 6 (песочница)	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 4	01.03.2012	01.05.2012											0,00	Объявлен запрос котировок цен . Срок окончания приема заявок 05.05.2012г. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия и увеличения объема финансирования будут внесены в срок до 01.06.2012
1.11	Ул. Победы, 12, ул. Железнодорожная,11	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 6	01.03.2012	01.05.2012											0,00	Заклучен договор на установку детской площадки и ее ограждения. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия будут внесены в срок до 01.06.2012
		м														0,00	
1.12	Ул. Чкалова	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 6	01.03.2012	01.05.2012											0,00	Установка детской площадки не возможна в связи с проведением газификации (3-я очередь строительства). Изменения в ПКД в связи с исключением объекта и перенаправлением финансирования на другие объекты будут внесены в срок до 30.06.2012
1.13	п. Жаворонково	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 3	01.03.2012	01.05.2012											0,00	В ближайшее время будет объявлен запрос котировок цен. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия будут внесены в срок до 01.06.2012
1.14	П. Фурманово	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 6	01.03.2012	01.05.2012											0,00	В ближайшее время будет объявлен запрос котировок цен. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия будут внесены в срок до 01.06.2012
Итого по разделу 3																111,15	
Раздел 4 "Обустройство мест для сбора ТБО"																	
1	Обустройство контейнерной площадки ул. Ломоносова, 24	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	1/6	01.03.2012	01.05.2012											0,00	Разрабатывается ПСД. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия будут внесены в срок до 01.06.2012
2	Обустройство контейнерной площадки пос. Брянское, ул. Садовая, 19	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	1/3	01.05.2012	01.07.2012											0,00	Разрабатывается ПСД
Итого по разделу 4																0	

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено						По факту выполнено						Результаты работ по исполнению мероприятия		
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей		Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей		% выполнения			
				Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет		Внебюдж. источники	Начало	Оконч.	Всего, в т.ч			Местный бюджет	Внебюдж. источники
Раздел 5 "Приобретение и установка скамей и малых архитектурных форм"																
1		кол-во (шт.)				0,00						0,00			#ДЕЛ/0!	
1		кол-во (шт.)				0,00						0,00			#ДЕЛ/0!	
Итого по разделу 5						0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
Раздел 6 "Ремонт зданий (в т.ч. фасадов)"																
1	Текущий ремонт парильного отделения МУП "Городская баня"	здание (ед) / площадь (кв.м) / подъезды (шт)	1	01.05.2012	01.07.2012	30,00		30,00	1			0,00			0,00	Изготавливается ПСД на ремонт помещения
Итого по разделу 6						30,00	0,00	30,00				0,00	0,00	0,00	0	
Раздел 7 "Комплексное обустройство центральной части населенного пункта и мест отдыха жителей"																
1		кол-во шт / кв.м / п.м				0,00						0,00			#ДЕЛ/0!	
Итого по разделу 7						0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
Раздел 8 "Иные мероприятия"																
1	Установка автобусных остановок в том числе	п.м / ед / кв.м / шт.				0,00						0,00			#ДЕЛ/0!	
		п.м / ед / кв.м / шт.				0,00						0,00			#ДЕЛ/0!	
1.1	Ул. Сержанта Утегенова	п.м / ед / кв.м / шт.	2	01.03.2012	01.05.2012	140,00	140,00		2	01.04.2012	14.05.2012	114,00		114,00	81,43	Остановки установлены. Заключен договор на благоустройство второй площадки. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия и объема финансирования будут внесены в срок до 01.06.2012
1.2	Ул. Луговая (остановка «Зеленая»)	п.м / ед / кв.м / шт.	1	01.03.2012	01.05.2012	70,00	70,00		1			0,00			0,00	Согласовывается размещение остановки с ГИБДД. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия будут внесены в срок до 01.06.2012
1.3	Ул. Победы (за переездом «Садовая»)	п.м / ед / кв.м / шт.	1	01.07.2012	01.09.2012	70,00	70,00		1			0,00			0,00	
1.4	Ул. Победы (остановка «Городской рынок»)	п.м / ед / кв.м / шт.	1	01.07.2012	01.09.2012	70,00	70,00		1	30.03.2012		0,00			0,00	Работы выполнены полностью в установленный срок. Финансирование будет произведено до 11.05.2012г. согласно договору. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия и объема финансирования будут внесены в срок до 01.06.2012
1.5	Пр. Ленина ,51	п.м / ед / кв.м / шт.	1	01.07.2012	01.09.2012	70,00	70,00		1	26.03.2012	10.04.2012	166,00		166,00	237,14	Работы выполнены полностью. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия и объема финансирования будут внесены в срок до 01.06.2012
2	Световое новогоднее оформление улиц города	п.м / ед / кв.м / шт.		01.11.2012	01.07.2012	800,00		800,00				0,00			0,00	
3	Установка ограждения вокруг здания МУП "Городская баня"	п.м / ед / кв.м / шт.	300	01.05.2012	01.07.2012	15,00		15,00	300			0,00			0,00	
Итого по разделу 8						1 235,00	420,00	815,00				280,00	0,00	280,00	22,67206478	
ИТОГО						7 576,90	6 731,90	845,00				1 653,05	1 261,90	391,15	21,82	

* наименование мероприятия записывается в одну ячейку

Примечание: данные в колонках 7, 13 и 16 не заполняются, расчет ведется автоматически по формулам
данные в колонках 2-6 и 8-9 заполняются в соответствии с утвержденной муниципальной Программой конкретных дел
данные в колонках 10-12, 14-15 и 17 заполняются в соответствии с фактом выполненных работ на дату отчета по Программе

Глава администрации
муниципального образования
Гусевское городское поселение

подпись

Е. А. Клименко
Ф.И.О.

Ответственный за реализацию Программы конкретных дел
на территории муниципального образования
Гусевское городское поселение

подпись

Л. В. Лебедева
Ф.И.О.

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено							По факту выполнено							Результаты работ по исполнению мероприятия
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей			Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей			%% выполнения	
				Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет	Внебюдж. источники		

Составитель отчета

Л. В. Лебедева

Ф.И.О.

8 (40143) 3-60-07

конт. телефон с кодом города