

о реализации мероприятий в рамках муниципальной Программы конкретных дел по благоустройству территории на

01.05.2012

дата отчета

Очередной отчет о выполнении мероприятий ПКД размещен 05.05.2012 на сайте администрации МО

дата размещения

"Калининское сельское поселение"

наименование муниципального образования

Общий объем мероприятий Программы конкретных дел, из них:

2 552,00 тыс. рублей

Объем средств из местного бюджета, в том числе:

2 552,00 тыс. рублей

объем дотаций из средств областного бюджета по постановлению Правительства Калининградской области от 06.02.2012г. № 40

700,00 тыс. рублей

Объем внебюджетных средств

0,00 тыс. рублей

| № | Наименование мероприятия | По Программе предусмотрено | | | | | | | По факту выполнено | | | | | | Результаты работ по исполнению мероприятия | |
|--|---|--|-----------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|--------|---|----------------|--------------------|--|---|
| | | Ед. изм. | Количество единиц измерения | Сроки выполнения работ | | Объем финансирования, тыс. рублей | | | Количество единиц измерения | Сроки выполнения работ | | Объем привлеченных средств, тыс. рублей | | | | %% выполнения |
| | | | | Начало | Оконч. | Всего, в т.ч. | Местный бюджет | Внебюдж. источники | | Начало | Оконч. | Всего, в т.ч. | Местный бюджет | Внебюдж. источники | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1 "Освещение" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция и строительство уличного освещения в пос.Калининское, ул.Центральная | протяженность (п.м) / количество светоточек (шт) | 1400/25 | 01.03.2012 | 30.04.2012 | 590,00 | 590,00 | | 850/15 | 02.05.2012 | | 0,00 | | | 0 | Заключен муниципальный контракт №0135300002112000001- 98605 от 02.05.2012 на выполнение работ по устройству уличного освещения. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия будут внесены в срок до 01.06.2012 |
| 2 | Строительство уличного освещения в пос.Ольховатка, ул.Центральная | протяженность (п.м) / количество светоточек (шт) | 2000 | 01.10.2012 | 31.10.2012 | 826,00 | 826,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Итого по разделу 1 | | | | | | 1 416,00 | 1 416,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| Раздел 2 "Строительство и ремонт тротуаров, ямочный ремонт дорог" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обустройство (асфальтирование) площадки для парковки школьных автобусов и другого автотранспорта (переходящий объект с 2011г) | кв.м | 730 | 01.05.2012 | 30.06.2012 | 723,00 | 723,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | готовятся документы для размещения торгов |
| Итого по разделу 2 | | | | | | 723,00 | 723,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| Раздел 3 "Обустройство детской/спортивной игровой площадки" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Установка детской площадки в пос. Подгоровка | площ (шт) / элементы (шт) | 1 | 01.05.2012 | 31.05.2012 | 100,00 | 100,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | рассматриваются предложения по изготовлению детской площадки |
| Итого по разделу 3 | | | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| Раздел 4 "Обустройство мест для сбора ТБО" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Устройство контейнерных площадок (ед), количество контейнеров (шт) пос.Первомайское, пос.Калининское | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | 2/6 | 01.08.2012 | 30.09.2012 | 163,00 | 163,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Итого по разделу 4 | | | | | | 163,00 | 163,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| Раздел 5 "Приобретение и установка скамей и малых архитектурных форм" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обустройство беседки, высадка декоративных насаждений в сквере пос.Калининское | кол-во (шт.) | 1 | 01.04.2012 | 30.07.2012 | 40,00 | 40,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | отсутствие денежных средств |
| Итого по разделу 5 | | | | | | 40,00 | 40,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| Раздел 8 "Иные мероприятия" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Установка ограждений в доме культуры пос.Первомайское | здание (ед) / площадь (кв.м) / подъезды (шт) | 120 | 01.04.2012 | 30.04.2012 | 60,00 | 60,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | произведена перепланировка территории, 15 мая будет установлено ограждение. Изменения ПКД в части изменения раздела и переноса сроков выполнения мероприятия будут внесены в срок до 01.06.2012 |
| 2 | Строительство останочного павильона в пос. Новостроевка | кол-во шт / кв.м / п.м | 1 | 01.06.2012 | 01.07.2012 | 50,00 | 50,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | Изменения ПКД в части изменения раздела будут внесены в срок до 01.06.2013 |
| Итого по разделу 8 | | | | | | 110,00 | 110,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ИТОГО | | | | | | 2 552,00 | 2 552,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| № | Наименование мероприятия | По Программе предусмотрено | | | | | | | По факту выполнено | | | | | | Результаты работ по исполнению мероприятия | |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------|-----------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|--------|---|----------------|--------------------|--|---------------|
| | | Ед. изм. | Количество единиц измерения | Сроки выполнения работ | | Объем финансирования, тыс. рублей | | | Количество единиц измерения | Сроки выполнения работ | | Объем привлеченных средств, тыс. рублей | | | | %% выполнения |
| | | | | Начало | Оконч. | Всего, в т.ч | Местный бюджет | Внебюдж. источники | | Начало | Оконч. | Всего, в т.ч | Местный бюджет | Внебюдж. источники | | |

* наименование мероприятия записывается в одну ячейку

Примечание: данные в колонках 7, 13 и 16 не заполняются, расчет ведется автоматически по формулам
данные в колонках 2-6 и 8-9 заполняются в соответствии с утвержденной муниципальной Программой конкретных дел
данные в колонках 10-12, 14-15 и 17 заполняются в соответствии с фактом выполненных работ на дату отчета по Программе

**И.о. главы администрации
муниципального образования**

"Калининское сельское поселение"

подпись

Еряшев А.П.

Ф.И.О.

**Ответственный за реализацию Программы конкретных дел
на территории муниципального образования**

"Калининское сельское поселение"

подпись

Сычева Т.В.

Ф.И.О.

Составитель отчета

Ф.И.О.

конт. телефон с кодом города