

о реализации мероприятий в рамках муниципальной Программы конкретных дел по благоустройству территории на

01/06/2012

дата отчета

Очередной отчет о выполнении мероприятий ПКД размещен 08/06/2012 на сайте администрации МО

дата размещения

"Калининское сельское поселение"

наименование муниципального образования

Общий объем мероприятий Программы конкретных дел, из них:

2 582,00 тыс. рублей

Объем средств из местного бюджета, в том числе:

2 582,00 тыс. рублей

объем дотаций из средств областного бюджета по постановлению Правительства Калининградской области от 06.02.2012г. № 40

700,00 тыс. рублей

Объем внебюджетных средств

0,00 тыс. рублей

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено							По факту выполнено					Результаты работ по исполнению мероприятия		
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей			Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей			%% выполнения	
				Начало	Оконч.	Всего, в т.ч.	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, в т.ч.	Местный бюджет			Внебюдж. источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1 "Освещение"																
1	Реконструкция и строительство уличного освещения в пос.Калининское, ул.Центральная	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)	850/15	02/05/2012	13/06/2012	590,00	590,00		850/15	02/05/2012	13/06/2012	176,10	176,10		29,84745763	Заключен муниципальный контракт №0135300002112000001- 98605 от 02.05.2012 на выполнение работ по устройству уличного освещения, ведутся работы. Внесены изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия с 01.03.2012-30.04.2012 на 02.05.2012 - 13.06.2012 решением Совета № 16 от 17.05.2012
2	Строительство уличного освещения в пос.Ольховатка, ул.Центральная	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)	2000	01/10/2012	31/10/2012	826,00	826,00					0,00			0,00	
Итого по разделу 1						1 416,00	1 416,00	0,00				176,10	176,10	0,00	12,43644068	
Раздел 2 "Строительство и ремонт тротуаров, ямочный ремонт дорог"																
1	Обустройство (асфальтирование) площадки для парковки школьных автобусов и другого автотранспорта (переходящий объект с 2011г)	кв.м	730	01/05/2012	30/06/2012	723,00	723,00					0,00			0,00	Проведен открытый аукцион протокол № 01353000002112000003 от 30.05.2012г. Контракт с ОАО "Гусевский Райавтодор" на стадии заключения. Изменения ПКД в части изменения сроков выполнения мероприятия будут внесены сельским Советом депутатов 15.06.2012г.
2		кв.м				0,00						0,00			#ДЕЛ/0!	
Итого по разделу 2						723,00	723,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0	
Раздел 3 "Обустройство детской/спортивной игровой площадки"																
1	Установка детской площадки в пос. Подгоровка	площ (шт) / элементы (шт)	1	01/05/2012	31/05/2012	100,00	100,00					0,00			0,00	Рассматриваются предложения по изготовлению детской площадки. Изменения ПКД в части изменения сроков выполнения мероприятия будут внесены сельским Советом депутатов 15.06.2012г.
Итого по разделу 3						100,00	100,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0	
Раздел 4 "Обустройство мест для сбора ТБО"																
1	Устройство контейнерных площадок (ед), количество контейнеров (шт) пос.Первомайское, пос.Калининское	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	2/6	01/08/2012	30/09/2012	163,00	163,00					0,00			0,00	
Итого по разделу 4						163,00	163,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0	
Раздел 5 "Приобретение и установка скамей и малых архитектурных форм"																
1	Обустройство беседки, высадка декоративных насаждений в сквере пос.Калининское	кол-во (шт.)	1	01/04/2012	30/07/2012	40,00	40,00					0,00			0,00	Рассматриваются предложения по обустройству беседки. Изменения ПКД в части изменения сроков выполнения мероприятия будут внесены сельским Советом депутатов 15.06.2012г.
Итого по разделу 5						40,00	40,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0	

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено							По факту выполнено						Результаты работ по исполнению мероприятия	
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей			Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей				%% выполнения
				Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет	Внебюдж. источники		
Раздел 8 "Иные мероприятия"																
1	Установка ограждений в доме культуры пос.Первомайское	здание (ед) / площадь (кв.м) / подъезды (шт)	120	18/05/2012	25/05/2012	60,00	60,00			18/05/2012		0,00			0,00	Работы выполнены в полном объеме. Финансирование будет произведено в июне.
2	Строительство остановочного павильона в пос. Новостроевка	кол-во шт / кв.м / п.м	1	01/06/2012	01/07/2012	50,00	50,00					0,00			0,00	Готовится сметная документация. Изменения ПКД в части изменения сроков выполнения мероприятия будут внесены сельским Советом депутатов 15.06.2012г.
3	Текущий ремонт мемориала в пос.Ольховатка	кол-во шт / кв.м / п.м	1	18/05/2012	25/05/2012	30,00	30,00			18/05/2012	25/05/2012	30,00	30,00		100,00	Работы выполнены в полном объеме. Объект добавлен в программу в соответствии с решением Совета №16 от 17.05.2012
Итого по разделу 8						140,00	140,00	0,00				30,00	30,00	0,00	21,43	
ИТОГО						2 582,00	2 582,00	0,00				206,10	206,10	0,00	7,98	

* наименование мероприятия записывается в одну ячейку

Примечание: данные в колонках 7, 13 и 16 не заполняются, расчет ведется автоматически по формулам
данные в колонках 2-6 и 8-9 заполняются в соответствии с утвержденной муниципальной Программой конкретных дел
данные в колонках 10-12, 14-15 и 17 заполняются в соответствии с фактом выполненных работ на дату отчета по Программе

И.о.главы администрации
муниципального образования

"Калининское сельское поселение"

подпись

Еряшев А.П.

Ф.И.О.

Ответственный за реализацию Программы конкретных дел
на территории муниципального образования

"Калининское сельское поселение"

подпись

Сычева Т.В.

Ф.И.О.

Составитель отчета

Сычева Т. В.

Ф.И.О.

8 (40143) 74434

конт.телефон с кодом города