

о реализации мероприятий в рамках муниципальной Программы конкретных дел по благоустройству территории на

01.12.2012

дата отчета

Очередной отчет о выполнении мероприятий ПКД размещен 10.12.2012 на сайте администрации МО

10.12.2012

дата размещения

"Калининское сельское поселение"

наименование муниципального образования

Общий объем мероприятий Программы конкретных дел, из них:

2 395,28 тыс. рублей

Объем средств из местного бюджета, в том числе:

2 395,28 тыс. рублей

объем дотаций из средств областного бюджета по постановлению Правительства Калининградской области от 06.02.2012г. № 40

700,00 тыс. рублей

Объем внебюджетных средств

0,00 тыс. рублей

<http://www.admgusev.ru/power/selpos/kalininskoe/pkd/index.php>

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено							По факту выполнено						Результаты работ по исполнению мероприятия	
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей			Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1 "Освещение"																
1	Реконструкция и строительство уличного освещения в пос.Калининское, ул.Центральная	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)	850/15	01.06.2012	30.06.2012	512,16	512,16		850/15	01.06.2012	30.06.2012	512,16	512,16		100	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
2	Строительство уличного освещения в пос.Ольховатка, ул.Центральная	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)	2000/36	01.11.2012	30.11.2012	982,17	982,17		2000/36	09.11.2012		0,00			0,00	Заключен контракт на выполнение работ 09.11.2012г. Работы ведутся. Планируемый срок сдачи объекта 20.12.2012г. Подписано доп.соглашение к контракту о продлении сроков выполнения работ. Внесены изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятий с 01.11.2012- 30.11.2012 на 01.11.2012-20.12.2012 решением Совета №36 от 26.11.2012
Итого по разделу 1						1 494,33	1 494,33	0,00				512,16	512,16	0,00	34,27366871	
Раздел 2 "Строительство и ремонт тротуаров, ямочный ремонт дорог"																
1	Обустройство (асфальтирование) площадки для парковки школьных автобусов и другого автотранспорта (переходящий объект с 2011г)	кв.м	730	13.06.2012	30.07.2012	723,80	723,80			14.06.2012	23.07.2012	723,80	723,80		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
Итого по разделу 2						723,80	723,80	0,00				723,80	723,80	0,00	100	
Раздел 3 "Обустройство детской/спортивной игровой площадки"																
1	Установка детской площадки в пос. Подгоровка	площ (шт) / элементы (шт)	1	01.06.2012	30.06.2012	32,00	32,00			01.06.2012	30.06.2012	32,00	32,00		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
Итого по разделу 3						32,00	32,00	0,00				32,00	32,00	0,00	100	
Раздел 5 "Приобретение и установка скамей и малых архитектурных форм"																
1	Обустройство беседки, высадка декоративных насаждений в сквере пос.Калининское	кол-во (шт.)	1	01.07.2012	30.07.2012	49,75	49,75			01.07.2012	30.07.2012	49,75	49,75		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
Итого по разделу 5						49,75	49,75	0,00				49,75	49,75	0,00	100	
Раздел 8 "Иные мероприятия"																
1	Установка ограждений в доме культуры пос.Первомайское	здание (ед) / площадь (кв.м) / подъезды (шт)	120	01.06.2012	30.06.2012	15,40	15,40			01.06.2012	30.06.2012	15,40	15,40		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
2	Строительство остановочного павильона в пос. Новостроевка	кол-во шт / кв.м / п.м	1	01.07.2012	30.07.2012	50,00	50,00			01.07.2012	30.07.2012	50,00	50,00		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
3	Текущий ремонт мемориала в пос.Ольховатка	кол-во шт / кв.м / п.м	1	18.05.2012	25.05.2012	30,00	30,00			18.05.2012	25.05.2012	30,00	30,00		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
Итого по разделу 8						95,40	95,40	0,00				95,40	95,40	0,00	100,00	
ИТОГО						2 395,28	2 395,28	0,00				1 413,11	1 413,11	0,00	59,00	

* наименование мероприятия записывается в одну ячейку

Примечание: данные в колонках 7, 13 и 16 не заполняются, расчет ведется автоматически по формулам
данные в колонках 2-6 и 8-9 заполняются в соответствии с утвержденной муниципальной Программой конкретных дел
данные в колонках 10-12, 14-15 и 17 заполняются в соответствии с фактом выполненных работ на дату отчета по Программе

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено							По факту выполнено					Результаты работ по исполнению мероприятия		
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей			Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей			%% выполнения	
				Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет			Внебюдж. источники
	"Калининское сельское поселение"			подпись		Боролюк В. П.										

Ответственный за реализацию Программы конкретных дел на территории муниципального образования

"Калининское сельское поселение"

подпись

Сычева Т.В.

Ф.И.О.

Составитель отчета

Сычева Т. В.

Ф.И.О.

8 (40143) 74434

конт.телефон с кодом города