

Отчет муниципального образования "Михайловское сельское поселение" о реализации мероприятий в рамках программы конкретных дел по благоустройству (территории МО "Михайловское сельское поселение") на 01 сентября 2011 года

Общий объем мероприятий программы конкретных дел, из них	3045,226 тыс. рублей
Объем дотаций из средств областного бюджета по постановлению Правительства Калининградской области от 25.02.2011 года № 135	400 ,00 тыс. рублей
Объем дотаций из средств областного бюджета по постановлению Правительства Калининградской области от 06.06.2011 года № 401	600,00 тыс. рублей
Объем средств из местного бюджета	2045,226 тыс. рублей
Объем внебюджетных средств	тыс. рублей

№	Наименование мероприятия	Ход предварительных работ по исполнению мероприятия (исполнение очередного этапа и его период)	Дата начала выполнения работ	Дата окончания выполнения работ	Объем финансирования мероприятия, в том числе, тыс.руб			Объем освоенных средств на 24.06.2011 год, тыс.руб.	Примечание
					из средств бюджета КО	из местного бюджета	из внебюджетных источников		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обустройство территории под спортивную площадку (4676 м.кв.)	Выполнены работы по уборке строительных блоков, засыпки углублений (4676 м.кв.)	25.03.2011	15.07.2011	233,973			99,994	
2	Устройство тротуаров вдоль здания Михайловского ДК (1,2 га)	ПСД разработано. (на 1,2 га)	25.03.2011	25.07.2011	36,727			36,727	
3	Благоустройство аллей (300 м.*4)	ПСД разработано. (300 м.*4 аллей)	25.03.2011	25.07.2011					
4	Устройство освещения по аллеям, ДК, школы	Разработано ПСД.	25.03.2011	25.07.2011					
5	Устройство малых архитектурных форм и газонов	Разработано ПСД.	25.03.2011	25.07.2011					
6	Обрезка деревьев в целях благоустройства на ул. Садовой в п. Приозерное (34 шт.)	исполнено (34 шт.)	28.03.2011	30.04.2011	53,561			53,561	
7	Замена водопроводной трубы, в п. Краснополье по ул. Центральной (250 м.)	Выполнено (250 м.)	25.03.2011	10.07.2011	140,531			140,531	
8	Установка детской площадки в п. Поддубы (1 шт.)	Выполнено (1 шт.)	25.03.2011	30.05.2011		98,226		98,226	
9	Составление проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция системы водоснабжения и водоотведения поселка Поддубы Гусевского района Калининградской области»	в стадии выполнения	19.07.2011	01.10.2011	384,608				

№	Наименование мероприятия	Ход предварительных работ по исполнению мероприятия (исполнение очередного этапа и его период)	Дата начала выполнения работ	Дата окончания выполнения работ	Объем финансирования мероприятия, в том числе, тыс.руб			Объем освоенных средств на 24.06.2011 год, тыс.руб.	Примечание
					из средств бюджета КО	из местного бюджета	из внебюджетных источников		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Проведение топографической съемки по объекту «Реконструкция системы водоснабжения и водоотведения поселка Поддубы Гусевского района Калининградской области» (7 км.)	в стадии выполнения	19.07.2011	01.09.2011	150,6			38,063	
11	ремонт и установка оконных блоков в филиале МОУ СОШ №3 г. Гусева "СОШ в п. Михайлово"	Работы выполнены. Заменено 100 оконных блоков.	01.07.2011	01.09.2011		1947,00		1947,00	
ИТОГО					1000,00	2045,226		2414,102	

Глава администрации муниципального образования "Михайловское сельское поселение"

подпись

Подобед Н.Н.

исп. Ефремова М.Г.
тел. 9-77-21