

Общий объем мероприятий Программы конкретных дел, из них: **7 576,90** тыс. рублей  
 Объем средств из местного бюджета, в том числе: **6 731,90** тыс. рублей  
 объем дотаций из средств областного бюджета по постановлению Правительства Калининградской области от 06.02.2012г: **2 000,00** тыс. рублей  
 Объем внебюджетных средств **845,00** тыс. рублей

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено							По факту выполнено						Результаты работ по исполнению мероприятия	
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей			Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей				% выполнения
				Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет	Внебюдж. источники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1 "Освещение"</b>																
1	Ул. 3. Космодемьянской (от ул. Школьная до жилого дома 32) и ул.Загородная	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)	350 / 20	01/07/2012	01/08/2012	400,00	400,00					0,00			0,00	Разработана ПСД и передана на проверку в ГАУ "РЦС" 23.04.2012. Предварительная сметная стоимость составляет 900,0 тыс. руб. В связи с этим будут внесены изменения в ПКД в части увеличения объема финансирования объекта городским Советом депутатов 21.06.2012
2	Ул. Красноар-мейская (от ул. Молодежная до ул. Лесная,1)	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)		01/05/2012	01/06/2012	200,00	200,00					0,00			0,00	Изменения в ПКД в связи с исключением объекта и перенаправлением финансирования на объект №1, которые будут внесены городским Советом депутатов 21.06.2012
3	Ул. Балтийская	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)	75 / 10	01/03/2012	15/03/2012	160,00	160,00			01/03/2012	10/03/2012	155,00	155,00		96,88	Проведены ремонтные работы: устроено новой линии электропитания на 75 п.м., установлены 5 опор и 5 фонарей. По результатам аукциона получена экономия в сумме 5,0 тыс.руб. В ПКД будут внесены изменения в части сокращения сроков и снижения финансирования объекта городским Советом депутатов 21.06.2012
4	п. Ивашкино	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)		01/06/2012	01/07/2012	100,00	100,00					0,00			0,00	Подана заявка в ОАО "Янтарьэнерго" на выдачу технических условий (ТУ) на присоединение к эл. мощности. Одновременно разрабатывается сметная документация. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия будут внесены городским Советом депутатов 21.06.2012.
5	Ул. Утегенова	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)	580 / 18	01/09/2012	01/10/2012	223,20	223,20					0,00			0,00	Разработана ПСД и передана на проверку в ГАУ "РЦС" 23.04.2012
6	Ул. Новая, пос. Фурманово	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)	700 / 7	01/05/2012	01/06/2012	131,80	131,80					0,00			0,00	Разработана ПСД и передана на проверку в ГАУ "РЦС" 23.04.2013. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия будут внесены городским Советом депутатов 21.06.2012.
<b>Итого по разделу 1</b>						<b>1 215,00</b>	<b>1 215,00</b>	<b>0,00</b>				<b>155,00</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,76</b>	
<b>Раздел 2 "Строительство и ремонт тротуаров, ямочный ремонт дорог"</b>																
1	Устройство тротуара по нечетной стороне ул. Красноармей-кой от входа ГМКСУ «Стадион» по ул. Красноар-ейской, 11 «А» до Городского Дома Культуры по	кв.м	210	17/10/2011	01/04/2012	298,50	298,5		210	17/10/2011	01/04/2012	298,50	298,5		100,00	уложено 210 кв.м. тротуарной плитки

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено						По факту выполнено						Результаты работ по исполнению мероприятия		
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей			Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей			%% выполнения	
				Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет			Внебюдж. источники
2	Устройство площадки и тротуара перед главным входом на ГМКСУ «Стадион», ул. Красноармейской, 11 «А» (Расчет за выполненные работы)	кв.м	124	17/10/2011	01/04/2012	167,80	167,8		124	17/10/2011	01/04/2012	167,80	167,8		100,00	уложено 124 кв.м. тротуарной плитки
3	Переустановка бордюра на остановочной площадке, расположенной на перекрестке ул. Красноармейская и ул. Малахова со стороны ГМКСУ«Стадион»	кв.м	225	17/10/2011	01/04/2012	140,90	140,9		225	17/10/2011	01/04/2012	140,90	140,9		100,00	уложено 225 кв.м. тротуарной плитки
4	Домом Культуры со стороны главного фасада здания, ул. Красноармейская, 11. (Расчет за выполненные работы в 2011г)	кв.м	105	17/10/2011	01/04/2012	199,70	199,7		105	17/10/2011	01/04/2012	199,70	199,7		100,00	уложено 105 кв.м. тротуарной плитки
5	Устройство тротуара по ул. Правобережная (со стороны кафе «Березка»).	кв.м														
	1 этап	кв.м	300	15/05/2012	01/07/2012	560,80	560,8			20/04/2012	05/05/2012	560,80	560,8		100,00	Работы выполнены. Уложено 300 кв.м. тротуарной плитки
	2 этап	кв.м	252	20/07/2012	10/08/2012	503,20	503,2			10/05/2012	15/06/2012	239,20	239,2		47,54	Работы выполнены. Уложено 252 кв.м. тротуарной плитки. Финансирование будет произведено до 15 июня 2012г.
6	<b>Ямочный ремонт и нанесение дорожной разметки на ул. города</b>					1 700,00	1700					0,00				
	Ул. Маяковского	кв.м	100	01/04/2012	15/05/2012	0,00			155	22/05/2012		0,00				
	Ул. Глинки	кв.м	80	01/04/2012	15/05/2012	0,00			40	22/05/2012		0,00				
	Ул. Балтийская	кв.м	50	01/04/2012	15/05/2012	0,00			170	22/05/2012		0,00				
	ул. 9 мая	кв.м	30	01/04/2012	15/05/2012	0,00			100	22/05/2012		0,00				
	Ул. Советская	кв.м	100	01/04/2012	15/05/2012	0,00			290	22/05/2012		0,00				
	Ул. Вокзальная	кв.м	50	20/05/2012	05/06/2012	0,00			250	22/05/2012		0,00				
	Ул. Ульяновых	кв.м	50	20/05/2012	05/06/2012	0,00			250	22/05/2012		0,00				
	ул. Ломоносова (от ул. Толстого до ул. Московская)	кв.м	50	20/05/2012	05/06/2012	0,00			80	22/05/2012		0,00				
	Ул. Железнодорожная (от ул. Ульяновых до ул. Победы)	кв.м	60	20/05/2012	05/06/2012	0,00			120	22/05/2012		0,00				
	<b>Итого по разделу 2</b>					<b>3 570,90</b>	<b>3 570,90</b>	<b>0,00</b>				<b>1 606,90</b>	<b>1 606,90</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	
<b>Раздел 3 "Обустройство детской/спортивной игровой площадки"</b>																
1	Обустройство дворов детскими площадками	площ (шт) / элементы (шт)	13	01.06.2012	01/10/2012							0,00			#ДЕЛ/0!	
	в том числе															
1.2	ул. Менделеева дома 16, 18	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 6	01/03/2012	01/05/2012		77,00	77,00				0,00			0,00	Объявлены торги на проведение работ. Прием заявок заканчивается 07.06.2012г. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия будут внесены городским Советом депутатов 21.06.2012.
1.3	ул. Менделеева дома 26, 24	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 6	01/03/2012	01/05/2012		77,00	77,00				0,00			0,00	Объявлены торги на проведение работ. Прием заявок заканчивается 07.06.2012г. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия будут внесены городским Советом депутатов 21.06.2012.

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено						По факту выполнено						Результаты работ по исполнению мероприятия		
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей			Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей			% % выполнения	
				Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет			Внебюдж. источники
1.4	ул. Менделеева дом 6	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 6	01/03/2012	01/05/2012	77,00	77,00							0,00	Объект будет исключен. В результате проведения собрания жильцов по вопросу согласования размещения детских площадок и дальнейшего содержания и обслуживания их за счет средств собственников ТСЖ получен отказ. Изменения в ПКД в связи с исключением объекта и перенаправлением финансирования на другие объекты будут внесены городским Советом депутатов 21.06.2012.	
1.5	ул. 3.Космодьянской дом 20А	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 6	01/03/2012	01/05/2012	77,00	77,00							0,00	Запрос котировок цен на поставку площадки объявлен 05.06.2012г. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия будут внесены городским Советом депутатов 21.06.2012.	
1.6	пр. Ленина дом 47,	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 6	01/03/2012	01/05/2012	77,00	77,00							0,00	Запрос котировок цен на поставку площадки объявлен 05.06.2012г. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия будут внесены городским Советом депутатов 21.06.2012.	
1.7	пр. Ленина дом 23, 25, 27	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 6	01/03/2012	01/05/2012	100,00	100,00		1	01/04/2012	15/04/2012	111,15	111,15	111,15	Детская площадка установлена 15.04.2012г. За счет внебюджетных средств НО "Фонд благоустройства Гусевского района"). Изменения в ПКД в части увеличения объема и изменения источника финансирования объекта будут внесены городским Советом депутатов 21.06.2012.	
1.8	Ул. 1 Садовая -Калининградская	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 6	01/03/2012	01/05/2012	60,00	60,00							0,00	Установка детской площадки не возможна в связи с проведением газификации (3-я очередь строительства). Изменения в ПКД в связи с исключением объекта и перенаправлением финансирования на другие объекты будут внесены городским Советом депутатов 21.06.2012.	
1.9	ул. Маяковского дом 8	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 5	01/03/2012	01/05/2012	50,00	50,00			21/05/2012	29/05/2012	83,30	83,30	166,60	Детская площадка установлена. Изменения в ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия и увеличения объема финансирования объекта будут внесены городским Советом депутатов 21.06.2012.	
1.10	ул. Балтийская дома 4; 4а; 4б; 6 (песочница)	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 4	01/03/2012	01/05/2012	20,00	20,00			21/05/2012	29/05/2012	36,20	36,20	181,00	Детская площадка установлена. Изменения в ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия и увеличения объема финансирования объекта будут внесены городским Советом депутатов 21.06.2012.	
1.11	Ул. Победы, 12, ул. Железнодорожная, 11	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 6	01/03/2012	01/05/2012	125,00	125,00		1	25/04/2012	14/05/2012	126,10	126,10	100,88	Детская площадка установлена. Изменения в ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия и увеличения объема финансирования объекта будут внесены городским Советом депутатов 21.06.2012.	
		м										0,00				
1.12	Ул. Чкалова	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 6	01/03/2012	01/05/2012	80,00	80,00							0,00	Установка детской площадки не возможна в связи с проведением газификации (3-я очередь строительства). Изменения в ПКД в связи с исключением объекта и перенаправлением финансирования на другие объекты будут внесены городским Советом депутатов 21.06.2012.	
1.13	п. Жаворонково	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 3	01/03/2012	01/05/2012	80,00	80,00							0,00	Объявлены торги на проведение работ. Прием заявок заканчивается 07.06.2012г. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия будут внесены городским Советом депутатов 21.06.2012.	

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено						По факту выполнено						Результаты работ по исполнению мероприятия		
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей			Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей			% выполнения	
				Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет			Внебюдж. источники
1.14	П. Фурманово	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 6	01/03/2012	01/05/2012	100,00	100,00					0,00			0,00	Объявлены торги на проведение работ. Прием заявок заканчивается 07.06.2012г. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия будут внесены городским Советом депутатов 21.06.2012.
<b>Итого по разделу 3</b>						<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>356,75</b>	<b>245,60</b>	<b>111,15</b>	<b>35,675</b>	
<b>Раздел 4 "Обустройство мест для сбора ТБО"</b>																
1	Обустройство контейнерной площадки ул. Ломоносова, 24	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	1/6	01/03/2012	01/05/2012	363,00	363		1/6			0,00			0,00	Разработана ПСД. Составляется постановление об утверждении акта согласования размещения контейнерных площадок для сбора ТБО. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия будут внесены городским Советом депутатов 21.06.2012.
2	Обустройство контейнерной площадки пос. Брянское, ул. Садовая, 19	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	1/3	01/05/2012	01/07/2012	163,00	163		1/3			0,00			0,00	Разработана ПСД. Составляется постановление об утверждении акта согласования размещения контейнерных площадок для сбора ТБО. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия будут внесены городским Советом депутатов 21.06.2012.
<b>Итого по разделу 4</b>						<b>526,00</b>	<b>526,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Раздел 5 "Приобретение и установка скамей и малых архитектурных форм"</b>																
1		кол-во (шт.)				0,00						0,00			#ДЕЛ/0!	
1		кол-во (шт.)				0,00						0,00			#ДЕЛ/0!	
<b>Итого по разделу 5</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
<b>Раздел 6 "Ремонт зданий (в т.ч. фасадов)"</b>																
1	Текущий ремонт парильного отделения МУП "Городская баня"	здание (ед) / площадь (кв.м) / подъезды (шт)	1	01/05/2012	01/07/2012	30,00		30,00	1			0,00			0,00	Оформлен заказ на поставку материала для ремонта помещения. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия будут внесены городским Советом депутатов 21.06.2012.
<b>Итого по разделу 6</b>						<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Раздел 7 "Комплексное обустройство центральной части населенного пункта и мест отдыха жителей"</b>																
1		кол-во шт / кв.м / п.м				0,00						0,00			#ДЕЛ/0!	
<b>Итого по разделу 7</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
<b>Раздел 8 "Иные мероприятия"</b>																
1	<b>Установка автобусных остановок в том числе</b>	п.м / ед / кв.м / шт.				0,00						0,00			#ДЕЛ/0!	
	Ул. Сержанта Утегенова	п.м / ед / кв.м / шт.				0,00						0,00			#ДЕЛ/0!	
1.1	Ул. Сержанта Утегенова	п.м / ед / кв.м / шт.	11,5 / 2	01/03/2012	01/05/2012	140,00	140,00		2	01/04/2012	14/05/2012	114,00	114,00	81,43	Остановки установлены. Заключен договор на благоустройство второй площадки. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия и объема финансирования будут внесены городским Советом депутатов 21.06.2012.	
1.2	Ул. Луговая (остановка «Зеленая»)	п.м / ед / кв.м / шт.	1	01/03/2012	01/05/2012	70,00	70,00		1			0,00		0,00	Согласовывается размещение остановки с ГИБДД. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия будут внесены городским Советом депутатов 21.06.2012.	
1.3	Ул. Победы (за переездом «Садовая»)	п.м / ед / кв.м / шт.	1	01/07/2012	01/09/2012	70,00	70,00		1			0,00		0,00		
1.4	Ул. Победы (остановка «Городской рынок»)	п.м / ед / кв.м / шт.	11,5 / 1	01/07/2012	01/09/2012	70,00	70,00		1	30/03/2012	31/05/2012	98,00	98,00	140,00	Работы по установке автобусной остановки выполнены полностью. Заключен контракт на ее благоустройство. Изменения ПКД в части переноса сроков и увеличения объема финансирования объекта будут внесены городским Советом депутатов 21.06.2012	

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено							По факту выполнено						Результаты работ по исполнению мероприятия	
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей			Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей				%% выполнения
				Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет	Внебюдж. источники		
1.5	Пр. Ленина ,51	п.м / ед / кв.м / шт.	1	01/07/2012	01/09/2012	70,00	70,00		1	26/03/2012	10/04/2012	166,00		166,00	237,14	Работы выполнены полностью. Изменение стоимости связано с проведением работ по благоустройству . Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия и объема финансирования будут внесены городским Советом депутатов 21.06.2012.
2	Световое новогоднее оформление улиц города	п.м / ед / кв.м / шт.		01/11/2012	01/07/2012	800,00		800,00				0,00			#ДЕЛ/0!	
3	Установка ограждения вокруг здания МУП "Городская баня"	п.м / ед / кв.м / шт.	300	01/05/2012	01/07/2012	15,00		15,00	300	01/05/2012	01/06/2012	65,00		65,00	433,33	Работы выполнены в полном объеме. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия и увеличения объема финансирования будут внесены городским Советом депутатов 21.06.2012.
<b>Итого по разделу 8</b>						<b>1 235,00</b>	<b>420,00</b>	<b>815,00</b>				<b>443,00</b>	<b>98,00</b>	<b>345,00</b>	<b>35,87044534</b>	
<b>ИТОГО</b>						<b>7 576,90</b>	<b>6 731,90</b>	<b>845,00</b>				<b>2 561,65</b>	<b>2 105,50</b>	<b>456,15</b>	<b>33,81</b>	

\* наименование мероприятия записывается в одну ячейку

**Примечание:** данные в колонках 7, 13 и 16 не заполняются, расчет ведется автоматически по формулам  
данные в колонках 2-6 и 8-9 заполняются в соответствии с утвержденной муниципальной Программой конкретных дел  
данные в колонках 10-12, 14-15 и 17 заполняются в соответствии с фактом выполненных работ на дату отчета по Программе

Глава администрации  
муниципального образования  
Гусевское городское поселение

подпись

**Е. А. Клименко**

Ф.И.О.

Ответственный за реализацию Программы конкретных дел  
на территории муниципального образования  
Гусевское городское поселение

подпись

**Л. В. Лебедева**

Ф.И.О.

Составитель отчета  
Л. В. Лебедева

Ф.И.О.

**8 (40143) 3-60-07**

конт.телефон с кодом города