

Общий объем мероприятий Программы конкретных дел, из них: **7 576,90** тыс. рублей
 Объем средств из местного бюджета, в том числе: **6 731,90** тыс. рублей
 объем дотаций из средств областного бюджета по постановлению Правительства Калининградской области от 06.02.2012г **2 000,00** тыс. рублей
 Объем внебюджетных средств **845,00** тыс. рублей

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено							По факту выполнено						Результаты работ по исполнению мероприятия	
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей			Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей				% выполнения
				Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет	Внебюдж. источники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1 "Освещение"																
1	Ул. 3. Космодьянской (от ул. Школьная до жилого дома 32) и ул. Загородная	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)	350 / 20	01.07.2012	01.08.2012	400,00	400,00					0,00			0,00	Разработана ПСД и передана на проверку в ГАУ "РЦС" 23.04.2012. Предварительная сметная стоимость составляет 900,0 тыс. руб. В связи с этим будут внесены изменения в ПКД в части увеличения объема финансирования объекта городским Советом депутатов 12.07.2012
2	Ул. Красноар-мейская (от ул. Молодежная до ул. Лесная,1)	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)		01.05.2012	01.06.2012	200,00	200,00					0,00			0,00	Изменения в ПКД в связи с исключением объекта и перенаправлением финансирования на объект №1, которые будут внесены городским Советом депутатов 12.07.2012
3	Ул. Балтийская	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)	75 / 10	01.03.2012	15.03.2012	160,00	160,00			01.03.2012	10.03.2012	155,00	155,00		96,88	Выполнено в полном объеме. Проведены ремонтные работы: устроено новой линии электропитания на 75 п.м., установлены 5 опор и 5 фонарей. По результатам аукциона получена экономия в сумме 5,0 тыс.руб. В ПКД будут внесены изменения в части сокращения сроков и снижения финансирования объекта городским Советом депутатов 12.07.2012
4	п. Ивашкино	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)		01.06.2012	01.07.2012	100,00	100,00					0,00			0,00	Изменения в ПКД в связи с исключением объекта и перенаправлением финансирования на объект №1, которые будут внесены городским Советом депутатов 12.07.2012
5	Ул. Утегенова	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)	580 / 18	01.09.2012	01.10.2012	223,20	223,20					0,00			0,00	Разработана ПСД и передана на проверку в ГАУ "РЦС" 23.04.2012
6	Ул. Новая, пос. Фурманово	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)	700 / 7	01.05.2012	01.06.2012	131,80	131,80					0,00			0,00	Разработана ПСД и передана на проверку в ГАУ "РЦС" 23.04.2013. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия будут внесены городским Советом депутатов 12.07.2012
Итого по разделу 1						1 215,00	1 215,00	0,00				155,00	155,00	0,00	12,76	
Раздел 2 "Строительство и ремонт тротуаров, ямочный ремонт дорог"																
1	Устройство тротуара по нечетной стороне ул. Красноармейской от входа ГМКСУ «Стадион» по ул. Красноар-ейской, 11 «А» до Городского Дома Культуры по ул. Утегенова	кв.м	210	17.10.2011	01.04.2012	298,50	298,5			210	17.10.2011	01.04.2012	298,50	298,5	100,00	Выполнено в полном объеме. уложено 210 кв.м. тротуарной плитки
2	Устройство тротуара перед главным входом на ГМКСУ «Стадион», ул. Красноармейской, 11 «А» (Расчет за выполненные работы)	кв.м	124	17.10.2011	01.04.2012	167,80	167,8			124	17.10.2011	01.04.2012	167,80	167,8	100,00	Выполнено в полном объеме. уложено 124 кв.м. тротуарной плитки

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено							По факту выполнено						Результаты работ по исполнению мероприятия	
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей			Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей				% выполнения
				Начало	Оконч.	Всего, в т.ч.	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, в т.ч.	Местный бюджет	Внебюдж. источники		
3	Переустановка бордюра на остановочной площадке, расположенной на перекрестке ул. Красноармейская и ул. Малахова со стороны ГМКСУ «Стадион»	кв.м	225	17.10.2011	01.04.2012	140,90	140,9		225	17.10.2011	01.04.2012	140,90	140,9		100,00	Выполнено в полном объеме. уложено 225 кв.м. тротуарной плитки
4	Домом Культуры со стороны главного фасада здания, ул. Красноармейская, 11. (Расчет за выполненные работы в 2011г)	кв.м	105	17.10.2011	01.04.2012	199,70	199,7		105	17.10.2011	01.04.2012	199,70	199,7		100,00	Выполнено в полном объеме. уложено 105 кв.м. тротуарной плитки
5	Устройство тротуара по ул. Правобережная (со стороны кафе «Березка»).	кв.м														
	1 этап	кв.м	300	15.05.2012	01.07.2012	560,80	560,8			20.04.2012	05.05.2012	560,80	560,8		100,00	Выполнено в полном объеме. Уложено 300 кв.м. тротуарной плитки
	2 этап	кв.м	252	20.07.2012	10.08.2012	503,20	503,2			10.05.2012	15.06.2012	565,90	565,9		112,46	Выполнено в полном объеме. Уложено 252 кв.м. тротуарной плитки. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения и увеличения объема финансирования мероприятия будут внесены городским Советом депутатов 12.07.2013
6	Ямочный ремонт и нанесение дорожной разметки на ул. города					1 700,00	1700					1 600,00	1600			
	Ул. Маяковского	кв.м	100	01.04.2012	15.05.2012	0,00			155	22.05.2012	27.06.2012	0,00				
	Ул. Глинки	кв.м	80	01.04.2012	15.05.2012	0,00			40	22.05.2012	27.06.2012	0,00				
	Ул. Балтийская	кв.м	50	01.04.2012	15.05.2012	0,00			170	22.05.2012	27.06.2012	0,00				
	ул. 9 мая	кв.м	30	01.04.2012	15.05.2012	0,00			100	22.05.2012	27.06.2012	0,00				
	Ул. Советская	кв.м	100	01.04.2012	15.05.2012	0,00			290	22.05.2012	27.06.2012	0,00				
	Ул. Вокзальная	кв.м	50	20.05.2012	05.06.2012	0,00			250	22.05.2012	27.06.2012	0,00				
	Ул. Ульяновых	кв.м	50	20.05.2012	05.06.2012	0,00			250	22.05.2012	27.06.2012	0,00				
	ул. Ломоносова (от ул. Толстого до ул. Московская)	кв.м	50	20.05.2012	05.06.2012	0,00			80	22.05.2012	27.06.2012	0,00				
	Ул. Железнодорожная (от ул. Ульяновых до ул. Победы)	кв.м	60	20.05.2012	05.06.2012	0,00			120	22.05.2012	27.06.2012	0,00				
	Итого по разделу 2					3 570,90	3 570,90	0,00				3 533,60	3 533,60	0,00	98,96	
Раздел 3 "Обустройство детской/спортивной игровой площадки"																
1	Обустройство дворов детскими площадками	площ (шт) / элементы (шт)	13	01.06.2012	01.10.2012							0,00			#ДЕЛ/0!	
	в том числе															
1.2	ул. Менделеева дома 16, 18	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 6	01.03.2012	01.05.2012		77,00	77,00	1 / 6	25.06.2012	30.06.2012	49,70	49,70		64,55	Выполнено в полном объеме. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения и уменьшения объема финансирования мероприятия будут внесены городским Советом депутатов 12.07.2012
1.3	ул. Менделеева дома 26, 24	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 6	01.03.2012	01.05.2012		77,00	77,00	1 / 6	25.06.2012	30.06.2012	80,20	80,20		104,16	Выполнено в полном объеме. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения и увеличения объема финансирования мероприятия будут внесены городским Советом депутатов 12.07.2013
1.4	ул. Менделеева дом 6	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 6	01.03.2012	01.05.2012		77,00	77,00				0,00			0,00	Объект будет исключен. В результате проведения собрания жильцов по вопросу согласования размещения детских площадок и дальнейшего содержания и обслуживания их за счет средств собственников ТСЖ получен отказ. Изменения в ПКД в связи с исключением объекта и перенаправлением финансирования на другие объекты будут внесены городским Советом депутатов 12.07.2012

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено							По факту выполнено						Результаты работ по исполнению мероприятия	
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей			Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей				%% выполнения
				Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет	Внебюдж. источники		
1.5	ул. 3.Космодемьянской дом 20А	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 6	01.03.2012	01.05.2012	77,00	77,00		1 / 6	26.06.2012		0,00			0,00	Работы ведутся. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия будут внесены городским Советом депутатов 12.07.2012
1.6	пр. Ленина дом 47,	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 6	01.03.2012	01.05.2012	77,00	77,00		1 / 6	26.06.2012		0,00			0,00	Детская площадка установлена 30.06.2012г. Финансирование объекта будет проведено до 06.07.2012г. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия будут внесены городским Советом депутатов 12.07.2012
1.7	пр. Ленина дом 23, 25, 27	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 6	01.03.2012	01.05.2012	100,00	100,00		1 / 6	01.04.2012	15.04.2012	111,15		111,15	111,15	Детская площадка установлена 15.04.2012г. За счет внебюджетных средств НО "Фонд благоустройства Гусевского района"). Изменения в ПКД в части увеличения объема и изменения источника финансирования объекта будут внесены городским Советом депутатов 12.07.2012
1.8	Ул. 1 Садовая -Калининградская	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 6	01.03.2012	01.05.2012	60,00	60,00					0,00			0,00	Установка детской площадки не возможна в связи с проведением газификации (3-я очередь строительства). Изменения в ПКД в связи с исключением объекта и перенаправлением финансирования на другие объекты будут внесены городским Советом депутатов 12.07.2012
1.9	ул. Маяковского дом 8	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 5	01.03.2012	01.05.2012	50,00	50,00		1 / 5	21.05.2012	29.05.2012	83,30	83,30		166,60	Выполнено в полном объеме. Детская площадка установлена. Изменения в ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия и увеличения объема финансирования объекта будут внесены городским Советом депутатов 12.07.2012
1.10	ул. Балтийская дома 4; 4а; 4б; 6 (песочница)	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 4	01.03.2012	01.05.2012	20,00	20,00		1 / 4	21.05.2012	29.05.2012	36,20	36,20		181,00	Выполнено в полном объеме. Детская площадка установлена. Изменения в ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия и увеличения объема финансирования объекта будут внесены городским Советом депутатов 12.07.2012
1.11	Ул. Победы, 12. ул. Железнодорожная,11	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 6	01.03.2012	01.05.2012	125,00	125,00		1 / 6	25.04.2012	14.05.2012	126,10	126,10		100,88	Выполнено в полном объеме. Детская площадка установлена. Изменения в ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия и увеличения объема финансирования объекта будут внесены городским Советом депутатов 12.07.2012
		м										0,00				
1.12	Ул. Чкалова	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 6	01.03.2012	01.05.2012	80,00	80,00					0,00			0,00	Установка детской площадки не возможна в связи с проведением газификации (3-я очередь строительства). Изменения в ПКД в связи с исключением объекта и перенаправлением финансирования на другие объекты будут внесены городским Советом депутатов 12.07.2012
1.13	п. Жаворонково	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 3	01.03.2012	01.05.2012	80,00	80,00			25.06.2012	30.06.2012	65,20	65,20		81,50	Выполнено в полном объеме. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения и уменьшения объема финансирования мероприятия будут внесены городским Советом депутатов 12.07.2012
1.14	П. Фурманово	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 6	01.03.2012	01.05.2012	100,00	100,00			25.06.2012	30.06.2012	80,20	80,20		80,20	Выполнено в полном объеме. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения и уменьшения объема финансирования мероприятия будут внесены городским Советом депутатов 12.07.2012
Итого по разделу 3						1 000,00	1 000,00	0,00				632,05	520,90	111,15	63,205	

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено						По факту выполнено						Результаты работ по исполнению мероприятия		
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей			Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей			% % выполнения	
				Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет			Внебюдж. источники
Раздел 4 "Обустройство мест для сбора ТБО"																
1	Обустройство контейнерной площадки ул. Ломоносова, 24	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	1/6	01.03.2012	01.05.2012	363,00	363		1/6			0,00			0,00	Разработана ПСД. Составляется постановление об утверждении акта согласования размещения контейнерных площадок для сбора ТБО. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия будут внесены городским Советом депутатов 12.07.2012
2	Обустройство контейнерной площадки пос. Брянское, ул. Садовая, 19	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	1/3	01.05.2012	01.07.2012	163,00	163		1/3			0,00			0,00	Разработана ПСД. Составляется постановление об утверждении акта согласования размещения контейнерных площадок для сбора ТБО. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия будут внесены городским Советом депутатов 12.07.2012
Итого по разделу 4						526,00	526,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0	
Раздел 5 "Приобретение и установка скамей и малых архитектурных форм"																
1		кол-во (шт.)				0,00						0,00			#ДЕЛ/0!	
1		кол-во (шт.)				0,00						0,00			#ДЕЛ/0!	
Итого по разделу 5						0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
Раздел 6 "Ремонт зданий (в т.ч. фасадов)"																
1	Текущий ремонт парильного отделения МУП "Городская баня"	здание (ед) / площадь (кв.м) / подъезды (шт)	1	01.05.2012	01.07.2012	30,00		30,00	1	08.06.2012		17,00	17,00		56,67	Закуплен материал для ремонта помещения. В ближайшее время будут начаты работы. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия будут внесены городским Советом депутатов 12.07.2012
Итого по разделу 6						30,00	0,00	30,00				17,00	17,00	0,00	56,66666667	
Раздел 7 "Комплексное обустройство центральной части населенного пункта и мест отдыха жителей"																
1		кол-во шт / кв.м / п.м				0,00						0,00			#ДЕЛ/0!	
Итого по разделу 7						0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
Раздел 8 "Иные мероприятия"																
1	Установка автобусных остановок в том числе	п.м / ед / кв.м / шт.				0,00						0,00			#ДЕЛ/0!	
		п.м / ед / кв.м / шт.				0,00						0,00			#ДЕЛ/0!	
1.1	Ул. Сержанта Утегенова	п.м / ед / кв.м / шт.	11,5 / 2	01.03.2012	01.05.2012	140,00	140,00		2	01.04.2012	14.05.2012	114,00	114,00		81,43	Выполнено в полном объеме. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия и уменьшения объема финансирования будут внесены городским Советом депутатов 12.07.2012
1.2	Ул. Луговая (остановка «Зеленая»)	п.м / ед / кв.м / шт.	1	01.03.2012	01.05.2012	70,00	70,00		1			0,00			0,00	Согласовывается размещение остановки с ГИБДД. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия будут внесены городским Советом депутатов 12.07.2012
1.3	Ул. Победы (за проездом «Садовая»)	п.м / ед / кв.м / шт.	1	01.07.2012	01.09.2012	70,00	70,00		1			0,00			0,00	
1.4	Ул. Победы (остановка «Городской рынок»)	п.м / ед / кв.м / шт.	11,5 / 1	01.07.2012	01.09.2012	70,00	70,00		1	30.03.2012	31.05.2012	98,00	98,00		140,00	Выполнено в полном объеме. Заключен контракт на ее благоустройство. Изменения ПКД в части переноса сроков и увеличения объема финансирования объекта будут внесены городским Советом депутатов 12.07.2012
1.5	Пр. Ленина ,51	п.м / ед / кв.м / шт.	1	01.07.2012	01.09.2012	70,00	70,00		1	26.03.2012	10.04.2012	166,00	166,00		237,14	Выполнено в полном объеме. Изменение стоимости связано с проведением работ по благоустройству . Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия и объема финансирования будут внесены городским Советом депутатов 12.07.2012
		п.м / ед / кв.м / шт.										0,00			#ДЕЛ/0!	
2	Световое новогоднее оформление улиц города	п.м / ед / кв.м / шт.		01.11.2012	01.07.2012	800,00		800,00				0,00			0,00	

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено						По факту выполнено						Результаты работ по исполнению мероприятия		
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей			Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей			%% выполнения	
				Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет			Внебюдж. источники
3	Установка ограждения вокруг здания МУП "Городская баня"	п.м / ед / кв.м / шт.	300	01.05.2012	01.07.2012	15,00		15,00	300	01.05.2012	01.06.2012	65,00		65,00	433,33	Выполнено в полном объеме. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия и увеличения объема финансирования будут внесены городским Советом депутатов 12.07.2012
Итого по разделу 8						1 235,00	420,00	815,00				443,00	98,00	345,00	35,87044534	
ИТОГО						7 576,90	6 731,90	845,00				4 780,65	4 324,50	456,15	63,10	

* наименование мероприятия записывается в одну ячейку

Примечание: данные в колонках 7, 13 и 16 не заполняются, расчет ведется автоматически по формулам
данные в колонках 2-6 и 8-9 заполняются в соответствии с утвержденной муниципальной Программой конкретных дел
данные в колонках 10-12, 14-15 и 17 заполняются в соответствии с фактом выполненных работ на дату отчета по Программе

Глава администрации
муниципального образования
Гусевское городское поселение

подпись

Е. А. Клименко

Ф.И.О.

Ответственный за реализацию Программы конкретных дел
на территории муниципального образования

Гусевское городское поселение

подпись

Л. В. Лебедева

Ф.И.О.

Составитель отчета

Л. В. Лебедева

Ф.И.О.

8 (40143) 3-60-07

конт. телефон с кодом города