

Общий объем мероприятий Программы конкретных дел, из них: **7 552,35** тыс. рублей  
 Объем средств из местного бюджета, в том числе: **7 066,20** тыс. рублей  
 объем дотаций из средств областного бюджета по постановлению Правительства Калининградской области от 06.02.2012г: **2 000,00** тыс. рублей  
 Объем внебюджетных средств **486,15** тыс. рублей

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено							По факту выполнено					Результаты работ по исполнению мероприятия		
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей			Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей			%% выполнения	
				Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет			Внебюдж. источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1 "Освещение"</b>																
1	Ул. 3. Космодемьянской (от ул. Школьная до жилого дома 32) и ул. Загородная	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)	350 / 20	20.09.2012	20.10.2012	962,20	962,20					0,00			0,00	Объявлен аукцион на проведение работ 31.08.2012г. Внесены изменения в ПКД в части изменения срока сдачи объекта с 01.10.2012г. на 20.10.2012г. Решением №36 от 03.09.2012
2	Ул. Балтийская	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)	75 / 10	01.03.2012	10.03.2012	155,00	155,00			01.03.2012	10.03.2012	155,00	155,00		100,00	Выполнено в полном объеме. Проведены ремонтные работы: устроено новой линии электропитания на 75 п.м., установлены 5 опор и 5 фонарей. По результатам аукциона получена экономия в сумме 5,0 тыс.руб. В ПКД внесены изменения в части сокращения сроков и снижения финансирования объекта городским Советом депутатов 12.07.2012, реш.№30
3	Ул. Утегенова	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)	580 / 18	20.09.2012	20.10.2012	219,70	219,70					0,00			0,00	Объявлен аукцион на проведение работ 31.08.2012г. Внесены изменения в ПКД в части изменения срока сдачи объекта с 01.10.2012г. на 20.10.2012г. Решением №36 от 03.09.2012
4	Ул. Новая, пос. Фурманово	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)	700 / 7	20.09.2012	20.10.2012	137,30	137,30					0,00			0,00	Объявлен аукцион на проведение работ 31.08.2012г. Внесены изменения в ПКД в части изменения срока сдачи объекта с 01.10.2012г. на 20.10.2012г. Решением №36 от 03.09.2012
<b>Итого по разделу 1</b>						<b>1 474,20</b>	<b>1 474,20</b>	<b>0,00</b>				<b>155,00</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,51</b>	
<b>Раздел 2 "Строительство и ремонт тротуаров, ямочный ремонт дорог"</b>																
1	Устройство тротуара по нечетной стороне ул. Красноармейской от входа ГМКСУ «Стадион» по ул. Красноармейской, 11 «А» до Городского Дома Культуры по устройству площадки и тротуара перед главным входом на ГМКСУ «Стадион», ул. Красноармейской, 11 «А» (Расчет за выполненные работы)	кв.м	210	17.10.2011	01.04.2012	298,50	298,5			210	17.10.2011	01.04.2012	298,50	298,5	100,00	Выполнено в полном объеме. уложено 210 кв.м. тротуарной плитки
2	Устройство тротуара по нечетной стороне ул. Красноармейской от входа ГМКСУ «Стадион» по ул. Красноармейской, 11 «А» до Городского Дома Культуры по устройству площадки и тротуара перед главным входом на ГМКСУ «Стадион», ул. Красноармейской, 11 «А» (Расчет за выполненные работы)	кв.м	124	17.10.2011	01.04.2012	167,80	167,8			124	17.10.2011	01.04.2012	167,80	167,8	100,00	Выполнено в полном объеме. уложено 124 кв.м. тротуарной плитки
3	Переустановка бордюра на остановочной площадке, расположенной на перекрестке ул. Красноармейская и ул. Малахова со стороны ГМКСУ «Стадион»	кв.м	225	17.10.2011	01.04.2012	140,90	140,9			225	17.10.2011	01.04.2012	140,90	140,9	100,00	Выполнено в полном объеме. уложено 225 кв.м. тротуарной плитки

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено							По факту выполнено						Результаты работ по исполнению мероприятия	
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей			Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей				% выполнения
				Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет	Внебюдж. источники		
4	Устройство площадки перед Домом Культуры со стороны главного фасада здания, ул. Красноармейская, 11. (Расчет за выполненные работы в 2011г)	кв.м	105	17.10.2011	01.04.2012	199,70	199,7		105	17.10.2011	01.04.2012	199,70	199,7		100,00	Выполнено в полном объеме. уложено 105 кв.м. тротуарной плитки
5	Устройство тротуара по ул. Правобережная (со стороны кафе «Березка»).	кв.м														
	1 этап	кв.м	300	20.04.2012	05.05.2012	560,80	560,8			20.04.2012	05.05.2012	560,80	560,8		100,00	Выполнено в полном объеме. Уложено 300 кв.м. тротуарной плитки
	2 этап	кв.м	252	10.05.2012	25.06.2012	565,90	565,9			10.05.2012	25.06.2012	565,90	565,9		100,00	Выполнено в полном объеме. Уложено 252 кв.м. тротуарной плитки. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения и увеличения объема финансирования мероприятия внесены городским Советом депутатов 12.07.2013, реш.№30
6	<b>Ямочный ремонт и нанесение дорожной разметки на ул. города, в т.ч.:</b>					1600,0	1600,0					1 600,00	1600,0		100,00	
	Ул. Маяковского	кв.м	155	22.05.2012	27.06.2012	132,50	132,5		155	22.05.2012	27.06.2012	132,50	132,5		100,00	
	Ул. Глинки	кв.м	40	22.05.2012	27.06.2012	340,50	340,5		40	22.05.2012	27.06.2012	340,50	340,5		100,00	Выполнено в полном объеме. По результатам проведения аукциона получена экономия в сумме 100 тыс.руб. Изменения ПКД в части изменения объемов, переноса сроков выполнения и снижения размера финансирования мероприятия внесены городским Советом депутатов 12.07.2012, реш.№30
	Ул. Балтийская	кв.м	170	22.05.2012	27.06.2012	145,40	145,4		170	22.05.2012	27.06.2012	145,40	145,4		100,00	
	ул. 9 мая	кв.м	100	22.05.2012	27.06.2012	85,50	85,5		100	22.05.2012	27.06.2012	85,50	85,5		100,00	
	Ул. Советская	кв.м	290	22.05.2012	27.06.2012	248,00	248		290	22.05.2012	27.06.2012	248,00	248		100,00	
	Ул. Вокзальная	кв.м	250	22.05.2012	27.06.2012	213,80	213,8		250	22.05.2012	27.06.2012	213,80	213,8		100,00	
	Ул. Тимирязева	кв.м	5	22.05.2012	27.06.2012	34,40	34,4			22.05.2012	27.06.2012	34,40	34,4		100,00	
	Ул. Ульяновых	кв.м	250	22.05.2012	27.06.2012	228,90	228,9		250	22.05.2012	27.06.2012	228,90	228,9		100,00	
	ул. Ломоносова (от ул. Толстого до ул. Московская)	кв.м	80	22.05.2012	27.06.2012	68,40	68,4		80	22.05.2012	27.06.2012	68,40	68,4		100,00	
	Ул. Железнодорожная (от ул. Ульяновых до ул. Победы)	кв.м	120	22.05.2012	27.06.2012	102,60	102,6		120	22.05.2012	27.06.2012	102,60	102,6		100,00	
	<b>Итого по разделу 2</b>					<b>3 533,60</b>	<b>3 533,60</b>	<b>0,00</b>				<b>3 533,60</b>	<b>3 533,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Раздел 3 "Обустройство детской/спортивной игровой площадки"</b>																
1	Обустройство дворов детскими площадками	площ (шт) / элементы (шт)	13									0,00			#ДЕЛ/0!	
	в том числе															
1.2	ул. Менделеева дома 16, 18	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 5	25.06.2012	30.06.2012	49,70	49,70		1 / 6	25.06.2012	30.06.2012	49,70	49,70		100,00	Выполнено в полном объеме. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения и уменьшения объема финансирования мероприятия внесены городским Советом депутатов 12.07.2012, реш.№30
1.3	ул. Менделеева дома 26, 24	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 6	25.06.2012	30.06.2012	95,70	95,70		1 / 6	25.06.2012	30.06.2012	95,70	95,70		100,00	Выполнено в полном объеме. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения и увеличения объема финансирования мероприятия внесены городским Советом депутатов 12.07.2012, реш.№30
1.5	ул. 3.Космодемьянской дом 20А	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 6	26.06.2012	16.07.2012	85,10	85,10		1 / 6	26.06.2012	16.07.2012	85,10	85,10		100,00	Выполнено в полном объеме. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия внесены городским Советом депутатов 12.07.2012, реш.№30
1.6	пр. Ленина дом 47,	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 6	26.06.2012	16.07.2012	122,10	122,10		1 / 6	26.06.2012	16.07.2012	122,10	122,10		100,00	Выполнено в полном объеме. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия внесены городским Советом депутатов 12.07.2012, реш.№30

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено							По факту выполнено						Результаты работ по исполнению мероприятия			
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей			Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей				% выполнения		
				Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет	Внебюдж. источники				
1.7	пр. Ленина дом 23, 25, 27	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 6	01.04.2012	15.04.2012	111,15			111,15	1 / 6	01.04.2012	15.04.2012	111,15			111,15	100,00	Выполнено в полном объеме. Детская площадка установлена 15.04.2012г. За счет внебюджетных средств НО "Фонд благоустройства Гусевского района"). Изменения в ПКД в части увеличения объема и изменения источника финансирования объекта будут внесены городским Советом депутатов 12.07.2012
1.8	Ул. Свободы, дом 8, 10	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 6	26.06.2012	16.07.2012	82,50	82,50			1 / 6	26.06.2012	16.07.2012	82,50	82,50			100,00	Выполнено в полном объеме. Изменения ПКД в части изменения объекта и переноса сроков выполнения мероприятия внесены городским Советом депутатов 12.07.2012, реш.№30
1.9	ул. Маяковского дом 8	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 5	21.05.2012	29.05.2012	83,30	83,30			1 / 5	21.05.2012	29.05.2012	83,30	83,30			100,00	Выполнено в полном объеме. Детская площадка установлена. Изменения в ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия и увеличения объема финансирования объекта будут внесены городским Советом депутатов 12.07.2012
1.10	ул. Балтийская дома 4; 4а; 4б; 6	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 4	21.05.2012	29.05.2012	36,20	36,20			1 / 4	21.05.2012	29.05.2012	36,20	36,20			100,00	Выполнено в полном объеме. Детская площадка установлена. Изменения в ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия и увеличения объема финансирования объекта будут внесены городским Советом депутатов 12.07.2012
1.11	Ул. Победы, 12, ул. Железнодорожная,11	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 6	25.04.2012	14.05.2012	126,10	126,10			1 / 6	25.04.2012	14.05.2012	126,10	126,10			100,00	Выполнено в полном объеме. Детская площадка установлена. Изменения в ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия и увеличения объема финансирования объекта будут внесены городским Советом депутатов 12.07.2012
		м											0,00					
1.13	п. Жаворонково	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 4	25.06.2012	30.06.2012	65,20	65,20			1 / 4	25.06.2012	30.06.2012	65,20	65,20			100,00	Выполнено в полном объеме. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения и уменьшения объема финансирования мероприятия будут внесены городским Советом депутатов 12.07.2012
1.14	П. Фурманово	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 7	25.06.2012	30.06.2012	80,20	80,20			1 / 7	25.06.2012	30.06.2012	80,20	80,20			100,00	Выполнено в полном объеме. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения и уменьшения объема финансирования мероприятия будут внесены городским Советом депутатов 12.07.2012
1.10	ул. Московская, 67	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 3	25.07.2012	31.08.2012	54,50	54,50			1 / 4	25.07.2012	31.08.2012	54,50	54,50			100,00	Выполнено в полном объеме.Изменения ПКД в части добавления объекта внесены городским Советом депутатов 12.07.2012. Внесены изменения в ПКД в части уменьшения финансирования с 73,1 на 54,5 Решением .№36 от 03.09.2012
1.11	ул. Московская, 69	площ (шт) / элементы (шт)	1 / 5	25.07.2012	31.08.2012	30,50	30,50			1 / 6	25.07.2012	31.08.2012	30,50	30,50			100,00	Выполнено в полном объеме.Изменения ПКД в части добавления объекта внесены городским Советом депутатов 12.07.2012. Внесены изменения в ПКД в части уменьшения финансирования с 36,3 на 30,5 Решением .№36 от 03.09.2012
<b>Итого по разделу 3</b>						<b>1 022,25</b>	<b>911,10</b>	<b>111,15</b>					<b>1 022,25</b>	<b>911,10</b>	<b>111,15</b>	<b>100</b>		
<b>Раздел 4 "Обустройство мест для сбора ТБО"</b>																		
1	Обустройство контейнерной площадки ул. Ломоносова, 24	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	1/6	14.09.2012	15.10.2012	49,00	49						0,00				0,00	Объявлен аукцион на проведение работ 24.08.2012г. Утверждено постановление об утверждении акта согласования размещения контейнерных площадок для сбора ТБО.
2	Обустройство контейнерной площадки в пос. Брянское,ул.Садовая,д.9	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	1/3	14.09.2012	15.10.2012	44,00	44						0,00				0,00	Изменения ПКД в части добавления новых объектов и переноса сроков выполнения

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено							По факту выполнено						Результаты работ по исполнению мероприятия	
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей			Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей				%% выполнения
				Начало	Оконч.	Всего, в т.ч.	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, в т.ч.	Местный бюджет	Внебюдж. источники		
3	Обустройство контейнерной площадки по ул. Московская, д. 65	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	1/2	14.09.2012	15.10.2012	80,00	80					0,00			0,00	мероприятия внесены городским Советом депутатов 12.07.2012, реш.№30. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия с 01.09.2012г. на 15.10.2012г. внесены городским Советом депутатов 03.09.2012г. №36
4	Обустройство контейнерной площадки по ул. Арзамасская, д. 1	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	1/5	14.09.2012	15.10.2012	51,20	51,2					0,00			0,00	
5	Обустройство контейнерной площадки по ул. Кутузова, д. 20	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	1/2	14.09.2012	15.10.2012	30,00	30					0,00			0,00	
6	Обустройство контейнерной площадки по ул. Набережная, д. 11	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	1/2	14.09.2012	15.10.2012	30,00	30					0,00			0,00	
7	Обустройство контейнерной площадки по ул. Утегенова, д. 56	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	1/2	14.09.2012	15.10.2012	30,00	30					0,00			0,00	
8	Обустройство контейнерной площадки по ул. Некрасова, д. 7	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	1/4	14.09.2012	15.10.2012	46,10	46,1					0,00			0,00	
9	Обустройство контейнерной площадки по ул. Суворова, д. 5	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	1/4	14.09.2012	15.10.2012	46,10	46,1					0,00			0,00	
10	Обустройство контейнерной площадки по ул. Железнодорожная, д. 65	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	1/1	14.09.2012	15.10.2012	24,80	24,8					0,00			0,00	
11	Обустройство контейнерной площадки по ул. Московская (дачи)	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	1/1	14.09.2012	15.10.2012	18,00	18					0,00			0,00	
12	Ремонт контейнерной площадки по ул. Краснофлотская, д. 3	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	1/0	14.09.2012	15.10.2012	3,20	3,2					0,00			0,00	
13	Ремонт контейнерной площадки по ул. Достоевского, д. 3	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	1/0	14.09.2012	15.10.2012	10,20	10,2					0,00			0,00	
14	Ремонт контейнерной площадки по ул. Лесная, д. 1	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	1/0	14.09.2012	15.10.2012	6,20	6,2					0,00			0,00	
15	Ремонт контейнерной площадки по пер. Сосновый (гаражи)	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	1/0	14.09.2012	15.10.2012	5,00	5					0,00			0,00	
16	Ремонт контейнерной площадки по ул. Пушкина, д. 7	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	1/0	14.09.2012	15.10.2012	4,20	4,2					0,00			0,00	
17	Ремонт контейнерной площадки по ул. Московская, д. 54	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	1/0	14.09.2012	15.10.2012	4,00	4					0,00			0,00	
18	Ремонт контейнерной площадки по ул. Утегенова, д. 3	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	1/0	14.09.2012	15.10.2012	1,50	1,5					0,00			0,00	
19	Ремонт контейнерной площадки по ул. Советская, д. 13	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	1/0	14.09.2012	15.10.2012	7,80	7,8					0,00			0,00	
20	Ремонт контейнерной площадки по ул. Кутузова, д. 2	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	1/0	14.09.2012	15.10.2012	6,40	6,4					0,00			0,00	
21	Ремонт контейнерной площадки по ул. Утегенова, д. 11	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	1/0	14.09.2012	15.10.2012	3,90	3,9					0,00			0,00	
22	Ремонт контейнерной площадки по ул. Московская, д. 62	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	1/0	14.09.2012	15.10.2012	7,50	7,5					0,00			0,00	
23	Ремонт контейнерной площадки по ул. Молодежная, д. 12	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	1/0	14.09.2012	15.10.2012	6,90	6,9					0,00			0,00	

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено						По факту выполнено						Результаты работ по исполнению мероприятия		
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей			Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей			% выполнения	
				Начало	Оконч.	Всего, в т.ч.	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, в т.ч.	Местный бюджет			Внебюдж. источники
24	Ремонт контейнерной площадки по ул. Красноармейская, д. 7, 9	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	1/0	14.09.2012	15.10.2012	7,70	7,7					0,00			0,00	
25	Ремонт контейнерной площадки по ул. Артиллерийская, д. 9	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	1/0	14.09.2012	15.10.2012	3,20	3,2					0,00			0,00	
26	Ремонт контейнерной площадки в п. Липово, пер. Школьный, д. 4	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	1/0	14.09.2012	15.10.2012	4,00	4					0,00			0,00	
<b>Итого по разделу 4</b>						<b>530,90</b>	<b>530,90</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Раздел 5 "Приобретение и установка скамей и малых архитектурных форм"</b>																
1		кол-во (шт.)				0,00						0,00			#ДЕЛ/0!	
1		кол-во (шт.)				0,00						0,00			#ДЕЛ/0!	
<b>Итого по разделу 5</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
<b>Раздел 6 "Ремонт зданий (в т.ч. фасадов)"</b>																
1	Текущий ремонт парильного отделения МУП "Городская баня"	здание (ед) / площадь (кв.м) / подъезды (шт)	1	01.06.2012	30.09.2012	30,00		30,00	1	08.06.2012		17,00		17,00	56,67	Закуплен материал для ремонта помещения. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия внесены городским Советом депутатов 12.07.2012, реш.№30
<b>Итого по разделу 6</b>						<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>				<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>56,67</b>	
<b>Раздел 7 "Комплексное обустройство центральной части населенного пункта и мест отдыха жителей"</b>																
1		кол-во шт / кв.м / п.м				0,00						0,00			#ДЕЛ/0!	
<b>Итого по разделу 7</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
<b>Раздел 8 "Иные мероприятия"</b>																
1	<b>Установка автобусных остановок</b>					0,00						0,00			#ДЕЛ/0!	
<b>в том числе</b>						0,00						0,00			#ДЕЛ/0!	
1.1	Ул. Сержанта Утегенова	шт.	2	01.04.2012	27.06.2012	114,00		114,00	2	01.04.2012	27.06.2012	114,00		114,00	100,00	Выполнено в полном объеме. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия и уменьшения объема финансирования внесены городским Советом депутатов 12.07.2012, реш.№30
1.2	Ул. Железнодорожная, 10	шт.	1	21.06.2012	31.08.2012	99,20	99,20		1	21.06.2012	31.08.2012	99,20	99,20		100,00	Ведутся работы. Заменен объект с ул. Луговая (остановка «Зеленая») 12.07.2012, реш.№30.
1.3	Ул. Победы,31	шт.	1	03.07.2012	20.07.2012	99,20	99,20		1	03.07.2012	20.07.2012	99,20	99,20		100,00	Выполнено в полном объеме. Изменения ПКД в части замены объекта вместо Ул. Победы (за проездом «Садовая») внесены городским Советом депутатов 12.07.2012, реш.№30
1.4	Ул. Победы (остановка «Городской рынок»)	шт.	1	30.03.2012	31.05.2012	98,00	98,00		1	30.03.2012	31.05.2012	98,00	98,00		100,00	Выполнено в полном объеме. Изменения ПКД в части переноса сроков и увеличения объема финансирования объекта внесены городским Советом депутатов 12.07.2012, реш.№30
1.5	Пр. Ленина ,51	шт.	1	26.03.2012	10.04.2012	166,00		166,00	1	26.03.2012	10.04.2012	166,00		166,00	100,00	Выполнено в полном объеме. Изменение стоимости связано с проведением работ по благоустройству . Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия и объема финансирования внесены городским Советом депутатов 12.07.2012, реш.№30
2	Изготовление и установка въездного знака г. Гусев	шт.	1	16.05.2012	14.06.2012	200,00	200,00		1	26.03.2012	10.04.2012	200,00	200,00		100,00	Выполнено в полном объеме. Объект добавлен городским Советом депутатов 12.07.2012, реш.№30
3	Благоустройство автобусных остановок	шт. / кв.м	4 / 40	03.05.2012	10.10.2012	120,00	120,00		2 / 10	03.05.2012		38,00	38,00		31,67	Работы ведутся. Произведено благоустройство двух остановок. Объект добавлен городским Советом депутатов 12.07.2012, реш.№30. Внесены изменения в ПКД в части изменения срока сдачи объекта с 01.09.2012г. на 10.10.2012г. Решением №36 от 03.09.2012

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено							По факту выполнено						Результаты работ по исполнению мероприятия	
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей			Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей				%% выполнения
				Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет	Внебюдж. источники		
4	Установка ограждения вокруг здания МУП "Городская баня"	м	300	01.05.2012	01.06.2012	65,00		65,00	300	01.05.2012	01.06.2012	65,00		65,00	100,00	Выполнено в полном объеме. Изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия и увеличения объема финансирования внесены городским Советом депутатов 12.07.2012, реш. №30
<b>Итого по разделу 8</b>						<b>961,40</b>	<b>616,40</b>	<b>345,00</b>				<b>879,40</b>	<b>534,40</b>	<b>345,00</b>	<b>91,47077179</b>	
<b>ИТОГО</b>						<b>7 552,35</b>	<b>7 066,20</b>	<b>486,15</b>				<b>5 607,25</b>	<b>5 134,10</b>	<b>473,15</b>	<b>74,25</b>	

\* наименование мероприятия записывается в одну ячейку

**Примечание:** данные в колонках 7, 13 и 16 не заполняются, расчет ведется автоматически по формулам  
данные в колонках 2-6 и 8-9 заполняются в соответствии с утвержденной муниципальной Программой конкретных дел  
данные в колонках 10-12, 14-15 и 17 заполняются в соответствии с фактом выполненных работ на дату отчета по Программе

Глава администрации  
муниципального образования  
Гусевское городское поселение

подпись

**Е. А. Клименко**

Ф.И.О.

Ответственный за реализацию Программы конкретных дел  
на территории муниципального образования

Гусевское городское поселение

подпись

**Л. В. Лебедева**

Ф.И.О.

Составитель отчета

**Л. В. Лебедева**

Ф.И.О.

**8 (40143) 3-60-07**

конт. телефон с кодом города

[/index.php](#)









