

Общий объем мероприятий Программы конкретных дел, из них: **7 552,35** тыс. рублей
 Объем средств из местного бюджета, в том числе: **7 066,20** тыс. рублей
 объем дотаций из средств областного бюджета по постановлению Правительства Калининградской области от 06.02.2012г: **2 000,00** тыс. рублей
 Объем внебюджетных средств **486,15** тыс. рублей

| № | Наименование мероприятия | По Программе предусмотрено | | | | | | | По факту выполнено | | | | | | Результаты работ по исполнению мероприятия | |
|--|---|--|-----------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|------------|---|----------------|--------------------|--|---|
| | | Ед. изм. | Количество единиц измерения | Сроки выполнения работ | | Объем финансирования, тыс. рублей | | | Количество единиц измерения | Сроки выполнения работ | | Объем привлеченных средств, тыс. рублей | | | | %% выполнения |
| | | | | Начало | Оконч. | Всего, в т.ч | Местный бюджет | Внебюдж. источники | | Начало | Оконч. | Всего, в т.ч | Местный бюджет | Внебюдж. источники | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1 "Освещение" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. 3. Космодемьянской (от ул. Школьная до жилого дома 32) и ул. Загородная | протяженность (п.м) / количество светоточек (шт) | 350 / 20 | 20/09/2012 | 20/10/2012 | 962,20 | 962,20 | | | 24/09/2012 | | 0,00 | | | 0,00 | Выполнение работ продолжается, оплата не производилась. Срок выполнения работ до 31.10.2012г. Аванс не предусмотрен |
| 2 | Ул. Балтийская | протяженность (п.м) / количество светоточек (шт) | 75 / 10 | 01/03/2012 | 10/03/2012 | 155,00 | 155,00 | | | 01/03/2012 | 10/03/2012 | 155,00 | 155,00 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 3 | Ул. Утегенова | протяженность (п.м) / количество светоточек (шт) | 580 / 18 | 20/09/2012 | 20/10/2012 | 219,70 | 219,70 | | | 24/09/2012 | | 0,00 | | | 0,00 | Объект выполнен в полном объеме, оплата не производилась. (Аванс не предусмотрен). Полный расчет в срок до 10.10.2012г. |
| 4 | Ул. Новая, пос. Фурманово | протяженность (п.м) / количество светоточек (шт) | 700 / 7 | 20/09/2012 | 20/10/2012 | 137,30 | 137,30 | | | 24/09/2012 | | 0,00 | | | 0,00 | Объект выполнен в полном объеме, оплата не производилась. Полный расчет в срок до 10.10.2012г. |
| Итого по разделу 1 | | | | | | 1 474,20 | 1 474,20 | 0,00 | | | | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 10,51 | |
| Раздел 2 "Строительство и ремонт тротуаров, ямочный ремонт дорог" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Устройство тротуара по нечетной стороне ул. Красноармейской от входа ГМКСУ «Стадион» по ул. Красноармейской, 11 «А» до Городского Дома Культуры по ул. Красноармейская, 11 (Расчет за выполненные работы в 2011г) | кв.м | 210 | 17/10/2011 | 01/04/2012 | 298,50 | 298,5 | | | 17/10/2011 | 01/04/2012 | 298,50 | 298,5 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 2 | устройство площадки и тротуара перед главным входом на ГМКСУ «Стадион», ул. Красноармейской, 11 «А» (Расчет за выполненные работы | кв.м | 124 | 17/10/2011 | 01/04/2012 | 167,80 | 167,8 | | | 17/10/2011 | 01/04/2012 | 167,80 | 167,8 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 3 | Переустановка бордюра на остановочной площадке, расположенной на перекрестке ул. Красноармейская и ул. Малахова со стороны ГМКСУ«Стадион» | кв.м | 225 | 17/10/2011 | 01/04/2012 | 140,90 | 140,9 | | | 17/10/2011 | 01/04/2012 | 140,90 | 140,9 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 4 | Устройство площадки перед Домом Культуры со стороны главного фасада здания, ул. Красноармейская, 11. (Расчет за выполненные работы в 2011г) | кв.м | 105 | 17/10/2011 | 01/04/2012 | 199,70 | 199,7 | | | 17/10/2011 | 01/04/2012 | 199,70 | 199,7 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 5 | Устройство тротуара по ул. Правобережная (со стороны кафе «Березка»). | кв.м | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 этап | кв.м | 300 | 20/04/2012 | 05/05/2012 | 560,80 | 560,8 | | | 20/04/2012 | 05/05/2012 | 560,80 | 560,8 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |

| № | Наименование мероприятия | По Программе предусмотрено | | | | | | | По факту выполнено | | | | | | Результаты работ по исполнению мероприятия | |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|------------|---|-----------------|--------------------|--|---|
| | | Ед. изм. | Количество единиц измерения | Сроки выполнения работ | | Объем финансирования, тыс. рублей | | | Количество единиц измерения | Сроки выполнения работ | | Объем привлеченных средств, тыс. рублей | | | | % выполнения |
| | | | | Начало | Оконч. | Всего, в т.ч | Местный бюджет | Внебюдж. источники | | Начало | Оконч. | Всего, в т.ч | Местный бюджет | Внебюдж. источники | | |
| | 2 этап | кв.м | 252 | 10/05/2012 | 25/06/2012 | 565,90 | 565,9 | | | 10/05/2012 | 25/06/2012 | 565,90 | 565,9 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 6 | Ямочный ремонт и нанесение дорожной разметки на ул. города, в т.ч.: | | | | | 1600,0 | 1600,0 | | | | | 1 600,00 | 1600,0 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. По результатам проведения аукциона получена экономия в сумме 100 тыс.руб. |
| | Ул. Маяковского | кв.м | 155 | 22/05/2012 | 27/06/2012 | 132,50 | 132,5 | | 155 | 22/05/2012 | 27/06/2012 | 132,50 | 132,5 | | 100,00 | |
| | Ул. Глинки | кв.м | 40 | 22/05/2012 | 27/06/2012 | 340,50 | 340,5 | | 40 | 22/05/2012 | 27/06/2012 | 340,50 | 340,5 | | 100,00 | |
| | Ул. Балтийская | кв.м | 170 | 22/05/2012 | 27/06/2012 | 145,40 | 145,4 | | 170 | 22/05/2012 | 27/06/2012 | 145,40 | 145,4 | | 100,00 | |
| | ул. 9 мая | кв.м | 100 | 22/05/2012 | 27/06/2012 | 85,50 | 85,5 | | 100 | 22/05/2012 | 27/06/2012 | 85,50 | 85,5 | | 100,00 | |
| | Ул. Советская | кв.м | 290 | 22/05/2012 | 27/06/2012 | 248,00 | 248 | | 290 | 22/05/2012 | 27/06/2012 | 248,00 | 248 | | 100,00 | |
| | Ул. Вокзальная | кв.м | 250 | 22/05/2012 | 27/06/2012 | 213,80 | 213,8 | | 250 | 22/05/2012 | 27/06/2012 | 213,80 | 213,8 | | 100,00 | |
| | Ул. Тимирязева | кв.м | 5 | 22/05/2012 | 27/06/2012 | 34,40 | 34,4 | | | 22/05/2012 | 27/06/2012 | 34,40 | 34,4 | | 100,00 | |
| | Ул. Ульяновых | кв.м | 250 | 22/05/2012 | 27/06/2012 | 228,90 | 228,9 | | 250 | 22/05/2012 | 27/06/2012 | 228,90 | 228,9 | | 100,00 | |
| | ул. Ломоносова (от ул. Толстого до ул. Московская) | кв.м | 80 | 22/05/2012 | 27/06/2012 | 68,40 | 68,4 | | 80 | 22/05/2012 | 27/06/2012 | 68,40 | 68,4 | | 100,00 | |
| | Ул. Железнодорожная (от ул. Ульяновых до ул. Победы) | кв.м | 120 | 22/05/2012 | 27/06/2012 | 102,60 | 102,6 | | 120 | 22/05/2012 | 27/06/2012 | 102,60 | 102,6 | | 100,00 | |
| | Итого по разделу 2 | | | | | 3 533,60 | 3 533,60 | 0,00 | | | | 3 533,60 | 3 533,60 | 0,00 | 100,00 | |
| Раздел 3 "Обустройство детской/спортивной игровой площадки" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обустройство дворов детскими площадками | площ (шт) / элементы (шт) | 13 | | | | | | | | | 0,00 | | | #ДЕЛ/0! | |
| | в том числе | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | ул. Менделеева дома 16, 18 | площ (шт) / элементы (шт) | 1 / 5 | 25/06/2012 | 30/06/2012 | 49,70 | 49,70 | | 1 / 6 | 25/06/2012 | 30/06/2012 | 49,70 | 49,70 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 1.2 | ул. Менделеева дома 26, 24 | площ (шт) / элементы (шт) | 1 / 6 | 25/06/2012 | 30/06/2012 | 95,70 | 95,70 | | 1 / 6 | 25/06/2012 | 30/06/2012 | 95,70 | 95,70 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 1.3 | ул. 3.Космодемьянской дом 20А | площ (шт) / элементы (шт) | 1 / 6 | 26/06/2012 | 16/07/2012 | 85,10 | 85,10 | | 1 / 6 | 26/06/2012 | 16/07/2012 | 85,10 | 85,10 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 1.4 | пр. Ленина дом 47, | площ (шт) / элементы (шт) | 1 / 6 | 26/06/2012 | 16/07/2012 | 122,10 | 122,10 | | 1 / 6 | 26/06/2012 | 16/07/2012 | 122,10 | 122,10 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 1.5 | пр. Ленина дом 23, 25, 27 | площ (шт) / элементы (шт) | 1 / 6 | 01/04/2012 | 15/04/2012 | 111,15 | | 111,15 | 1 / 6 | 01/04/2012 | 15/04/2012 | 111,15 | | 111,15 | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. Детская площадка установлена за счет внебюджетных средств НО "Фонд благоустройства Гусевского района". |
| 1.6 | Ул. Свободы, дом 8, 10 | площ (шт) / элементы (шт) | 1 / 6 | 26/06/2012 | 16/07/2012 | 82,50 | 82,50 | | 1 / 6 | 26/06/2012 | 16/07/2012 | 82,50 | 82,50 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 1.7 | ул. Маяковского дом 8 | площ (шт) / элементы (шт) | 1 / 5 | 21/05/2012 | 29/05/2012 | 83,30 | 83,30 | | 1 / 5 | 21/05/2012 | 29/05/2012 | 83,30 | 83,30 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 1.8 | ул. Балтийская дома 4; 4а; 4б; 6 | площ (шт) / элементы (шт) | 1 / 4 | 21/05/2012 | 29/05/2012 | 36,20 | 36,20 | | 1 / 4 | 21/05/2012 | 29/05/2012 | 36,20 | 36,20 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 1.9 | Ул. Победы, 12, ул. Железнодорожная, 11 | площ (шт) / элементы (шт) | 1 / 6 | 25/04/2012 | 14/05/2012 | 126,10 | 126,10 | | 1 / 6 | 25/04/2012 | 14/05/2012 | 126,10 | 126,10 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 1.10 | п. Жаворонково | площ (шт) / элементы (шт) | 1 / 4 | 25/06/2012 | 30/06/2012 | 65,20 | 65,20 | | 1 / 4 | 25/06/2012 | 30/06/2012 | 65,20 | 65,20 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 1.11 | П. Фурманово | площ (шт) / элементы (шт) | 1 / 7 | 25/06/2012 | 30/06/2012 | 80,20 | 80,20 | | 1 / 7 | 25/06/2012 | 30/06/2012 | 80,20 | 80,20 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 1.12 | ул. Московская, 67 | площ (шт) / элементы (шт) | 1 / 3 | 25/07/2012 | 31/08/2012 | 54,50 | 54,50 | | 1 / 4 | 25/07/2012 | 31/08/2012 | 54,50 | 54,50 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 1.13 | ул. Московская, 69 | площ (шт) / элементы (шт) | 1 / 5 | 25/07/2012 | 31/08/2012 | 30,50 | 30,50 | | 1 / 6 | 25/07/2012 | 31/08/2012 | 30,50 | 30,50 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| | Итого по разделу 3 | | | | | 1 022,25 | 911,10 | 111,15 | | | | 1 022,25 | 911,10 | 111,15 | 100 | |
| Раздел 4 "Обустройство мест для сбора ТБО" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обустройство контейнерной площадки ул. Ломоносова, 24 | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | 1/6 | 14/09/2012 | 15/10/2012 | 49,00 | 49 | | | 17/09/2012 | | 0,00 | | | 0,00 | Выполнение работ продолжается, оплата не производилась. Аванс не предусмотрен. Срок выполнения работ в соответствии с договором до 17.10.2012г. |
| 2 | Обустройство контейнерной площадки в пос. Брянское, ул.Садовая, д.9 | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | 1/3 | 14/09/2012 | 15/10/2012 | 44,00 | 44 | | | 17/09/2012 | | 0,00 | | | 0,00 | |

| № | Наименование мероприятия | По Программе предусмотрено | | | | | | | По факту выполнено | | | | | | Результаты работ по исполнению мероприятия | |
|----|--|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|--------|---|----------------|--------------------|--|----------------|
| | | Ед. изм. | Количество единиц измерения | Сроки выполнения работ | | Объем финансирования, тыс. рублей | | | Количество единиц измерения | Сроки выполнения работ | | Объем привлеченных средств, тыс. рублей | | | | % % выполнения |
| | | | | Начало | Оконч. | Всего, в т.ч. | Местный бюджет | Внебюдж. источники | | Начало | Оконч. | Всего, в т.ч. | Местный бюджет | Внебюдж. источники | | |
| 3 | Обустройство контейнерной площадки по ул. Московская, д. 65 | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | 1/2 | 14/09/2012 | 15/10/2012 | 80,00 | 80 | | 17/09/2012 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 4 | Обустройство контейнерной площадки по ул. Арзамасская, д. 1 | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | 1/5 | 14/09/2012 | 15/10/2012 | 51,20 | 51,2 | | 17/09/2012 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 5 | Обустройство контейнерной площадки по ул. Кутузова, д. 20 | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | 1/2 | 14/09/2012 | 15/10/2012 | 30,00 | 30 | | 17/09/2012 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 6 | Обустройство контейнерной площадки по ул. Набережная, д. 11 | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | 1/2 | 14/09/2012 | 15/10/2012 | 30,00 | 30 | | 17/09/2012 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 7 | Обустройство контейнерной площадки по ул. Утегенова, д. 56 | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | 1/2 | 14/09/2012 | 15/10/2012 | 30,00 | 30 | | 17/09/2012 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 8 | Обустройство контейнерной площадки по ул. Некрасова, д. 7 | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | 1/4 | 14/09/2012 | 15/10/2012 | 46,10 | 46,1 | | 17/09/2012 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 9 | Обустройство контейнерной площадки по ул. Суворова, д. 5 | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | 1/4 | 14/09/2012 | 15/10/2012 | 46,10 | 46,1 | | 17/09/2012 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 10 | Обустройство контейнерной площадки по ул. Железнодорожная, д. 65 | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | 1/1 | 14/09/2012 | 15/10/2012 | 24,80 | 24,8 | | 17/09/2012 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 11 | Обустройство контейнерной площадки по ул. Московская (дачи) | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | 1/1 | 14/09/2012 | 15/10/2012 | 18,00 | 18 | | 17/09/2012 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 12 | Ремонт контейнерной площадки по ул. Краснофлотская, д. 3 | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | 1/0 | 14/09/2012 | 15/10/2012 | 3,20 | 3,2 | | 17/09/2012 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 13 | Ремонт контейнерной площадки по ул. Достоевского, д. 3 | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | 1/0 | 14/09/2012 | 15/10/2012 | 10,20 | 10,2 | | 17/09/2012 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 14 | Ремонт контейнерной площадки по ул. Лесная, д. 1 | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | 1/0 | 14/09/2012 | 15/10/2012 | 6,20 | 6,2 | | 17/09/2012 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 15 | Ремонт контейнерной площадки по пер. Сосновый (гаражи) | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | 1/0 | 14/09/2012 | 15/10/2012 | 5,00 | 5 | | 17/09/2012 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 16 | Ремонт контейнерной площадки по ул. Пушкина, д. 7 | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | 1/0 | 14/09/2012 | 15/10/2012 | 4,20 | 4,2 | | 17/09/2012 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 17 | Ремонт контейнерной площадки по ул. Московская, д. 54 | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | 1/0 | 14/09/2012 | 15/10/2012 | 4,00 | 4 | | 17/09/2012 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 18 | Ремонт контейнерной площадки по ул. Утегенова, д. 3 | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | 1/0 | 14/09/2012 | 15/10/2012 | 1,50 | 1,5 | | 17/09/2012 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 19 | Ремонт контейнерной площадки по ул. Советская, д. 13 | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | 1/0 | 14/09/2012 | 15/10/2012 | 7,80 | 7,8 | | 17/09/2012 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 20 | Ремонт контейнерной площадки по ул. Кутузова, д. 2 | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | 1/0 | 14/09/2012 | 15/10/2012 | 6,40 | 6,4 | | 17/09/2012 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 21 | Ремонт контейнерной площадки по ул. Утегенова, д. 11 | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | 1/0 | 14/09/2012 | 15/10/2012 | 3,90 | 3,9 | | 17/09/2012 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 22 | Ремонт контейнерной площадки по ул. Московская, д. 62 | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | 1/0 | 14/09/2012 | 15/10/2012 | 7,50 | 7,5 | | 17/09/2012 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 23 | Ремонт контейнерной площадки по ул. Молодежная, д. 12 | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | 1/0 | 14/09/2012 | 15/10/2012 | 6,90 | 6,9 | | 17/09/2012 | | 0,00 | | | 0,00 | | |

| № | Наименование мероприятия | По Программе предусмотрено | | | | | | По факту выполнено | | | | | | Результаты работ по исполнению мероприятия | | |
|--|---|--|-----------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|------------|---|-----------------|--|---------------|---|
| | | Ед. изм. | Количество единиц измерения | Сроки выполнения работ | | Объем финансирования, тыс. рублей | | | Количество единиц измерения | Сроки выполнения работ | | Объем привлеченных средств, тыс. рублей | | | % выполнения | |
| | | | | Начало | Оконч. | Всего, в т.ч. | Местный бюджет | Внебюдж. источники | | Начало | Оконч. | Всего, в т.ч. | Местный бюджет | | | Внебюдж. источники |
| 24 | Ремонт контейнерной площадки по ул. Красноармейская, д. 7, 9 | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | 1/0 | 14/09/2012 | 15/10/2012 | 7,70 | 7,7 | | | 17/09/2012 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 25 | Ремонт контейнерной площадки по ул. Артиллерийская, д. 9 | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | 1/0 | 14/09/2012 | 15/10/2012 | 3,20 | 3,2 | | | 17/09/2012 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 26 | Ремонт контейнерной площадки в п. Липово, пер. Школьный, д. 4 | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | 1/0 | 14/09/2012 | 15/10/2012 | 4,00 | 4 | | | 17/09/2012 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Итого по разделу 4 | | | | | | 530,90 | 530,90 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| Раздел 6 "Ремонт зданий (в т.ч. фасадов)" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Текущий ремонт парильного отделения МУП "Городская баня" | здание (ед) / площадь (кв.м) / подъезды (шт) | 1 | 01/06/2012 | 30/09/2012 | 30,00 | | 30,00 | 1 | 08/06/2012 | | 43,00 | | 43,00 | 143,33 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. Отремонтированы нижние своды печи и верхний короб печи, установлены новые палаты парилки, произведен частичный ремонт мягкой кровли над парилкой. Ремонт произведен за счет собственных средств МУП "Городская баня" |
| Итого по разделу 6 | | | | | | 30,00 | 0,00 | 30,00 | | | | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 143,33 | |
| Раздел 8 "Иные мероприятия" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Установки автобусных остановок в том числе | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 1.1 | Ул. Сержанта Утегенова | шт. | 2 | 01/04/2012 | 27/06/2012 | 114,00 | | 114,00 | 2 | 01/04/2012 | 27/06/2012 | 114,00 | | 114,00 | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 1.2 | Ул. Железнодорожная, 10 | шт. | 1 | 21/06/2012 | 31/08/2012 | 99,20 | | 99,20 | 1 | 21/06/2012 | 31/08/2012 | 99,20 | | 99,20 | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 1.3 | Ул. Победы, 31 | шт. | 1 | 03/07/2012 | 20/07/2012 | 99,20 | | 99,20 | 1 | 03/07/2012 | 20/07/2012 | 99,20 | | 99,20 | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 1.4 | Ул. Победы (остановка «Городской рынок») | шт. | 1 | 30/03/2012 | 31/05/2012 | 98,00 | | 98,00 | 1 | 30/03/2012 | 31/05/2012 | 98,00 | | 98,00 | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 1.5 | Пр. Ленина, 51 | шт. | 1 | 26/03/2012 | 10/04/2012 | 166,00 | | 166,00 | 1 | 26/03/2012 | 10/04/2012 | 166,00 | | 166,00 | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 2 | Изготовление и установка въездного знака г. Гусев | шт. | 1 | 16/05/2012 | 14/06/2012 | 200,00 | | 200,00 | 1 | 26/03/2012 | 10/04/2012 | 200,00 | | 200,00 | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 3 | Благоустройство автобусных остановок | шт. / кв.м | 4 / 40 | 03/05/2012 | 10/10/2012 | 120,00 | | 120,00 | 2 / 10 | 03/05/2012 | | 38,00 | | 38,00 | 31,67 | Объект выполнен в полном объеме, Оплачено благоустройство 2-х остановок. Полный расчет в срок до 10.10.2012г. |
| 4 | Установка ограждения вокруг здания МУП "Городская баня" | м | 300 | 01/05/2012 | 01/06/2012 | 65,00 | | 65,00 | 300 | 01/05/2012 | 01/06/2012 | 65,00 | | 65,00 | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| Итого по разделу 8 | | | | | | 961,40 | 616,40 | 345,00 | | | | 879,40 | 534,40 | 345,00 | 91,47 | |
| ИТОГО | | | | | | 7 552,35 | 7 066,20 | 486,15 | | | | 5 633,25 | 5 134,10 | 499,15 | 74,59 | |

Глава администрации
муниципального образования
Гусевское городское поселение

подпись

Е. А. Клименко

Ф.И.О.

Ответственный за реализацию Программы конкретных дел
на территории муниципального образования
Гусевское городское поселение

подпись

Л. В. Лебедева

Ф.И.О.

Составитель отчета
Л. В. Лебедева

Ф.И.О.

8 (40143) 3-61-09

конт. телефон с кодом города