

о реализации мероприятий в рамках муниципальной Программы конкретных дел по благоустройству территории на

01.06.2013

дата отчета

Очередной отчёт о выполнении мероприятий ПКД размещен 10.06.2013 на сайте администрации МО

дата размещения

Гусевское городское поселение

наименование муниципального образования

Общий объем средств по Программе конкретных дел, из них:

3 777,00 тыс. рублей

Объём средств, в том числе:

3 777,00 тыс. рублей

объем средств областного бюджета (направлено по постановлению Правительства Калининградской области от XX.XX.XXXX № XX):

1 500,00 тыс. рублей

объем средств местного бюджета:

2 277,00 тыс. рублей

Объем внебюджетных средств:

0,00 тыс. рублей

Общее количество мероприятий:

37 единиц

№	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Количество единиц измерения	По Программе предусмотрено						Количество единиц измерения	По факту выполнено						Примечание (результаты работ по исполнению мероприятия)			
				Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей					Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей					%% выполнения		
				Начало	Оконч.	Всего, включая внебюдж. источн.	Всего, в том числе	Областной бюджет	Местный бюджет		Внебюдж. источники	Начало	Оконч.	Всего, включая внебюдж. источн.	Всего, в том числе	Областной бюджет			Местный бюджет	Внебюдж. источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Раздел 1 "Освещение"																				
1	ул. Красноармейская	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)	1050/26	10.04.2013	01.10.2013	640,00	640,00	448,00	192,00	0,00					0,00	0,00			0,00	Сметы прошли проверку в ГАУ КО "РЦС". Готовится документация для проведения аукциона. Изменения в Программу по переносу сроков начала выполнения работ будут внесены 20.06.2013г
2	пос. Жаворонково	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)	552/12	10.04.2013	01.10.2013	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00					0,00	0,00			0,00	Сметы прошли проверку в ГАУ КО "РЦС". Готовится документация для проведения аукциона. Изменения в Программу по переносу сроков начала выполнения работ будут внесены 20.06.2013г
3	просп. Ленина	кол-во опор/ светильников	4 / 4	10.03.2013	01.10.2013	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00					0,00	0,00			0,00	Сметы прошли проверку в ГАУ КО "РЦС". Готовится документация для проведения аукциона. Изменения в Программу по переносу сроков начала выполнения работ будут внесены 20.06.2013г
Итого по разделу 1						920,00	920,00	448,00	472,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Раздел 2 "Строительство и ремонт тротуаров, ямочный ремонт дорог"

Ямочный ремонт дорог																				
1	ул. Кутузова	кв.м	48,4	10.04.2013	01.07.2013	41,30	41,30	28,9	12,4	0,00					0,00	0,00			0,00	Сметы составлены и находятся на проверке в ГАУ КО "РЦС"
2	ул. Луговая	кв.м	281,68	10.04.2013	01.07.2013	262,90	262,90	184,0	78,9	0,00					0,00	0,00			0,00	
3	ул. Гагарина	кв.м	129,3	10.04.2013	01.07.2013	112,40	112,40	78,7	33,7	0,00					0,00	0,00			0,00	Сметы прошли проверку в ГАУ КО "РЦС". Готовится документация для проведения аукциона. Изменения в Программу по увеличению (уменьшению) объемов финансирования будут внесены в июне 2013 г.
4	пер. Павлова	кв.м	52,5	10.04.2013	01.07.2013	40,80	40,80	28,55	12,25	0,00					0,00	0,00			0,00	Сметы составлены и находятся на проверке в ГАУ КО "РЦС"
5	ул. Артиллерийская	кв.м	182,5	10.04.2013	01.07.2013	160,90	160,90	112,6	48,3	0,00					0,00	0,00			0,00	
6	ул. Красноармейская (от ул. Победы до ул. Малахова)	кв.м	93,7	11.04.2013	01.07.2013	80,00	80,00	2,0	78,0	0,00		11.04.2013			0,00	0,00			0,00	Заключен муниципальный контракт №4-Д от 11.04.2013. Работы выполнены в полном объеме. Финансирование будет проведено после предоставления актов выполненных работ.
7	перекресток улицы Малахова - Красноармейская (стоянка школьных автобусов)	кв.м	58,4	10.04.2013	01.07.2013	59,90	59,90	41,9	18,0	0,00					0,00	0,00			0,00	Сметы прошли проверку в ГАУ КО "РЦС". Готовится документация для проведения аукциона. Изменения в Программу по увеличению (уменьшению) объемов финансирования будут внесены в июне 2013 г.
8	ул. Советская	кв.м	117	11.04.2013	01.07.2013	100,00	100,00	70,0	30,0	0,00					0,00	0,00			0,00	Проведен аукцион на выполнение работ 03.06.2013г. Готовится контракт.
9	ул. Железнодорожная (от ул. Ульяновых до ул. Победы)	кв.м	70,2	12.04.2013	01.07.2013	60,00	60,00	42,0	18,0	0,00		29.03.2013			0,00	0,00			0,00	Заключен муниципальный контракт 03 от 29.03.2013. Работы выполнены в полном объеме. Финансирование будет проведено после предоставления актов выполненных работ.
10	ул. Лесная	кв.м	160,3	10.04.2013	01.07.2013	136,90	136,90	95,85	41,05	0,00					0,00	0,00			0,00	Сметы прошли проверку в ГАУ КО "РЦС". Готовится документация для проведения аукциона. Изменения в Программу по увеличению (уменьшению) объемов финансирования будут внесены в июне 2013 г.
11	ул. Победы (включая карманы для заездов автобусов)	кв.м	280,3	10.04.2013	01.07.2013	247,10	247,10	173,0	74,1	0,00		08.05.2013			0,00	0,00			0,00	Заключен муниципальный контракт 03 от 29.03.2013. Работы выполнены в полном объеме. Финансирование будет проведено после предоставления актов выполненных работ.

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено									По факту выполнено							Примечание (результаты работ по исполнению мероприятия)				
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей					Внебюдж. источники	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей					Внебюдж. источники	%% выполнения	
				Начало	Оконч.	Всего, включая внебюдж. источн.	Всего, в том числе	Областной бюджет	Местный бюджет	Начало			Оконч.	Всего, включая внебюдж. источн.	Всего, в том числе	Областной бюджет	Местный бюджет					
12	ул. Октябрьская	кв.м	164,3	10.04.2013	01.07.2013	145,40	145,40	101,8	43,6	0,00									0,00	Сметы прошли проверку в ГАУ КО "РЦС". Готовится документация для проведения аукциона. Изменения в Программу по увеличению (уменьшению) объемов финансирования будут внесены в июне 2013 г.		
13	ул. Матросова	кв.м	150	10.04.2013	01.07.2013	132,40	132,40	92,7	39,7	0,00									0,00	Сметы прошли проверку в ГАУ КО "РЦС". Готовится документация для проведения аукциона. Изменения в Программу по увеличению (уменьшению) объемов финансирования будут внесены в июне 2013 г.		
14	ул. Менделеева 2, 2а, 4	кв.м	371,3	10.04.2013	01.07.2013	317,00	317,00	0,0	317,0	0,00									0,00	Сметы прошли проверку в ГАУ КО "РЦС". Готовится документация для проведения аукциона. Изменения в Программу по увеличению (уменьшению) объемов финансирования будут внесены в июне 2013 г.		
15	Создание искусственной неровности на посп. Ленина	кол-во	4	10.01.2013	15.07.2013	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00		10.01.2013							0,00	Работы выполнены в полном объеме. Произведено частичное финансирование в размере 197 тыс. руб. Окончательный расчет бюджет проведен после предоставления актов выполненных работ.		
Итого по разделу 2						2 257,00	2 257,00	1 052,00	1 205,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
Раздел 3 "Обустройство детской/спортивной игровой площадки"																						
1	Пр-т Ленина, 43	площ (шт) / элементы (шт)	1/4	01.05.2013	01.08.2013	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00									0,00	Выполнена работа по выбору земельного участка и подписаны акты выбора и согласованы соответствующими службами (Водоканал, Теплосеть, Ростелеком, Гусевский участок Калининградгазификация). Готовится документация для проведения запроса котировок цен. Изменения в Программу по уточнению сроков выполнения работ будут внесены 16.05.2013		
2	Пр-т Ленина, 3	площ (шт) / элементы (шт)	1/4	01.05.2013	01.08.2013	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00									0,00	Выполнена работа по выбору земельного участка и подписаны акты выбора и согласованы соответствующими службами (Водоканал, Теплосеть, Ростелеком, Гусевский участок Калининградгазификация). Готовится документация для проведения запроса котировок цен. Изменения в Программу по уточнению сроков выполнения работ будут внесены 16.05.2013		
Итого по разделу 3						200,00	200,00	0,00	200,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
Раздел 4 "Обустройство мест для сбора ТБО"																						
Ремонт контейнерных площадок :						400,00	400,00	0,00	400,00	0,00									0,00	Сметы разработаны и находятся на проверке в ГАУ КО РЦС. Выполнена работа по выбору земельных участков по каждому объекту, подписаны акты выбора и согласованы с соответствующими службами (Водоканал, Теплосеть, Ростелеком, Гусевский участок Калининградгазификация). Изменения в Программу по уточнению сроков выполнения работ будут внесены 16.05.2013		
1	ул. Менделеева, 4	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013	0,00	0,00							0,00	0,00				#ДЕЛО!			
2	ул. Школьная, 8	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013	0,00	0,00							0,00	0,00				#ДЕЛО!			
3	ул. Профсоюзная, 2	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013	0,00	0,00							0,00	0,00				#ДЕЛО!			
4	ул. Баумана	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013	0,00	0,00							0,00	0,00				#ДЕЛО!			
5	пос. Брянское, ул. Садовая, 19	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013	0,00	0,00							0,00	0,00				#ДЕЛО!			
6	пос. Линово, ул. Набережная, 13	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013	0,00	0,00							0,00	0,00				#ДЕЛО!			
7	ул. Суворова, 8	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013	0,00	0,00							0,00	0,00				#ДЕЛО!			
8	ул. Мукомольная	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013	0,00	0,00							0,00	0,00				#ДЕЛО!			
9	пр. Ленина, 64	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013	0,00	0,00							0,00	0,00				#ДЕЛО!			
10	ул. Морская, 3	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013	0,00	0,00							0,00	0,00				#ДЕЛО!			
11	ул. Победы (напротив дома № 38)	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013	0,00	0,00							0,00	0,00				#ДЕЛО!			
12	ул. Ю. Смирнова	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013	0,00	0,00							0,00	0,00				#ДЕЛО!			

№	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Количество единиц измерения	По Программе предусмотрено						По факту выполнено							Примечание (результаты работ по исполнению мероприятия)		
				Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей				Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей					Внебюдж. источники	%% выполнения
				Начало	Оконч.	Всего, включая внебюдж. источн.	Всего, в том числе	Областной бюджет	Местный бюджет		Внебюдж. источники	Начало	Оконч.	Всего, включая внебюдж. источн.	Всего, в том числе	Областной бюджет			
13	ул. Балтийская, д №4 - 6	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013	0,00	0,00											#ДЕЛО!	
14	ул. Балтийская, д №10 - 12	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013	0,00	0,00											#ДЕЛО!	
15	ул. Балтийская, д №8- 10 (гаражи)	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013	0,00	0,00											#ДЕЛО!	
16	ул. Матросова около Дома офицеров	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013	0,00	0,00											#ДЕЛО!	
17	пер. Павлова	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013	0,00	0,00											#ДЕЛО!	
Итого по разделу 4						400,00	400,00	0,00	400,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Раздел 5 "Приобретение и установка скамеек и малых архитектурных форм"																			
1		кол-во (шт.)				0,00	0,00						0,00	0,00				#ДЕЛО!	
Итого по разделу 5						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	
Раздел 6 "Ремонт зданий (в т.ч. фасадов)"																			
1		здание (ед.) / площадь (кв.м) / подъезды (шт)				0,00	0,00						0,00	0,00				#ДЕЛО!	
Итого по разделу 6						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	
Раздел 7 "Комплексное обустройство центральной части населенного пункта и мест отдыха жителей"																			
1		кол-во шт / кв.м / п.м				0,00	0,00						0,00	0,00				#ДЕЛО!	
Итого по разделу 7						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	
Раздел 8 "Иные мероприятия"																			
1		п.м / ед / кв.м / шт.				0,00	0,00						0,00	0,00				#ДЕЛО!	
Итого по разделу 8						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	
ИТОГО						3 777,00	3 777,00	1 500,00	2 277,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* наименование мероприятия записывается в одну ячейку

Примечание: данные в колонках 7, 8, 15, 16 и 20 не заполняются, расчёт ведется автоматически по формулам
данные в колонках 2-6 и 9-11 заполняются в соответствии с утвержденной муниципальной Программой конкретных дел
данные в колонках 12-14, 17-19 и 21 заполняются в соответствии с фактом выполненных работ на дату отчёта по Программе

И.о. главы администрации
муниципального образования
Гусевское городское поселение

подпись

Клименко Елена Александровна

Фамилия Имя Отчество

Ответственный за реализацию Программы конкретных дел
на территории муниципального образования
Гусевское городское поселение

подпись

Козьяков Владимир Владимирович

Фамилия Имя Отчество

Составитель отчета

Лебедева Людмила Викторовна

Фамилия Имя Отчество

8 (40143) 3-61-09

конт. телефон с кодом города