

о реализации мероприятий в рамках муниципальной Программы конкретных дел по благоустройству территории на

01.09.2013

дата отчета

Очередной отчёт о выполнении мероприятий ПКД размещен 10.09.2013 на сайте администрации МО

дата размещения

Гусевское городское поселение

наименование муниципального образования

Общий объем средств по Программе конкретных дел, из них:

7 538,00 тыс. рублей

Объём средств, в том числе:

7 454,60 тыс. рублей

объём средств областного бюджета (направлено по постановлению Правительства Калининградской области от XX.XX.XXXX № XX):

1 500,00 тыс. рублей

объём средств местного бюджета:

5 954,60 тыс. рублей

Объём внебюджетных средств:

83,40 тыс. рублей

Общее количество мероприятий:

41 единиц

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено									По факту выполнено								Примечание (результаты работ по исполнению мероприятия)	
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей					Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей						%% выполнения
				Начало	Оконч.	Всего, включая внебюдж. источн.	Всего, в том числе	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, включая внебюдж. источн.	Всего, в том числе	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюдж. источники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Раздел 1 "Освещение"																				
1	ул. Красноармейская	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)	1050/26	10.07.2013	30.08.2013	777,40	777,40	544,20	233,20		1050/26	03.07.2013	09.09.2013	76,90	76,90		76,90		9,89	Работы выполнены в полном объеме. Финансирование за счет средств областного бюджета проведено 09.09.2013г.
2	пос. Жаворонково	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)	552/12	10.07.2013	30.08.2013	187,00	187,00		187,00			03.07.2013		0,00	0,00				0,00	Работы выполнены в полном объеме. финансирование будет произведено после подписания актов технических условий на подключение
3	просп. Ленина, ул. Вокзальная	кол-во опор/ светильников	4 / 4	10.08.2013	01.10.2013	80,00	80,00		80,00			30.07.2013		29,60	29,60		29,60		37,00	Заключен Договор на поставку осветительных опор.
4	п. Липово, ул. Колхозная	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)	150/5	01.05.2013	10.07.2013	30,00	30,00		30,00			01.05.2013		0,00	0,00				0,00	Работы выполнены в полном объеме. Финансирование будет произведено после подписания актов вып. работ.
Итого по разделу 1						1 074,40	1 074,40	544,20	530,20	0,00				106,50	106,50	0,00	106,50	0,00	9,91	
Раздел 2 "Строительство и ремонт тротуаров, ямочный ремонт дорог"																				
Ямочный ремонт дорог																				
1	ул. Луговая	кв.м	281,68	10.07.2013	10.09.2013	346,10	346,10	250,0	96,1			13.08.2013		0,00	0,00				0,00	Работы выполнены в полном объеме.
2	ул. Гагарина	кв.м	295,8	10.07.2013	10.09.2013	363,40	363,40	250,0	113,4			16.07.2013		113,40	113,40		113,40		31,21	Работы выполнены в полном объеме. Финансирование за счет средств муниципального бюджета будет произведено после подписания актов вып. работ. Средства областного бюджета еще не поступили.
3	пер. Павлова	кв.м	52,5	10.07.2013	10.09.2013	42,10	42,10		42,10			13.08.2013		0,00	0,00				0,00	Объявлен аукцион на выполнение работ 19.07.2013г. Ожидаемый срок заключения контракта 16-19 августа 2013г.
4	ул. Артиллерийская	кв.м	182,5	10.04.2013	01.10.2013	395,20	395,20		395,2					0,00	0,00				0,00	Сметы разработаны и находятся на проверке в ГАУ КО РЦС.
5	ул. Красноармейская (от ул. Победы до ул. Ульяновых)	кв.м	93,7	25.04.2013	07.05.2013	83,40	0,00			83,40		06.05.2013	08.05.2013	83,40	0,00			83,40	100,00	Работы выполнены в полном объеме за счет внебюджетных источников финансирования (ОАО "Тусевский "Райавтодор")
6	ул. Красноармейская (от ул. Ульяновых до ул. Малахова)	кв.м	98	11.04.2013	29.05.2013	79,80	79,80		79,8			11.04.2013	29.06.2013	79,80	79,80		79,80		100,00	Работы выполнены в полном объеме и профинансированы.
7	перекресток улицы Малахова - Красноармейская (стоянка школьных автобусов)	кв.м	243	10.04.2013	01.10.2013	194,10	194,10		194,1			16.07.2013		86,60	86,60		86,60		44,62	Работы выполнены в полном объеме. Финансирование за счет средств муниципального бюджета будет произведено после подписания актов вып. работ.
8	ул. Советская	кв.м	409,3	10.06.2013	01.09.2013	326,90	326,90	200,0	126,9			10.06.2013		126,90	126,90		126,90		38,82	Работы выполнены в полном объеме. Финансирование будет проведено после выделения средств из областного бюджета.
9	ул. Железнодорожная (от ул. Ульяновых до ул. Победы)	кв.м	46,3	01.04.2013	29.05.2013	37,70	37,70		37,7			29.03.2013	29.05.2013	37,70	37,70		37,70		100,00	Работы выполнены в полном объеме и профинансированы.
10	пер. Сосновый	кв.м	178,2	10.07.2013	20.08.2013	142,30	142,30		142,30			12.08.2013		0,00	0,00				0,00	Состоялся аукцион на выполнение работ 29.07.2013г. Ожидаемый срок заключения контракта 9 августа 2013г.
11	ул. Победы (включая карманы для заездов автобусов)	кв.м	789	10.06.2013	11.06.2013	499,70	499,70		499,7			08.05.2013	11.06.2013	499,00	499,00		499,70		99,86	Работы выполнены в полном объеме. Экономия в результате проведения запроса котировок цен в сумме 700 руб.
12	ул. Октябрьская	кв.м	489,3	10.04.2013	01.10.2013	398,60	398,60		398,6			16.07.2013		0,00	0,00				0,00	Работы выполнены в полном объеме. Финансирование будет произведено после подписания актов вып. работ.
13	ул. Матросова	кв.м	689,2	10.04.2013	01.10.2013	561,50	561,50	255,8	305,7			16.07.2013		0,00	0,00				0,00	Работы выполнены в полном объеме. Финансирование за счет средств муниципального бюджета будет произведено после подписания актов вып. работ. Средства областного бюджета еще не поступили.
14	ул. Школьная (мост через р. Писса до въезда на тер. ФОКа)	кв.м	155	10.06.2013	01.09.2013	147,00	147,00		147,0			10.06.2013	25.07.2013	147,00	147,00		147,00		100,00	Работы выполнены в полном объеме.
15	ул. Тимирязева	кв.м	449,5	10.06.2013	01.09.2013	470,80	470,80		470,8			10.06.2013	01.07.2013	470,80	470,80		470,80		100,00	Работы выполнены в полном объеме и профинансированы.

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено									По факту выполнено							Примечание (результаты работ по исполнению мероприятия)						
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей				Внебюдж. источники	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей					Внебюдж. источники	%% выполнения				
				Начало	Оконч.	Всего, включая внебюдж. источн.	Всего, в том числе	Областной бюджет	Местный бюджет			Начало	Оконч.	Всего, включая внебюдж. источн.	Всего, в том числе	Областной бюджет	Местный бюджет							
16	ул. Менделеева 2, 2а, 4	кв.м	1372,5	15.07.2013	15.09.2013		759,00	759,00		759,0										0,00	Объявлен аукцион на выполнение работ 19.07.2013г. Ожидаемый срок заключения контракта 16-19 августа 2013г.			
17	Создание искусственной неровности на пос. Ленина	кол-во	4	10.01.2013	01.10.2013		360,00	360,00		360,00									293,00	293,00	293,00	81,39	Работы выполнены в полном объеме. Произведено частичное финансирование в размере 293 тыс. руб. Окончательный расчет будет проведен после предоставления актов выполненных работ.	
18	Создание искусственной неровности по ул. Московская	кол-во	2	10.07.2013	25.08.2013		211,00	211,00		211,00									0,00	0,00		0,00	Составлены локальные сметы. Готовится документация для проведения запроса котировок цен.	
Итого по разделу 2							5 418,60	5 335,20		955,80									1 937,60	1 854,20	0,00	1 854,90	83,40	35,75831396
Раздел 3 "Обустройство детской/спортивной игровой площадки"																								
1	Пр-т Ленина, 43	площ (шт) / элементы (шт)	1/4	01.05.2013	01.08.2013		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00			12.08.2013					0,00	0,00			0,00	Заключен контракт на поставку детской площадки
2	Пр-т Ленина, 3	площ (шт) / элементы (шт)	1/4	01.05.2013	01.08.2013		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00			01.08.2013					91,80	91,80		91,80	91,80	Работы выполнены в полном объеме.
Итого по разделу 3							200,00	200,00		0,00									91,80	91,80	0,00	91,80	0,00	45,9
Раздел 4 "Обустройство мест для сбора ТБО"																								
Ремонт контейнерных площадок :							845,00	845,00	0,00	845,00	0,00			02.09.2013					0,00	0,00			0,00	Заключен контракт на выполнение работ 02.09.2013г. По результатам проведения аукциона сумма контракта составила 824,9 тыс. руб. Работы ведутся.
1	ул. Менделеева, 4	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013		0,00	0,00											0,00	0,00			#ДЕЛО!	
2	ул. Школьная, 8	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013		0,00	0,00											0,00	0,00			#ДЕЛО!	
3	ул. Профсоюзная, 2	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013		0,00	0,00											0,00	0,00			#ДЕЛО!	
4	ул. Баумана	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013		0,00	0,00											0,00	0,00			#ДЕЛО!	
5	пос. Бряниское, ул. Садовая, 19	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013		0,00	0,00											0,00	0,00			#ДЕЛО!	
6	пос. Липово, ул. Набережная, 13	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013		0,00	0,00											0,00	0,00			#ДЕЛО!	
7	ул. Суворова,8	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013		0,00	0,00											0,00	0,00			#ДЕЛО!	
8	ул. Мухомольная	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013		0,00	0,00											0,00	0,00			#ДЕЛО!	
9	пр. Ленина,64	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013		0,00	0,00											0,00	0,00			#ДЕЛО!	
10	ул. Морская,3	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013		0,00	0,00											0,00	0,00			#ДЕЛО!	
11	ул. Победы (напротив дома № 38)	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013		0,00	0,00											0,00	0,00			#ДЕЛО!	
12	ул. Ю. Смирнова	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013		0,00	0,00											0,00	0,00			#ДЕЛО!	
13	ул. Балтийская, д № 4 - 6	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013		0,00	0,00											0,00	0,00			#ДЕЛО!	
14	ул. Балтийская, д № 10 - 12	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013		0,00	0,00											0,00	0,00			#ДЕЛО!	
15	ул. Балтийская, д № 8- 10 (гаражи)	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013		0,00	0,00											0,00	0,00			#ДЕЛО!	
16	ул. Матросова около Дома офицеров	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013		0,00	0,00											0,00	0,00			#ДЕЛО!	
17	пер. Павлова	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013		0,00	0,00											0,00	0,00			#ДЕЛО!	
Итого по разделу 4							845,00	845,00		0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Раздел 5 "Приобретение и установка скамеек и малых архитектурных форм"																								
1		кол-во (шт.)					0,00	0,00											0,00	0,00			#ДЕЛО!	
Итого по разделу 5							0,00	0,00		0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Раздел 6 "Ремонт зданий (в т.ч. фасадов)"																								
1		здание (ед.) / площадь (кв.м) / подъезды (шт)					0,00	0,00											0,00	0,00			#ДЕЛО!	
Итого по разделу 6							0,00	0,00		0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Раздел 7 "Комплексное обустройство центральной части населенного пункта и мест отдыха жителей"																								
1		кол-во шт / кв.м / п.м					0,00	0,00											0,00	0,00			#ДЕЛО!	
Итого по разделу 7							0,00	0,00		0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Раздел 8 "Иные мероприятия"																								
1		п.м / ед. / кв.м / шт.					0,00	0,00											0,00	0,00			#ДЕЛО!	
Итого по разделу 8							0,00	0,00		0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
ИТОГО							7 538,00	7 454,60		1 500,00									2 135,90	2 052,50	0,00	2 053,20	83,40	28,34

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено								По факту выполнено							Примечание (результаты работ по исполнению мероприятия)		
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей				Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей					Внебюдж. источники	%% выполнения
				Начало	Оконч.	Всего, включая внебюдж. источн.	Всего, в том числе	Областной бюджет	Местный бюджет		Внебюдж. источники	Начало	Оконч.	Всего, включая внебюдж. источн.	Всего, в том числе	Областной бюджет			

* наименование мероприятия записывается в одну ячейку

Примечание: данные в колонках 7, 8, 15, 16 и 20 не заполняются, расчёт ведется автоматически по формулам
данные в колонках 2-6 и 9-11 заполняются в соответствии с утвержденной муниципальной Программой конкретных дел
данные в колонках 12-14, 17-19 и 21 заполняются в соответствии с фактом выполненных работ на дату отчёта по Программе

**И.о. главы администрации
муниципального образования
Гусевское городское поселение**

подпись

Клименко Елена Александровна
Фамилия Имя Отчество

**Ответственный за реализацию Программы конкретных дел
на территории муниципального образования
Гусевское городское поселение**

подпись

Ергемлидзе Шота Джемалович
Фамилия Имя Отчество

**Составитель отчета
Лебедева Людмила Викторовна**
Фамилия Имя Отчество

8 (40143) 3-61-09
конт. телефон с кодом города