

о реализации мероприятий в рамках муниципальной Программы конкретных дел по благоустройству территории на

01.10.2013

дата отчета

Очередной отчёт о выполнении мероприятий ПКД размещен 10.10.2013 на сайте администрации МО

дата размещения

Гусевское городское поселение

наименование муниципального образования

Общий объем средств по Программе конкретных дел, из них:

Объём средств, в том числе:

объем средств областного бюджета (направлено по постановлению Правительства Калининградской области от XX.XX.XXXX № XX):

объем средств местного бюджета:

Объем внебюджетных средств:

7 538,00 тыс. рублей

7 454,60 тыс. рублей

1 500,00 тыс. рублей

5 954,60 тыс. рублей

83,40 тыс. рублей

Общее количество мероприятий:

41 единиц

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено									По факту выполнено									Примечание (результаты работ по исполнению мероприятия)
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей					Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей					%% выполнения	
				Начало	Оконч.	Всего, включая внебюдж. источн.	Всего, в том числе	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, включая внебюдж. источн.	Всего, в том числе	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюдж. источники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>Раздел 1 "Освещение"</b>																				
1	ул. Красноармейская	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)	1050/26	10.07.2013	30.08.2013	777,40	777,40	544,20	233,20		1050/26	03.07.2013	09.09.2013	621,09	621,09	544,19	76,90		79,89	Работы выполнены в полном объеме и профинансированы. Произошла экономия по объекту в результате проведения аукциона. Стоимость по актам вып. работ составила 621,09 тыс. руб.
2	пос. Жаворонково	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)	552/12	10.07.2013	30.08.2013	187,00	187,00		187,00			03.07.2013	04.10.2013	147,70	147,70		147,70		78,98	Работы выполнены в полном объеме и профинансированы. Произошла экономия по объекту в результате проведения аукциона. Стоимость по актам вып. работ составила 147,7 тыс. руб.
3	просп. Ленина, ул. Вокзальная	кол-во опор/ светильников	4 / 4	10.08.2013	01.10.2013	80,00	80,00		80,00			30.07.2013	08.10.2013	98,50	98,50		98,50		123,13	Работы выполнены в полном объеме и профинансированы.
4	п. Липово, ул. Колхозная	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)	150/5	01.05.2013	10.07.2013	30,00	30,00		30,00			01.05.2013	04.10.2013	30,00	30,00		30,00		100,00	Работы выполнены в полном объеме и профинансированы.
<b>Итого по разделу 1</b>						<b>1 074,40</b>	<b>1 074,40</b>	<b>544,20</b>	<b>530,20</b>	<b>0,00</b>				<b>867,29</b>	<b>867,29</b>	<b>544,19</b>	<b>353,10</b>	<b>0,00</b>	<b>80,72</b>	
<b>Раздел 2 "Строительство и ремонт тротуаров, ямочный ремонт дорог"</b>																				
<b>Ямочный ремонт дорог</b>																				
1	ул. Луговая	кв.м	281,68	10.07.2013	10.09.2013														0,00	Работы выполнены в полном объеме, не профинансированы. Средства областного бюджета по состоянию на 01.10.2013 г. не поступали.
2	ул. Гагарина	кв.м	295,8	10.07.2013	10.09.2013														31,21	Работы выполнены в полном объеме. Финансирование за счет средств муниципального бюджета произведено в полном объеме. Средства областного бюджета по состоянию на 01.10.2013 г. не поступали.
3	пер. Павлова	кв.м	52,5	10.07.2013	10.09.2013														0,00	Работы выполнены в полном объеме, не профинансированы.
4	ул. Артиллерийская	кв.м	182,5	10.04.2013	01.10.2013														0,00	Сметы разработаны и находятся на проверке в ГАУ КО РЦС.
5	ул. Красноармейская (от ул. Победы до ул. Уляновых)	кв.м	93,7	25.04.2013	07.05.2013														100,00	Работы выполнены в полном объеме за счет внебюджетных источников финансирования (ОАО "Тусевский "Райавтодор")
6	ул. Красноармейская (от ул. Уляновых до ул. Малахова)	кв.м	98	11.04.2013	29.05.2013														100,00	Работы выполнены в полном объеме и профинансированы.
7	перекресток улиц Малахова - Красноармейская (стоянка школьных автобусов)	кв.м	243	10.04.2013	01.10.2013														44,62	Работы выполнены в полном объеме, частично профинансированы за счет средств местного бюджета.
8	ул. Советская	кв.м	409,3	10.06.2013	01.09.2013														38,82	Работы выполнены в полном объеме. Финансирование за счет средств муниципального бюджета произведено в полном объеме. Средства областного бюджета по состоянию на 01.10.2013 г. не поступали.
9	ул. Железнодорожная (от ул. Уляновых до ул. Победы)	кв.м	46,3	01.04.2013	29.05.2013														100,00	Работы выполнены в полном объеме и профинансированы.
10	пер. Сосновый	кв.м	178,2	10.07.2013	20.08.2013														0,00	Работы выполнены в полном объеме, не профинансированы.
11	ул. Победы (включая карманы для заездов автобусов)	кв.м	789	10.06.2013	11.06.2013														99,86	Работы выполнены и профинансированы в полном объеме. Экономия в результате проведения запроса котировок цен в сумме 700 руб.
12	ул. Октябрьская	кв.м	489,3	10.04.2013	01.10.2013														0,00	Работы выполнены в полном объеме, не профинансированы.
13	ул. Матросова	кв.м	689,2	10.04.2013	01.10.2013														0,00	Работы выполнены в полном объеме, не профинансированы. Средства областного бюджета по состоянию на 01.10.2013 г. не поступали.

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено									По факту выполнено							Примечание (результаты работ по исполнению мероприятия)			
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей					Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей					%% выполнения		
				Начало	Оконч.	Всего, включая внебюдж. источн.	Всего, в том числе	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, включая внебюдж. источн.	Всего, в том числе	Областной бюджет	Местный бюджет			Внебюдж. источники	
14	ул. Школьная (мост через р. Писа до въезда на тер. ФОКА)	кв.м	155	10.06.2013	01.09.2013	147,00	147,00		147,0			10.06.2013	25.07.2013	147,00	147,00		147,00		100,00	Работы выполнены в полном объеме и профинансированы.	
15	ул. Тимирязева	кв.м	449,5	10.06.2013	01.09.2013	470,80	470,80		470,8			10.06.2013	01.07.2013	470,80	470,80		470,80		100,00	Работы выполнены в полном объеме и профинансированы.	
16	ул. Менделеева 2, 2а, 4	кв.м	1372,5	15.07.2013	15.09.2013	759,00	759,00		759,0			13.08.2013		0,00	0,00				0,00	Работы выполнены в полном объеме, не профинансированы.	
17	Создание искусственной неровности на пос. Ленина	кол-во	4	10.01.2013	01.10.2013	360,00	360,00		360,00			10.01.2013		295,00	295,00		295,00		81,94	Работы выполнены в полном объеме. Произведено частичное финансирование в размере 295 тыс. руб.	
18	Создание искусственной неровности по ул. Московская	кол-во	2	10.07.2013	25.08.2013	211,00	211,00		211,00			19.09.2013		0,00	0,00				0,00	Проведен запрос котировок цен. Заключен контракт 19.09.2013г. на сумму 180 тыс.руб. Работы ведутся.	
<b>Итого по разделу 2</b>						<b>5 418,60</b>	<b>5 335,20</b>	<b>955,80</b>	<b>4 379,40</b>	<b>83,40</b>				<b>1 939,60</b>	<b>1 856,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 856,20</b>	<b>83,40</b>	<b>35,79522386</b>		
<b>Раздел 3 "Обустройство детской/спортивной игровой площадки"</b>																					
1	Пр-т Ленина, 43	площ (шт) / элементы (шт)	1/4	01.05.2013	01.08.2013	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00		12.08.2013	04.10.2013	116,30	116,30		116,30		116,30	Работы выполнены в полном объеме и профинансированы.	
2	Пр-т Ленина, 3	площ (шт) / элементы (шт)	1/4	01.05.2013	01.08.2013	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00		01.08.2013	27.08.2013	91,80	91,80		91,80		91,80	Работы выполнены в полном объеме и профинансированы.	
<b>Итого по разделу 3</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>				<b>208,10</b>	<b>208,10</b>	<b>0,00</b>	<b>208,10</b>	<b>0,00</b>	<b>104,05</b>		
<b>Раздел 4 "Обустройство мест для сбора ТБО"</b>																					
<b>Ремонт контейнерных площадок :</b>						845,00	845,00	0,00	845,00	0,00		02.09.2013		0,00	0,00				0,00	Заключен контракт на выполнение работ 02.09.2013г. По результатам проведения аукциона сумма контракта составила 824,9 тыс. руб. Работы ведутся.	
1	ул. Менделеева, 4	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013	0,00	0,00							0,00	0,00				#ДЕЛО!		
2	ул. Школьная, 8	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013	0,00	0,00							0,00	0,00				#ДЕЛО!		
3	ул. Профсоюзная, 2	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013	0,00	0,00							0,00	0,00				#ДЕЛО!		
4	ул. Баумана	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013	0,00	0,00							0,00	0,00				#ДЕЛО!		
5	пос. Брянское, ул. Садовая, 19	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013	0,00	0,00							0,00	0,00				#ДЕЛО!		
6	пос. Липово, ул. Набережная, 13	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013	0,00	0,00							0,00	0,00				#ДЕЛО!		
7	ул. Суворова, 8	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013	0,00	0,00							0,00	0,00				#ДЕЛО!		
8	ул. Мукомольная	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013	0,00	0,00							0,00	0,00				#ДЕЛО!		
9	пр. Ленина, 64	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013	0,00	0,00							0,00	0,00				#ДЕЛО!		
10	ул. Морская, 3	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013	0,00	0,00							0,00	0,00				#ДЕЛО!		
11	ул. Победы (напротив дома № 38)	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013	0,00	0,00							0,00	0,00				#ДЕЛО!		
12	ул. Ю. Смирнова	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013	0,00	0,00							0,00	0,00				#ДЕЛО!		
13	ул. Балтийская, д № 4 - 6	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013	0,00	0,00							0,00	0,00				#ДЕЛО!		
14	ул. Балтийская, д № 10 - 12	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013	0,00	0,00							0,00	0,00				#ДЕЛО!		
15	ул. Балтийская, д № 8- 10 (гаражи)	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013	0,00	0,00							0,00	0,00				#ДЕЛО!		
16	ул. Матросова около Дома офицеров	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013	0,00	0,00							0,00	0,00				#ДЕЛО!		
17	пер. Павлова	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)		01.04.2013	01.06.2013	0,00	0,00							0,00	0,00				#ДЕЛО!		
<b>Итого по разделу 4</b>						<b>845,00</b>	<b>845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>Раздел 5 "Приобретение и установка скамеек и малых архитектурных форм"</b>																					
1		кол-во (шт.)				0,00	0,00							0,00	0,00				#ДЕЛО!		
<b>Итого по разделу 5</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	
<b>Раздел 6 "Ремонт зданий (в т.ч. фасадов)"</b>																					
1		здание (ед.) / площадь (кв.м) / подъезды (шт)				0,00	0,00							0,00	0,00				#ДЕЛО!		
<b>Итого по разделу 6</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	
<b>Раздел 7 "Комплексное обустройство центральной части населенного пункта и мест отдыха жителей"</b>																					
1		кол-во шт. / кв.м / п.м				0,00	0,00							0,00	0,00				#ДЕЛО!		
<b>Итого по разделу 7</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	
<b>Раздел 8 "Иные мероприятия"</b>																					
1		п.м / ед. / кв.м / шт.				0,00	0,00							0,00	0,00				#ДЕЛО!		
<b>Итого по разделу 8</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	
<b>ИТОГО</b>						<b>7 538,00</b>	<b>7 454,60</b>	<b>1 500,00</b>	<b>5 954,60</b>	<b>83,40</b>				<b>3 014,99</b>	<b>2 931,59</b>	<b>544,19</b>	<b>2 417,40</b>	<b>83,40</b>	<b>40,00</b>		

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено								По факту выполнено							Примечание (результаты работ по исполнению мероприятия)	
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей				Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей					%%% выполнения
				Начало	Оконч.	Всего, включая внебюдж. источн.	Всего, в том числе	Областной бюджет	Местный бюджет		Внебюдж. источники	Начало	Оконч.	Всего, включая внебюдж. источн.	Всего, в том числе	Областной бюджет		

\* наименование мероприятия записывается в одну ячейку

**Примечание:** данные в колонках 7, 8, 15, 16 и 20 не заполняются, расчёт ведется автоматически по формулам  
данные в колонках 2-6 и 9-11 заполняются в соответствии с утвержденной муниципальной Программой конкретных дел  
данные в колонках 12-14, 17-19 и 21 заполняются в соответствии с фактом выполненных работ на дату отчёта по Программе

**И.о. главы администрации  
муниципального образования**

**Гусевское городское поселение**

подпись

**Клименко Елена Александровна**

Фамилия Имя Отчество

**Ответственный за реализацию Программы конкретных дел  
на территории муниципального образования**

**Гусевское городское поселение**

подпись

**Ергемлидзе Шота Джемалович**

Фамилия Имя Отчество

**Составитель отчета**

**Лебедева Людмила Викторовна**

Фамилия Имя Отчество

**8 (40143) 3-61-09**

конт. телефон с кодом города