

о реализации мероприятий в рамках муниципальной Программы конкретных дел по благоустройству территории на

06.11.2012г

дата отчета

Очередной отчет о выполнении мероприятий ПКД размещен 08.11.2012 на сайте администрации МО

дата размещения

"Михайловское сельское поселение"

наименование муниципального образования

<http://www.admgusev.ru/power/selpos/mihailovka/pkd/index.php>

Общий объем мероприятий Программы конкретных дел, из них:

1 435,00 тыс. рублей

Объем средств из местного бюджета, в том числе:

1 435,00 тыс. рублей

объем дотаций из средств областного бюджета по постановлению Правительства Калининградской области от 06.02.2012г. № 40

1 000,00 тыс. рублей

Объем внебюджетных средств

тыс. рублей

| № | Наименование мероприятия | По Программе предусмотрено | | | | | | | По факту выполнено | | | | | | Результаты работ по исполнению мероприятия | |
|--|--|--|-----------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|------------|---|----------------|--------------|--|--|
| | | Ед. изм. | Количество единиц измерения | Сроки выполнения работ | | Объем финансирования, тыс. рублей | | | Количество единиц измерения | Сроки выполнения работ | | Объем привлеченных средств, тыс. рублей | | % выполнения | | |
| | | | | Начало | Оконч. | Всего, в т.ч | Местный бюджет | Внебюдж. источники | | Начало | Оконч. | Всего, в т.ч | Местный бюджет | | | Внебюдж. источники |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| Раздел 1 "Освещение" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт системы освещения в пос. Поддубы | протяженность (п.м) / количество светоточек (шт) | 1326/42 | 25.10.2012 | 30.11.2012 | 300,00 | 300,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 30.10.2012 г. объявлен повторный аукцион (первый не состоялся по причине отсутствия заявок). Предварительные сроки заключения контракта 19.11.2012г. Планируемые сроки выполнения объекта 15.12.2012г. Изменения в ПКД в части изменения сроков выполнения будут внесены Решением Советов депутатов 20.11.2012г. |
| 2 | Строительство системы освещения п. Михайлово | протяженность (п.м) / количество светоточек (шт) | 1320/35 | 25.10.2012 | 30.11.2012 | 300,00 | 300,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 30.10.2012 г. объявлен повторный аукцион (первый не состоялся по причине отсутствия заявок). Предварительные сроки заключения контракта 19.11.2012г. Планируемые сроки выполнения объекта 15.12.2012г. Изменения в ПКД в части изменения сроков выполнения будут внесены Решением Советов депутатов 20.11.2012г. |
| 3 | Ремонт системы освещения в пос. Приозерное | протяженность (п.м) / количество светоточек (шт) | 600/15 | 25.10.2012 | 30.11.2012 | 150,00 | 150,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 30.10.2012 г. объявлен повторный аукцион (первый не состоялся по причине отсутствия заявок). Предварительные сроки заключения контракта 19.11.2012г. Планируемые сроки выполнения объекта 15.12.2012г. Изменения в ПКД в части изменения сроков выполнения будут внесены Решением Советов депутатов 20.11.2012г. |
| Итого по разделу 1 | | | | | | 750,00 | 750,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Раздел 4 "Обустройство мест для сбора ТБО" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение и установка контейнеров в п. Приозерное, ул. Брянская | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | 2 конт. | 15.04.2012 | 25.04.2012 | 10,00 | 10,00 | | | 2 конт. | 15.04.2012 | 25.04.2012 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 2 | Приобретение и установка контейнеров в п. Покровское | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | 3 конт. | 15.04.2012 | 25.04.2012 | 15,00 | 15,00 | | | 3 конт. | 15.04.2012 | 25.04.2012 | 15,00 | 15,00 | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 3 | Приобретение и установка контейнеров в п. Краснополье, ул. Центральная | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | 4 конт. | 15.04.2012 | 25.04.2012 | 20,00 | 20,00 | | | 4 конт. | 15.04.2012 | 25.04.2012 | 20,00 | 20,00 | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| Итого по разделу 4 | | | | | | 45,00 | 45,00 | 0,00 | | | | | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 100 |
| Раздел 5 "Приобретение и установка скамей и малых архитектурных форм" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Установка скамей в п. Михайлово, ул. Центральная, 41 | кол-во (шт.) | 4 | 03.04.2012 | 20.04.2012 | 24,00 | 24,00 | | | 4 | 03.04.2012 | 20.04.2012 | 24,00 | 24,00 | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 2 | Установка урн в п. Михайлово | кол-во (шт.) | 3 | 01.04.2012 | 25.04.2012 | 6,00 | 6,00 | | | 3 | 01.04.2012 | 25.04.2012 | 6,00 | 6,00 | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| Итого по разделу 5 | | | | | | 30,00 | 30,00 | 0,00 | | | | | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 100 |
| Раздел 8 "Иные мероприятия" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка и очистка скважины в п. Приозерное | п.м / ед / кв.м / шт. | 1 | 01.03.2012 | 15.03.2012 | 59,99 | 59,99 | | | 1 | 01.03.2012 | 15.03.2012 | 59,99 | 59,99 | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 2 | Промывка и очистка скважины в п. Лермонтово | п.м / ед / кв.м / шт. | 1 | 31.05.2012 | 20.07.2012 | 55,30 | 55,30 | | | 1 | 31.05.2012 | 20.07.2012 | 55,30 | 55,30 | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 3 | Промывка и очистка скважины в п. Капскийское | п.м / ед / кв.м / шт. | 1 | 31.05.2012 | 20.07.2012 | 60,00 | 60,00 | | | 1 | 31.05.2012 | 20.07.2012 | 60,00 | 60,00 | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |

| № | Наименование мероприятия | По Программе предусмотрено | | | | | | | По факту выполнено | | | | | | Результаты работ по исполнению мероприятия | |
|---------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|------------|---|----------------|--------------------|--|--|
| | | Ед. изм. | Количество единиц измерения | Сроки выполнения работ | | Объем финансирования, тыс. рублей | | | Количество единиц измерения | Сроки выполнения работ | | Объем привлеченных средств, тыс. рублей | | | | %% выполнения |
| | | | | Начало | Оконч. | Всего, в т.ч. | Местный бюджет | Внебюдж. источники | | Начало | Оконч. | Всего, в т.ч. | Местный бюджет | Внебюдж. источники | | |
| 4 | Промывка и очистка скважины в п.Поддубы | п.м / ед / кв.м / шт. | 1 | 31.05.2012 | 20.07.2012 | 60,00 | 60,00 | | 1 | 31.05.2012 | 20.07.2012 | 60,00 | 60,00 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 5 | Промывка и очистка скважины в п.Михайлово | п.м / ед / кв.м / шт. | 1 | 31.05.2012 | 20.07.2012 | 60,00 | 60,00 | | 1 | 31.05.2012 | 20.07.2012 | 60,00 | 60,00 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 6 | Промывка и очистка скважины в п.Покровское | п.м / ед / кв.м / шт. | 1 | 31.05.2012 | 20.07.2012 | 60,00 | 60,00 | | 1 | 31.05.2012 | 20.07.2012 | 60,00 | 60,00 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 7 | Очистка башни п.Лермонгово | п.м / ед / кв.м / шт. | 1 | 31.05.2012 | 30.10.2012 | 20,00 | 20,00 | | 1 | 31.05.2012 | 19.10.2012 | 20,00 | 20,00 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. Изменения в ПКД в части изменения сроков выполнения будут внесены Решением Советов депутатов 20.11.2012г. |
| 8 | Очистка башни п.Каспийское | п.м / ед / кв.м / шт. | 1 | 31.05.2012 | 30.10.2012 | 20,00 | 20,00 | | 1 | 31.05.2012 | 19.10.2012 | 20,00 | 20,00 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. Изменения в ПКД в части изменения сроков выполнения будут внесены Решением Советов депутатов 20.11.2012г. |
| 9 | Очистка башни п.Краснополье | п.м / ед / кв.м / шт. | 1 | 31.05.2012 | 30.10.2012 | 20,00 | 20,00 | | 1 | 31.05.2012 | 19.10.2012 | 20,00 | 20,00 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. Изменения в ПКД в части изменения сроков выполнения будут внесены Решением Советов депутатов 20.11.2012г. |
| 10 | Очистка башни п.Михайлово | п.м / ед / кв.м / шт. | 1 | 31.05.2012 | 30.10.2012 | 20,00 | 20,00 | | 1 | 31.05.2012 | 19.10.2012 | 20,00 | 20,00 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. Изменения в ПКД в части изменения сроков выполнения будут внесены Решением Советов депутатов 20.11.2012г. |
| 11 | Очистка башни п.Покровское | п.м / ед / кв.м / шт. | 1 | 31.05.2012 | 30.10.2012 | 20,00 | 20,00 | | 1 | 31.05.2012 | 19.10.2012 | 20,00 | 20,00 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. Изменения в ПКД в части изменения сроков выполнения будут внесены Решением Советов депутатов 20.11.2012г. |
| 12 | Реконструкция скважины № 646 п.Михайлово | п.м / ед / кв.м / шт. | 1 | 31.05.2012 | 20.07.2012 | 148,20 | 148,20 | | 1 | 31.05.2012 | 20.07.2012 | 148,20 | 148,20 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| Итого по разделу 8 | | | | | | 603,49 | 603,49 | 0,00 | | | | 603,49 | 603,49 | 0,00 | 100,00 | |
| ИТОГО | | | | | | 1 428,49 | 1 428,49 | 0,00 | | | | 678,49 | 678,49 | 0,00 | 47,50 | |

* наименование мероприятия записывается в одну ячейку

Примечание: данные в колонках 7, 13 и 16 не заполняются, расчет ведется автоматически по формулам
данные в колонках 2-6 и 8-9 заполняются в соответствии с утвержденной муниципальной Программой конкретных дел
данные в колонках 10-12, 14-15 и 17 заполняются в соответствии с фактом выполненных работ на дату отчета по Программе

И.о.главы администрации
муниципального образования

"Михайловское сельское поселение"

подпись

Михайловский С.В.

Ф.И.О.

Ответственный за реализацию Программы конкретных дел
на территории муниципального образования

"Михайловское сельское поселение"

подпись

Михайловский С.В.

Ф.И.О.

Составитель отчета

Ефремова М.Г.

Ф.И.О.

8-401-43-9-77-21

конт. телефон с кодом города