

о реализации мероприятий в рамках муниципальной Программы конкретных дел по благоустройству территории на

01.12.2012г

дата отчета

Очередной отчет о выполнении мероприятий ПКД размещен 10.12.2012 на сайте администрации МО

дата размещения

"Михайловское сельское поселение"

наименование муниципального образования

<http://www.admgusev.ru/power/selpos/mihailovka/pkd/index.php>

Общий объем мероприятий Программы конкретных дел, из них:

1 435,00 тыс. рублей

Объем средств из местного бюджета, в том числе:

1 435,00 тыс. рублей

объем дотаций из средств областного бюджета по постановлению Правительства Калининградской области от 06.02.2012г. № 40

1 000,00 тыс. рублей

Объем внебюджетных средств

тыс. рублей

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено							По факту выполнено						Результаты работ по исполнению мероприятия		
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей			Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей				% выполнения	
				Начало	Оконч.	Всего, в т.ч.	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, в т.ч.	Местный бюджет	Внебюдж. источники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1 "Освещение"																	
1	Ремонт системы освещения в пос. Поддубы	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)	1326/42	25.10.2012	30.11.2012	300,00	300,00			23.11.2012			56,50	56,50		18,83	Работы ведутся. Произведен авансовый платеж в сумме 56,5 тыс. руб. Планируемые сроки выполнения объекта 20.12.2012г. Изменения в ПКД в части изменения сроков выполнения будут внесены Решением Советов депутатов 20.12.2012г.
2	Строительство системы освещения п.Михайлово	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)	1320/35	25.10.2012	30.11.2012	300,00	300,00			23.11.2012			62,50	62,50		20,83	Работы ведутся. Произведен авансовый платеж в сумме 56,5 тыс. руб. Планируемые сроки выполнения объекта 20.12.2012г. Изменения в ПКД в части изменения сроков выполнения будут внесены Решением Советов депутатов 20.12.2012г.
3	Ремонт системы освещения в пос. Приозерное	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)	600/15	25.10.2012	30.11.2012	150,00	150,00			23.11.2012			49,00	49,00		32,67	Работы ведутся. Произведен авансовый платеж в сумме 56,5 тыс. руб. Планируемые сроки выполнения объекта 20.12.2012г. Изменения в ПКД в части изменения сроков выполнения будут внесены Решением Советов депутатов 20.12.2012г.
Итого по разделу 1						750,00	750,00	0,00				168,00	168,00	0,00	22,4		
Раздел 4 "Обустройство мест для сбора ТБО"																	
1	Приобретение и установка контейнеров в п.Приозерное, ул.Брянская	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	2 конт.	15.04.2012	25.04.2012	10,00	10,00			2 конт.	15.04.2012	25.04.2012	10,00	10,00		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
2	Приобретение и установка контейнеров в п.Покровское	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	3 конт.	15.04.2012	25.04.2012	15,00	15,00			3 конт.	15.04.2012	25.04.2012	15,00	15,00		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
3	Приобретение и установка контейнеров в п.Краснополье, ул.Центральная	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	4 конт.	15.04.2012	25.04.2012	20,00	20,00			4 конт.	15.04.2012	25.04.2012	20,00	20,00		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
Итого по разделу 4						45,00	45,00	0,00					45,00	45,00	0,00	100	
Раздел 5 "Приобретение и установка скамей и малых архитектурных форм"																	
1	Установка скамей в п.Михайлово, ул.Центральная,41	кол-во (шт.)	4	03.04.2012	20.04.2012	24,00	24,00			4	03.04.2012	20.04.2012	24,00	24,00		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
2	Установка урн в п.Михайлово	кол-во (шт.)	3	01.04.2012	25.04.2012	6,00	6,00			3	01.04.2012	25.04.2012	6,00	6,00		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
Итого по разделу 5						30,00	30,00	0,00					30,00	30,00	0,00	100	
Раздел 8 "Иные мероприятия"																	
1	Промывка и очистка скважины в п.Приозерное	п.м / ед / кв.м / шт.	1	01.03.2012	15.03.2012	59,99	59,99			1	01.03.2012	15.03.2012	59,99	59,99		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
2	Промывка и очистка скважины в п.Лермонтово	п.м / ед / кв.м / шт.	1	31.05.2012	20.07.2012	55,30	55,30			1	31.05.2012	20.07.2012	55,30	55,30		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
3	Промывка и очистка скважины в п.Каспийское	п.м / ед / кв.м / шт.	1	31.05.2012	20.07.2012	60,00	60,00			1	31.05.2012	20.07.2012	60,00	60,00		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
4	Промывка и очистка скважины в п.Поддубы	п.м / ед / кв.м / шт.	1	31.05.2012	20.07.2012	60,00	60,00			1	31.05.2012	20.07.2012	60,00	60,00		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
5	Промывка и очистка скважины в п.Михайлово	п.м / ед / кв.м / шт.	1	31.05.2012	20.07.2012	60,00	60,00			1	31.05.2012	20.07.2012	60,00	60,00		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
6	Промывка и очистка скважины в п.Покровское	п.м / ед / кв.м / шт.	1	31.05.2012	20.07.2012	60,00	60,00			1	31.05.2012	20.07.2012	60,00	60,00		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено							По факту выполнено					Результаты работ по исполнению мероприятия		
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей			Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей			%% выполнения	
				Начало	Оконч.	Всего, в т.ч.	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, в т.ч.	Местный бюджет			Внебюдж. источники
7	Очистка башни п.Лермонгово	п.м / ед / кв.м / шт.	1	31.05.2012	30.10.2012	20,00	20,00		1	31.05.2012	19.10.2012	20,00	20,00		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен. Изменения в ПКД в части изменения сроков выполнения будут внесены Решением Советов депутатов 20.12.2012г.
8	Очистка башни п.Каспийское	п.м / ед / кв.м / шт.	1	31.05.2012	30.10.2012	20,00	20,00		1	31.05.2012	19.10.2012	20,00	20,00		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен. Изменения в ПКД в части изменения сроков выполнения будут внесены Решением Советов депутатов 20.12.2012г.
9	Очистка башни п.Краснополье	п.м / ед / кв.м / шт.	1	31.05.2012	30.10.2012	20,00	20,00		1	31.05.2012	19.10.2012	20,00	20,00		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен. Изменения в ПКД в части изменения сроков выполнения будут внесены Решением Советов депутатов 20.12.2012г.
10	Очистка башни п.Михайлово	п.м / ед / кв.м / шт.	1	31.05.2012	30.10.2012	20,00	20,00		1	31.05.2012	19.10.2012	20,00	20,00		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен. Изменения в ПКД в части изменения сроков выполнения будут внесены Решением Советов депутатов 20.12.2012г.
11	Очистка башни п.Покровское	п.м / ед / кв.м / шт.	1	31.05.2012	30.10.2012	20,00	20,00		1	31.05.2012	19.10.2012	20,00	20,00		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен. Изменения в ПКД в части изменения сроков выполнения будут внесены Решением Советов депутатов 20.12.2012г.
12	Реконструкция скважины № 646 п.Михайлово	п.м / ед / кв.м / шт.	1	31.05.2012	20.07.2012	148,20	148,20		1	31.05.2012	20.07.2012	148,20	148,20		100,00	Объект выполнен в полном объеме и оплачен.
Итого по разделу 8						603,49	603,49	0,00				603,49	603,49	0,00	100,00	
ИТОГО						1 428,49	1 428,49	0,00				846,49	846,49	0,00	59,26	

* наименование мероприятия записывается в одну ячейку

Примечание: данные в колонках 7, 13 и 16 не заполняются, расчет ведется автоматически по формулам
данные в колонках 2-6 и 8-9 заполняются в соответствии с утвержденной муниципальной Программой конкретных дел
данные в колонках 10-12, 14-15 и 17 заполняются в соответствии с фактом выполненных работ на дату отчета по Программе

И.о.главы администрации
муниципального образования

"Михайловское сельское поселение"

подпись

Михайловский С.В.

Ф.И.О.

Ответственный за реализацию Программы конкретных дел
на территории муниципального образования

"Михайловское сельское поселение"

подпись

Михайловский С.В.

Ф.И.О.

Составитель отчета

Ефремова М.Г.

Ф.И.О.

8-401-43-9-77-21

конт. телефон с кодом города