

о реализации мероприятий в рамках муниципальной Программы конкретных дел по благоустройству территории на

01.05.2013

дата отчета

Очередной отчёт о выполнении мероприятий ПКД размещен 13.05.2013 на сайте администрации МО

дата размещения

Михайловское сельское поселение

наименование муниципального образования

Общий объем средств по Программе конкретных дел, из них:

Объём средств, в том числе:

объем средств областного бюджета (направлено по постановлению Правительства Калининградской области от XX.XX.XXXX № XX):

объем средств местного бюджета:

Объем внебюджетных средств:

Общее количество мероприятий:

1 000,85 тыс. рублей

1 000,85 тыс. рублей

800,00 тыс. рублей

200,85 тыс. рублей

0,00 тыс. рублей

7 единиц

№	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Количество единиц измерения	По Программе предусмотрено							По факту выполнено							Примечание (результаты работ по исполнению мероприятия)		
				Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей					Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей					%% выполнения	
				Начало	Оконч.	Всего, включая внебюдж. источн.	Всего, в том числе	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, включая внебюдж. источн.	Всего, в том числе	Областной бюджет	Местный бюджет			Внебюдж. источники
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
<b>Раздел 1 "Освещение"</b>																				
1	Ремонт системы освещения в пос. Приозерное улица Центральная, улица Садовая II этап	протяженность трасс (п.м) / кол-во светоточек (шт.)	600/15	01.05.2013	15.05.2013	76,35	76,35	61,00	15,35	0,00				0,00	0,00				0,00	Сметы составлены и проверены в ГАУ КО "РЦС". Изменения по срокам начала работ и окончания будут внесены решением Совета депутатов до 20.05.2013г.
2	Ремонт системы освещения в пос. Михайлово улица Центральная II этап	протяженность трасс (п.м) / кол-во светоточек (шт.)	1400/18	15.05.2013	30.05.2013	134,50	134,50	107,00	27,50	0,00				0,00	0,00				0,00	Сметы составлены и проверены в ГАУ КО "РЦС". Изменения по срокам начала работ и окончания будут внесены решением Совета депутатов до 20.05.2013г.
3	Ремонт системы освещения в пос. Поддубы улица Новая, улица Молодежная	протяженность трасс (п.м) / кол-во светоточек (шт.)	1700/16	01.10.2013	30.10.2013	200,00	200,00	160,00	40,00	0,00				0,00	0,00				0,00	Сметы составлены и направлены на проверку в ГАУ КО "РЦС" с 07.05.2013
4	Ремонт системы освещения в пос. Лермонтово	протяженность трасс (п.м) / кол-во светоточек (шт.)	1500/14	01.11.2013	30.11.2013	200,00	200,00	160,00	40,00	0,00				0,00	0,00				0,00	Сметы составлены и направлены на проверку в ГАУ КО "РЦС" с 07.05.2013
<b>Итого по разделу 1</b>						<b>610,85</b>	<b>610,85</b>	<b>488,00</b>	<b>122,85</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Раздел 2 "Строительство и ремонт тротуаров, ямочный ремонт дорог"</b>																				
1	Ямочный ремонт дорог п.Поддубы улица Новая, Молодежная, Приозерная	кв.м	150	01.07.2013	01.09.2013	200,00	200,00	160,00	40,00	0,00				0,00	0,00				0,00	Сметы составлены и находятся на проверке в ГАУ КО "РЦС" с 23.05.2013
2	Очистка придорожных кюветов внутрипоселковых дорог п.Михайлово	кв.м	300	01.08.2013	15.10.2013	100,00	100,00	80,00	20,00	0,00				0,00	0,00				0,00	Сметы составлены и находятся на проверке в ГАУ КО "РЦС" с 23.05.2013
<b>Итого по разделу 2</b>						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>240,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Раздел 3 "Обустройство детской/спортивной игровой площадки"</b>																				
1		площ (шт) / элементы (шт)				0,00	0,00							0,00	0,00					#ДЕЛО!
<b>Итого по разделу 3</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛО!</b>
<b>Раздел 4 "Обустройство мест для сбора ТБО"</b>																				
1	Обустройство контейнерных площадок	кол-во пл-ок (ед.) / кол-во контейнерных площадок (шт.)	3	03.05.2013	15.05.2013	90,00	90,00	72,00	18,00	0,00				0,00	0,00				0,00	Сметы составлены и находятся на проверке в ГАУ КО "РЦС" с 07.05.2013
<b>Итого по разделу 4</b>						<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>72,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Раздел 5 "Приобретение и установка скамеек и малых архитектурных форм"</b>																				
1		кол-во (шт.)				0,00	0,00							0,00	0,00					#ДЕЛО!
<b>Итого по разделу 5</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛО!</b>
<b>Раздел 6 "Ремонт зданий (в т.ч. фасадов)"</b>																				
1		здание (ед.) / площадь (кв.м) / подъезды (шт)				0,00	0,00							0,00	0,00					#ДЕЛО!
<b>Итого по разделу 6</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛО!</b>
<b>Раздел 7 "Комплексное обустройство центральной части населенного пункта и мест отдыха жителей"</b>																				
1		кол-во шт / кв.м / п.м				0,00	0,00							0,00	0,00					#ДЕЛО!
<b>Итого по разделу 7</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛО!</b>
<b>Раздел 8 "Иные мероприятия"</b>																				
1		п.м / ед. / кв.м / шт.				0,00	0,00							0,00	0,00					#ДЕЛО!
<b>Итого по разделу 8</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛО!</b>
<b>ИТОГО</b>						<b>1 000,85</b>	<b>1 000,85</b>	<b>800,00</b>	<b>200,85</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено									По факту выполнено							Примечание (результаты работ по исполнению мероприятия)		
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей					Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей					%%% выполнения	
				Начало	Оконч.	Всего, включая внебюдж. источн.	Всего, в том числе	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, включая внебюдж. источн.	Всего, в том числе	Областной бюджет	Местный бюджет			Внебюдж. источники

\* наименование мероприятия записывается в одну ячейку

**Примечание:** данные в колонках 7, 8, 15, 16 и 20 не заполняются, расчёт ведется автоматически по формулам  
данные в колонках 2-6 и 9-11 заполняются в соответствии с утвержденной муниципальной Программой конкретных дел  
данные в колонках 12-14, 17-19 и 21 заполняются в соответствии с фактом выполненных работ на дату отчёта по Программе

Глава администрации

муниципального образования

Михайловское сельское поселение

подпись

Новиков Сергей Анатольевич

Фамилия Имя Отчество

Ответственный за реализацию Программы конкретных дел  
на территории муниципального образования

Михайловское сельское поселение

подпись

Новиков Сергей Анатольевич

Фамилия Имя Отчество

Составитель отчета

Ефремова Марина Григорьевна

Фамилия Имя Отчество

8(40143)97721

конт. телефон с кодом города