

о реализации мероприятий в рамках муниципальной Программы конкретных дел по благоустройству территории на

01.09.2013

дата отчета

Очередной отчёт о выполнении мероприятий ПКД размещен 10.09.2013 на сайте администрации МО

дата размещения

Михайловское сельское поселение

наименование муниципального образования

Общий объем средств по Программе конкретных дел, из них:

Объём средств, в том числе:

объем средств областного бюджета (направлено по постановлению Правительства Калининградской области от XX.XX.XXXX № XX):

объем средств местного бюджета:

Объем внебюджетных средств:

1 000,85 тыс. рублей

1 000,85 тыс. рублей

800,00 тыс. рублей

200,85 тыс. рублей

0,00 тыс. рублей

Общее количество мероприятий:

7 единиц

№	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Количество единиц измерения	По Программе предусмотрено							По факту выполнено							Примечание (результаты работ по исполнению мероприятия)		
				Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей					Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей					%% выполнения	
				Начало	Оконч.	Всего, включая внебюдж. источн.	Всего, в том числе	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, включая внебюдж. источн.	Всего, в том числе	Областной бюджет	Местный бюджет			Внебюдж. источники
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
<b>Раздел 1 "Освещение"</b>																				
1	Ремонт системы освещения в пос. Призерное улица Центральная, улица Садовая II этап	протяженность трасс (п.м) / кол-во светоточек (шт.)	600/15	20.07.2013	20.08.2013	76,35	76,35	61,00	15,35	0,00									0,00	Работы выполнены в полном объеме, финансирование будет произведено после подписания акта приема выполненных работ и актов технических условий на подключение
2	Ремонт системы освещения в пос. Михайлово улица Центральная II этап	протяженность трасс (п.м) / кол-во светоточек (шт.)	1400/18	25.07.2013	25.08.2013	134,50	134,50	107,00	27,50	0,00									0,00	Работы выполнены в полном объеме, финансирование будет произведено после подписания акта приема выполненных работ и актов технических условий на подключение
3	Ремонт системы освещения в пос. Поддубы улица Новая, улица Молодежная	протяженность трасс (п.м) / кол-во светоточек (шт.)	1700/16			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									#ДЕЛО!	Объект исключен по решению сельского Совета депутатов от 30.08.2013 г № 17
4	Ремонт системы освещения в пос. Лермонтово	протяженность трасс (п.м) / кол-во светоточек (шт.)	1500/14	01.11.2013	30.11.2013	273,67	273,67	218,94	54,73	0,00									0,00	Заключен контракт на выполнение работ. Работы ведутся. Объем финансирования изменен по решению сельского Совета депутатов от 30.08.2013 г № 17
<b>Итого по разделу 1</b>						<b>484,52</b>	<b>484,52</b>	<b>386,94</b>	<b>97,58</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Раздел 2 "Строительство и ремонт тротуаров, ямочный ремонт дорог"</b>																				
1	Ямочный ремонт дорог п.Поддубы улица Новая, Молодежная, Призерная	кв.м	150	01.07.2013	01.09.2013	488,80	488,80	391,04	97,76	0,00									0,00	Работы ведутся ОАО "Гусевский райавтодор" Объем финансирования изменен по решению сельского Совета депутатов от 30.08.2013 г № 17
2	Очистка придорожных кюветов внутрипоселковых дорог п.Михайлово	кв.м	300	01.08.2013	15.10.2013	68,43	68,43	54,74	13,69	0,00									79,94	Работы выполнены в полном объеме. Оплата будет произведена после подписания акта вып. работ. Объем финансирования изменен по решению сельского Совета депутатов от 30.08.2013 г № 17
<b>Итого по разделу 2</b>						<b>557,23</b>	<b>557,23</b>	<b>445,78</b>	<b>111,45</b>	<b>0,00</b>				<b>54,70</b>	<b>54,70</b>	<b>54,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,81641333</b>	
<b>Раздел 3 "Обустройство детской/спортивной игровой площадки"</b>																				
1		площ (шт) / элементы (шт)				0,00	0,00													#ДЕЛО!
<b>Итого по разделу 3</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛО!</b>
<b>Раздел 4 "Обустройство мест для сбора ТБО"</b>																				
1	Обустройство контейнерных площадок	кол-во пл-ок (ед.) / кол-во контейнерных площадок (шт.)	3	20.07.2013	20.08.2013	127,06	127,06	101,65	25,41	0,00									0,00	Заключен контракт на проведение работ с ООО "Импulse". Работы будут начаты с 09.09.2013г. Объем финансирования изменен по решению сельского Совета депутатов от 30.08.2013 г № 17
<b>Итого по разделу 4</b>						<b>127,06</b>	<b>127,06</b>	<b>101,65</b>	<b>25,41</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Раздел 5 "Приобретение и установка скамей и малых архитектурных форм"</b>																				
1		кол-во (шт.)				0,00	0,00													#ДЕЛО!
<b>Итого по разделу 5</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛО!</b>
<b>Раздел 6 "Ремонт зданий (в т.ч. фасадов)"</b>																				
1		здание (ед.) / площадь (кв.м) / подъезды (шт)				0,00	0,00													#ДЕЛО!
<b>Итого по разделу 6</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛО!</b>
<b>Раздел 7 "Комплексное обустройство центральной части населенного пункта и мест отдыха жителей"</b>																				
1		кол-во шт. / кв.м / п.м				0,00	0,00													#ДЕЛО!
<b>Итого по разделу 7</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛО!</b>

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено									По факту выполнено							Примечание (результаты работ по исполнению мероприятия)		
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей				Внебюдж. источники	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей					Внебюдж. источники	%% выполнения
				Начало	Оконч.	Всего, включая внебюдж. источн.	Всего, в том числе	Областной бюджет	Местный бюджет			Начало	Оконч.	Всего, включая внебюдж. источн.	Всего, в том числе	Областной бюджет	Местный бюджет			
<b>Раздел 8 "Иные мероприятия"</b>																				
1		п.м / ед / кв.м / шт.				0,00	0,00							0,00	0,00					#ДЕЛО!
	<b>Итого по разделу 8</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#ДЕЛО!
	<b>ИТОГО</b>					<b>1 168,81</b>	<b>1 168,81</b>	<b>934,37</b>	<b>234,44</b>	<b>0,00</b>				<b>54,70</b>	<b>54,70</b>	<b>54,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,68</b>	

\* наименование мероприятия записывается в одну ячейку

**Примечание:** данные в колонках 7, 8, 15, 16 и 20 не заполняются, расчёт ведется автоматически по формулам  
данные в колонках 2-6 и 9-11 заполняются в соответствии с утвержденной муниципальной Программой конкретных дел  
данные в колонках 12-14, 17-19 и 21 заполняются в соответствии с фактом выполненных работ на дату отчёта по Программе

Глава администрации

муниципального образования

**Михайловское сельское поселение**

подпись

**Новиков Сергей Анатольевич**

Фамилия Имя Отчество

Ответственный за реализацию Программы конкретных дел  
на территории муниципального образования

**Михайловское сельское поселение**

подпись

**Новиков Сергей Анатольевич**

Фамилия Имя Отчество

Составитель отчета

**Ефремова Марина Григорьевна**

Фамилия Имя Отчество

**8(40143)97721**

конт. телефон с кодом города