

Отчет муниципального образования "Гусевское городское поселение" о реализации мероприятий в рамках программы конкретных дел по благоустройству (территории МО "Гусевское городское поселение") на 25 апреля 2011 года

Общий объем мероприятий программы конкретных дел, из них	4899,3 тыс. рублей
Объем дотаций из средств областного бюджета по постановлению Правительства Калининградской области от 25.02.2011 года № 135	1000 тыс. рублей
Объем средств из местного бюджета	3899,3 тыс. рублей

4899,3 тыс. рублей

№	Наименование мероприятия	Ход исполнения мероприятия	Дата начала исполнения мероприятия	Дата окончания исполнения мероприятия	Объем финансирования мероприятия, в том числе, тыс.руб		Объем освоенных средств на 25.04.2011 год, тыс.руб.	Примечание
					из средств бюджета КО	из местного бюджета		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Устройство тротуаров из тротуарной плитки вдоль ул. З. Космодемьянской	Объявлен повторный аукцион Прием заявок до 22 июня.2010г.	28.03.2011 г.	2 квартал 2011 г.	3,143	721,095	-	
2	Обустройство сквера в районе комплекса «Мемориал Славы»	Разрабатывается проектно-сметная документация. Объем финансирования будет уточнен при разработке ПСД.	апрель 2011 г.	декабрь 2011г.	-	2000,00	-	
3	Устройство сквера с установкой (переносом) памятника-бюста З. Космодемьянской, установкой малых архитектурных форм	Разрабатывается проектно-сметная документация. Объем финансирования будет уточнен при разработке ПСД.	апрель 2011 г.	декабрь 2011г.	-	1178,20	-	
4	Устройство освещения по ул. З. Космодемьянской	Сметная стоимость ппрошла проверку в ГАУКО "РЦС" 15.04.2011 г. В июне т.г. проведен аукцион По результатам аукциона 21 июня заключен муниципальный контракт с ООО "Кеник-Электро" на сумму 876717,78 руб.. 22 июня перечислен аванс в размере 30% в сумме 263,0 тыс.руб.	28.03.2011 г.	2 квартал 2011 г.	876,7	-	263,00	
итого					879,8	3899,3		

Примечание

В **графе 2** перечисляются все обозначенные в Программе мероприятия.

В **графе 3** отражается существующая ситуация по исполнению предварительных/окончательных работ, например: документы проходят экспертизу /26.03.2011 - 26.04.2011 или мероприятие выполнено в полном объеме.

В **графе 4** указывается дата фактического начала работ

№	Наименование мероприятия	Ход исполнения мероприятия	Дата начала исполнения мероприятия	Дата окончания исполнения мероприятия	Объем финансирования мероприятия, в том числе, тыс.руб		Объем освоенных средств на 25.04.2011 год, тыс.руб.	Примечание
					из средств бюджета КО	из местного бюджета		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

В графе 5 указывается дата фактического окончания работ.

В графе 9 указывается причина неисполнения мероприятия, запланированного к реализации в отчетный период.

И.о. главы администрации
муниципального образования
"Гусевское городское поселение"

Е.А. Клименко