

Отчет муниципального образования "**Калининское сельское поселение**" о реализации мероприятий в рамках программы конкретных дел по благоустройству  
(территории \_\_\_\_\_) на 1 ноября 2011 года

**Очередной отчет о выполнении мероприятий ПКД размещен (адрес сайта, раздел, подраздел, дата размещения-15.10.11 г.)/www.admgusev.ru/power/selpos/kalininskoe/kalina.php**

Общий объем мероприятий программы конкретных дел, из них	2270,00 тыс.рублей
Объем дотаций из средств областного бюджета по постановлению Правительства Калининградской области от 25.02.2011 года № 135	750 ,00 тыс. рублей
Объем дотаций из средств областного бюджета по постановлению Правительства Калининградской области от 06.06.2011 года № 401	400,00 тыс. рублей
Объем средств из местного бюджета	1120,00 тыс. рублей
Объем внебюджетных средств	тыс. рублей

№	Наименование мероприятия	Ход работ по исполнению мероприятия, результаты выполненных работ	Дата начала выполнения работ	Дата окончания выполнения работ	Объем финансирования мероприятия, в том числе, тыс.руб			Объем освоенных средств на 01.10.2011 год, тыс.руб.	Примечание	Наличие объекта на карте
					из средств бюджета КО	из местного бюджета	из внебюджетных источников			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обустройство сквера с установкой ограждения, скамеек, разбивкой клумб и дорожек, высадкой декоративного кустарника по ул. Центральной пос. Калининское, у Дубровского ДК	Работы по строительству сквера завершены, уложено 530кв.м.тротуарной плитки, установлены ограждения 157 пог.м., установлены скамейки в количестве 12 штук, разбиты клумбы, высажены декоративные кустарники в количестве 56 штук	13.04.2011	15.08.2011	975,00			975,00		карта, изб. округ № 17
2	Реконструкция и строительство уличного освещения по ул. Центральной пос. Калининское	После проверки в РЦЦ смета возвращена на доработку повторно будет направлена 7 ноября 2011г				573,00			смета находится на доработке	карта, изб. округ № 17
3	Обустройство пешеходных дорожек по ул. Центральной пос. Калининское	Работы выполнены полностью обустроено тротуарной плиткой пешеходная дорожка площадью 105 кв.м.	18.04.2011	22.04.2011	175,00			175,00		карта, изб. округ № 17
4	Обустройство (асфальтирование) площадки для парковки школьных автобусов и другого автотранспорта и остановок в п.Ольховатка, Калининское, Подгоровка, Первомайское	Работы выполнены полностью, по обустройству 4-х остановок. По обустройству площадки после проверки в РЦЦ смета возвращена на доработку будет направлена повторно 7 ноября 2011г				547,00		82,00	смета находится на доработке	карта, изб. округ № 17
<b>ИТОГО</b>					1150,00	1120,00		1232,00		

**Примечание:**

В графе 2 перечисляются все обозначенные в Программе мероприятия

В графе 3 отражается *существующая ситуация по исполнению работ, например: мероприятие выполнено в полном объеме*

В графе 4 указывается дата фактического начала работ

В графе 5 указывается дата фактического окончания работ

В графе 10 указывается **причина неисполнения** мероприятия, запланированного к реализации в отчетный период .

№	Наименование мероприятия	Ход работ по исполнению мероприятия, результаты выполненных работ	Дата начала выполнения работ	Дата окончания выполнения работ	Объем финансирования мероприятия, в том числе, тыс.руб			Объем освоения средств на 01.10.2011 год, тыс.руб.	Примечание	Наличие объекта на карте
					из средств бюджета КО	из местного бюджета	из внебюджетных источников			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

В графе 11 указывается наличие объекта на карте по письму от 20.09.2011 года № АБ-3943.

*В случае изменения перечня мероприятий или объема их финансирования, вместе с отчетом представляется новая редакция ПКД, утвержденная решением Совета депутатов.*

Глава администрации  
муниципального образования

*В.Н.Путимцев*

*подпись*

Ф.И.О.

" \_\_\_\_\_ "

**Исполнитель**

**Ф.И.О. Сычева Т.В.**

**должность начальник отдела  
номер телефона 84014374434**

*Указать в обязательном порядке*

*Указать в обязательном порядке*

*Указать в обязательном порядке*