

о реализации мероприятий в рамках муниципальной Программы конкретных дел по благоустройству территории на

01.08.2012

дата отчета

Очередной отчет о выполнении мероприятий ПКД размещен 06.08.2012 на сайте администрации МО

дата размещения

"Калининское сельское поселение"

наименование муниципального образования

Общий объем мероприятий Программы конкретных дел, из них:

2 392,36 тыс. рублей

Объем средств из местного бюджета, в том числе:

2 392,36 тыс. рублей

объем дотаций из средств областного бюджета по постановлению Правительства Калининградской области от 06.02.2012г. № 40

700,00 тыс. рублей

Объем внебюджетных средств

0,00 тыс. рублей

<http://www.admgusev.ru/power/selpos/kalininskoe/>

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено							По факту выполнено					Результаты работ по исполнению мероприятия		
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей			Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей			%% выполнения	
				Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет			Внебюдж. источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1 "Освещение"																
1	Реконструкция и строительство уличного освещения в пос.Калининское, ул.Центральная	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)	850/15	01.06.2012	30.06.2012	512,16	512,16		850/15	01.06.2012	30.06.2012	512,16	512,16		100	Выполнено в полном объеме. Внесены изменения ПКД в части переноса сроков выполнения мероприятия с 01.03.2012-30.04.2012 на 01.06.2012-30.06.2012 и в части изменения финансирования с 590 на 512,16 решением Совета № 19 от 02.07.2012
2	Строительство уличного освещения в пос.Ольховатка, ул.Центральная	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)	2000	01.10.2012	31.10.2012	826,00	826,00					0,00			0,00	
Итого по разделу 1						1 338,16	1 338,16	0,00				512,16	512,16	0,00	38,27345011	
Раздел 2 "Строительство и ремонт тротуаров, ямочный ремонт дорог"																
1	Обустройство (асфальтирование) площадки для парковки школьных автобусов и другого автотранспорта (переходящий объект с 2011г)	кв.м	730	13.06.2012	30.07.2012	723,80	723,80			14.06.2012	23.07.2012	723,80	723,80		100,00	Выполнено в полном объеме. Изменены сроки выполнения мероприятия решением сельского Совета депутатов № 19 от 02.07.2012 с 1.05.2012 - 30.06.2012 на 13.06.2012- 30.07.2012 и в части изменения финансирования с 723 на 723,8
2		кв.м				0,00						0,00			#ДЕЛО!	
Итого по разделу 2						723,80	723,80	0,00				723,80	723,80	0,00	100	
Раздел 3 "Обустройство детской/спортивной игровой площадки"																
1	Установка детской площадки в пос. Подгоровка	площ (шт) / элементы (шт)	1	01.06.2012	30.06.2012	32,00	32,00			01.06.2012	30.06.2012	32,00	32,00		100,00	Выполнено в полном объеме. Внесены изменения ПКД в части переноса сроков с 01.05.2012 по 31.05.2012 на 01.06.2012-30.06.2012 и в части финансирования со 100 на 32 т.р. решение сельского Совета депутатов № 19 от 02.07.2012
Итого по разделу 3						32,00	32,00	0,00				32,00	32,00	0,00	100	
Раздел 4 "Обустройство мест для сбора ТБО"																
1	Устройство контейнерных площадок (ед), количество контейнеров (шт) пос.Первомайское, пос.Калининское	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	2/6	01.08.2012	30.09.2012	163,00	163,00					0,00			0,00	
Итого по разделу 4						163,00	163,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0	
Раздел 5 "Приобретение и установка скамей и малых архитектурных форм"																

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено							По факту выполнено					Результаты работ по исполнению мероприятия		
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей			Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей			%% выполнения	
				Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет			Внебюдж. источники
1	Обустройство беседки, высадка декоративных насаждений в сквере пос.Калининское	кол-во (шт.)	1	01.07.2012	30.07.2012	40,00	40,00			01.07.2012		0,00			0,00	Ведутся работы по установке беседки. Внесены изменения ПКД в части изменения сроков с 01.04.2012-30.07.2012 на 01.07.2012 - 30.07.2012 Решением сельского Совета депутатов № 19 от 02.07.2012
Итого по разделу 5						40,00	40,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0	
Раздел 8 "Иные мероприятия"																
1	Установка ограждений в доме культуры пос.Первомайское	здание (ед) / площадь (кв.м) / подъезды (шт)	120	01.06.2012	30.06.2012	15,40	15,40			01.06.2012	30.06.2012	15,40	15,40		100,00	Выполнено в полном объеме. Внесены изменения ПКД в части изменения сроков с 18.05.2012 - 25.05.2012 на 01.06.2012 - 30.06.2012 и в части финансирования с 60 на 15,4 т.р.решением сельского Совета депутатов № 19 от 02.07.2012
2	Строительство остановочного павильона в пос. Новостроевка	кол-во шт / кв.м / п.м	1	01.07.2012	30.07.2012	50,00	50,00			01.07.2012	30.07.2012	50,00	50,00		100,00	Выполнено в полном объеме. Внесены изменения ПКД в части изменения сроков с 01.06.2012-01.07.2012 на 01.07.2012 - 30.07.2012 решением сельского Совета депутатов № 19 от 02.07.2012
3	Текущий ремонт мемориала в пос.Ольховатка	кол-во шт / кв.м / п.м	1	18.05.2012	25.05.2012	30,00	30,00			18.05.2012	25.05.2012	30,00	30,00		100,00	Выполнено в полном объеме. Объект добавлен в программу в соответствии с решением Совета №16 от 17.05.2012
Итого по разделу 8						95,40	95,40	0,00				95,40	95,40	0,00	100,00	
ИТОГО						2 392,36	2 392,36	0,00				1 363,36	1 363,36	0,00	56,99	

* наименование мероприятия записывается в одну ячейку

Примечание: данные в колонках 7, 13 и 16 не заполняются, расчет ведется автоматически по формулам
данные в колонках 2-6 и 8-9 заполняются в соответствии с утвержденной муниципальной Программой конкретных дел
данные в колонках 10-12, 14-15 и 17 заполняются в соответствии с фактом выполненных работ на дату отчета по Программе

И.о.главы администрации
муниципального образования

"Калининское сельское поселение"

подпись

Еряшев А.П.

Ф.И.О.

Ответственный за реализацию Программы конкретных дел
на территории муниципального образования

"Калининское сельское поселение"

подпись

Сычева Т.В.

Ф.И.О.

Составитель отчета

Сычева Т. В.

Ф.И.О.

8 (40143) 74434

конт. телефон с кодом города

[pkd/index.php](#)

