

о реализации мероприятий в рамках муниципальной Программы конкретных дел по благоустройству территории на

01.07.2013

дата отчета

Очередной отчёт о выполнении мероприятий ПКД размещен 10.07.2013 на сайте администрации МО

дата размещения

Администрация МО "Калининское сельское поселение"

наименование муниципального образования

Общий объем средств по Программе конкретных дел, из них:

Объём средств, в том числе:

объем средств областного бюджета (направлено по постановлению Правительства Калининградской области от XX.XX.XXXX № XX):

объем средств местного бюджета:

Объем внебюджетных средств:

1 000,00 тыс. рублей

1 000,00 тыс. рублей

800,00 тыс. рублей

200,00 тыс. рублей

0,00 тыс. рублей

Общее количество мероприятий:

единиц

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено									По факту выполнено									Примечание (результаты работ по исполнению мероприятия)	
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей					Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей					%% выполнения		
				Начало	Оконч.	Всего, включая внебюдж. источ.	Всего, в том числе	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, включая внебюдж. источ.	Всего, в том числе	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюдж. источники			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Раздел 1 "Освещение"																					
1	Реконструкция уличного освещения в пос. Ольховатка ул. Центральная (переходящий с 2012г)	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)	1800 / 36	01.12.2012	15.04.2013	773,80	773,80	619,04	154,76					619,00	619,00	619,00			79,99	Объект выполнен в полном объеме 20.12.2012 г. Контракт №0135300002112000005_98605 от 09.11.2012г. Расчет по контракту произведен в сумме 619040руб.	
2	Реконструкция уличного освещения в пос. Первомайское ул. Строительная ул. Майская	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)	600 / 12	01.07.2013	30.08.2013	140,00	140,00	112,00	28,00					0,00	0,00				0,00	Смета прошла проверку в ГАУ КО РЦС	
Итого по разделу 1						913,80	913,80	731,04	182,76	0,00				619,00	619,00	619,00	0,00	0,00	67,7391114		
Раздел 2 "Строительство и ремонт тротуаров, ямочный ремонт дорог"																					
1		кв.м				0,00	0,00							0,00	0,00				#ДЕЛО!		
Итого по разделу 2						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	
Раздел 3 "Обустройство детской/спортивной игровой площадки"																					
1		площ (шт) / элементы (шт)				0,00	0,00							0,00	0,00				#ДЕЛО!		
Итого по разделу 3						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	
Раздел 4 "Обустройство мест для сбора ТБО"																					
1	Реконструкция контейнерных площадок	шт	3	01.06.2013	30.09.2013	86,20	86,20	68,96	17,24					0,00	0,00				0,00	Смета прошла проверку в ГАУ КО РЦС	
Итого по разделу 4						86,20	86,20	68,96	17,24	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Раздел 5 "Приобретение и установка скамеек и малых архитектурных форм"																					
1		кол-во (шт.)				0,00	0,00							0,00	0,00				#ДЕЛО!		
Итого по разделу 5						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	
Раздел 6 "Ремонт зданий (в т.ч. фасадов)"																					
1		здание (ед) / площадь (кв.м) / подъезды (шт)				0,00	0,00							0,00	0,00				#ДЕЛО!		
Итого по разделу 6						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	
Раздел 7 "Комплексное обустройство центральной части населенного пункта и мест отдыха жителей"																					
1		кол-во шт / кв.м / п.м				0,00	0,00							0,00	0,00				#ДЕЛО!		
Итого по разделу 7						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	
Раздел 8 "Иные мероприятия"																					
1		п.м / ед / кв.м / шт.				0,00	0,00							0,00	0,00				#ДЕЛО!		
Итого по разделу 8						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	
ИТОГО						1 000,00	1 000,00	800,00	200,00	0,00				619,00	619,00	619,00	0,00	0,00	61,90		

* наименование мероприятия записывается в одну ячейку

Примечание: данные в колонках 7, 8, 15, 16 и 20 не заполняются, расчёт ведется автоматически по формулам
данные в колонках 2-6 и 9-11 заполняются в соответствии с утвержденной муниципальной Программой конкретных дел
данные в колонках 12-14, 17-19 и 21 заполняются в соответствии с фактом выполненных работ на дату отчёта по Программе

И.о. главы администрации
муниципального образования
Администрация МО "Калининское сельское поселение"

подпись

Боролок Василий Петрович

Фамилия Имя Отчество

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено									По факту выполнено							Примечание (результаты работ по исполнению мероприятия)			
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей					Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей					Внебюдж. источники	%% выполнения	
				Начало	Оконч.	Всего, включая внебюдж. источн.	Всего, в том числе	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, включая внебюдж. источн.	Всего, в том числе	Областной бюджет	Местный бюджет				

Ответственный за реализацию Программы конкретных дел на территории муниципального образования
Администрация МО "Калининское сельское поселение"

подпись

Боролюк Василий Петрович

Фамилия Имя Отчество

Составитель отчета

Сычева Татьяна Васильевна

Фамилия Имя Отчество

8(40143) 7-44-34

конт. телефон с кодом города