

**Отчет муниципального образования "Михайловское сельское поселение" о реализации мероприятий в рамках программы конкретных дел по благоустройству
(территории МО "Михайловское сельское поселение") на 01 декабря 2011 года**

Очередной отчет о выполнении мероприятий ПКД размещен (адрес сайта, раздел, подраздел, дата размещения- 02.12.11 г)

Общий объем мероприятий программы конкретных дел, из них	3578,226 тыс. рублей
Объем дотаций из средств областного бюджета по постановлению Правительства Калининградской области от 25.02.2011 года № 135	400,00 тыс. рублей
Объем дотаций из средств областного бюджета по постановлению Правительства Калининградской области от 06.06.2011 года № 401	600,00 тыс. рублей
Объем средств из местного бюджета	2578,226 тыс. рублей
Объем внебюджетных средств	тыс. рублей

№	Наименование мероприятия	Ход работ по исполнению мероприятия, результаты выполненных работ	Дата начала выполнения работ	Дата окончания выполнения работ	Объем финансирования мероприятия, в том числе, тыс.руб			Объем освоенных средств на 17.10.2011 год, тыс.руб.	Примечание	Наличие объекта на карте
					из средств бюджета КО	из местного бюджета	из внебюджетных источников			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обустройство территории под спортивную площадку	Выполнены работы по уборке строительных блоков, засыпки углублений (4676 м2)	25.03.2011	15.07.2011	233,973			188,994		карта, изб. округ №17
2	составление ПСД: " Устройство тротуаров вдоль здания Михайловского ДК"	ПСД разработано. (1,2 га)	25.03.2011	25.07.2011	36,727			36,727		карта, изб. округ №17
3	Составление ПСД: "Благоустройство аллей"	ПСД разработано. (300 м X 4 аллеи)	25.03.2011	25.07.2011						новый, изб. Округ №17
4	Составление ПСД: "Устройство освещения по аллеям, ДК, школы"	ПСД разработано.	25.03.2011	25.07.2011						карта, изб. округ №17
5	Составление ПСД: "Устройство малых архитектурных форм и газонов"	ПСД разработано.	25.03.2011	25.07.2011						карта, изб. округ №17
6	Обрезка деревьев в целях благоустройства на ул. Садовой в п. Приозерное	Мероприятие выполнено в полном объеме (34 шт.)	28.03.2011	30.04.2011	53,561			53,561		новый, изб. округ №17
7	Замена водопроводной трубы в п. Краснополье по ул. Центральной	Мероприятие выполнено в полном объеме (250 метров)	25.03.2011	10.07.2011	140,531			140,531		новый, изб. округ №17
8	Установка детской площадки в п. Поддубы	Мероприятие выполнено в полном объеме (1 шт.)	25.03.2011	30.05.2011		98,226		98,226		новый, изб. округ №17
9	Составление проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция системы водоснабжения и водоотведения поселка Поддубы Гусевского района Калининградской области»	В стадии выполнения. Сметы сданы на экспертизу 28.11.11.	19.07.2011	01.10.2011	384,608					
10	Проведение топографической съемки по объекту «Реконструкция системы водоснабжения и водоотведения поселка Поддубы Гусевского района Калининградской области»	Мероприятие выполнено в полном объеме	19.07.2011	20.10.2011	150,6			150,36		

№	Наименование мероприятия	Ход работ по исполнению мероприятия, результаты выполненных работ	Дата начала выполнения работ	Дата окончания выполнения работ	Объем финансирования мероприятия, в том числе, тыс.руб			Объем освоенных средств на 17.10.2011 год, тыс.руб.	Примечание	Наличие объекта на карте
					из средств бюджета КО	из местного бюджета	из внебюджетных источников			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Ремонт и установка оконных блоков в филиале МОУ СОШ №3 г. Гусева "СОШ в п. Михайлово"	Мероприятие выполнено в полном объеме				1947,000		1947	668,399 - обл. освоено	новый, изб. округ №17
12	Изготовление и установка навес-остановок в поселке Поддубы в количестве трех штук	Мероприятие выполнено в полном объеме	18.11.2011	29.11.2011		138		138		новый изб. округ №17
13	Капитальный ремонт кровли жилого многоквартирного дома в п.Приозерное, ул.Центральная. 18	Мероприятие выполнено в полном объеме	08.09.2011	15.11.2011		395		395		новый, изб. округ №17
ИТОГО						1000,00	2578,226	3148,399		

Глава администрации муниципального образования "Михайловское сельское поселение"

подпись

Подобед Н.Н.

исп. Ефремова М.Г.
тел. 9-77-21