

**Отчет муниципального образования "Михайловское сельское поселение" о реализации мероприятий в рамках программы конкретных дел по благоустройству
(территории МО "Михайловское сельское поселение") на 1 октября 2011 года**

Очередной отчет о выполнении мероприятий ПКД размещен (адрес сайта, раздел, подраздел, дата размещения)

Общий объем мероприятий программы конкретных дел, из них	3045,226 тыс. рублей
Объем дотаций из средств областного бюджета по постановлению Правительства Калининградской области от 25.02.2011 года № 135	400,00 тыс. рублей
Объем дотаций из средств областного бюджета по постановлению Правительства Калининградской области от 06.06.2011 года № 401	600,00 тыс. рублей
Объем средств из местного бюджета	2045,226 тыс. рублей
Объем внебюджетных средств	тыс. рублей

№	Наименование мероприятия	Ход работ по исполнению мероприятия, результаты выполненных работ	Дата начала выполнения работ	Дата окончания выполнения работ	Объем финансирования мероприятия, в том числе, тыс.руб			Объем освоенных средств на 01.10.2011 год, тыс.руб.	Примечание	Наличие объекта на карте
					из средств бюджета КО	из местного бюджета	из внебюджетных источников			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обустройство территории под спортивную площадку	Выполнены работы по уборке строительных блоков, засыпки углублений (4676 м2)	25.03.2011	15.07.2011	233,973			99,994		карта, изб. округ №17
2	составление ПСД: " Устройство тротуаров вдоль здания Михайловского ДК"	ПСД разработано. (1,2 га)	25.03.2011	25.07.2011	36,727			36,727		карта, изб. округ №17
3	Составление ПСД: "Благоустройство аллеи"	ПСД разработано. (300 м X 4 аллеи)	25.03.2011	25.07.2011						новый, изб. Округ №17
4	Составление ПСД: "Устройство освещения по аллеям, ДК, школы"	ПСД разработано.	25.03.2011	25.07.2011						карта, изб. округ №17
5	Составление ПСД: "Устройство малых архитектурных форм и газонов"	ПСД разработано.	25.03.2011	25.07.2011						карта, изб. округ №17
6	Обрезка деревьев в целях благоустройства на ул. Садовой в п. Приозерное	Мероприятие выполнено в полном объеме (34 шт.)	28.03.2011	30.04.2011	53,561			53,561		новый, изб. округ №17
7	Замена водопроводной трубы в п. Краснополье по ул. Центральной	Мероприятие выполнено в полном объеме (250 метров)	25.03.2011	10.07.2011	140,531			140,531		новый, изб. округ №17
8	Установка детской площадки в п. Поддубы	Мероприятие выполнено в полном объеме (1 шт.)	25.03.2011	30.05.2011		98,226		98,226		новый, изб. округ №17
9	Составление проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция системы водоснабжения и водоотведения поселка Поддубы Гусевского района Калининградской области»	в стадии выполнения	19.07.2011	01.10.2011	384,608					
10	Проведение топографической съемки по объекту «Реконструкция системы водоснабжения и водоотведения поселка Поддубы Гусевского района Калининградской области»	в стадии выполнения (7 км.)	19.07.2011	20.10.2011	150,6			102,145		

№	Наименование мероприятия	Ход работ по исполнению мероприятия, результаты выполненных работ	Дата начала выполнения работ	Дата окончания выполнения работ	Объем финансирования мероприятия, в том числе, тыс.руб			Объем освоенных средств на 01.10.2011 год, тыс.руб.	Примечание	Наличие объекта на карте
					из средств бюджета КО	из местного бюджета	из внебюджетных источников			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Ремонт и установка оконных блоков в филиале МОУ СОШ №3 г. Гусева " СОШ в п. Михайлово "	Мероприятие выполнено в полном объеме				1947,000		1947	432,958 - обл. освоено	новый, изб. округ №17
ИТОГО					1000,00	2045,226		2478,184		

Глава администрации муниципального образования "Михайловское сельское поселение"

подпись

Подобед Н.Н.

исп. Ефремова М.Г.
тел. 9-77-21