

Общий объем мероприятий Программы конкретных дел, из них: **7 889,35** тыс. рублей
 Объем средств из местного бюджета, в том числе: **7 390,20** тыс. рублей
 объем дотаций из средств областного бюджета по постановлению Правительства Калининградской области от 06.02.2012г.: **2 000,00** тыс. рублей
 Объем внебюджетных средств **499,15** тыс. рублей

| № | Наименование мероприятия | По Программе предусмотрено | | | | | | | По факту выполнено | | | | | | | Результаты работ по исполнению мероприятия |
|--|---|--|-----------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|------------|---|-----------------|--------------------|---------------|--|
| | | Ед. изм. | Количество единиц измерения | Сроки выполнения работ | | Объем финансирования, тыс. рублей | | | Количество единиц измерения | Сроки выполнения работ | | Объем привлеченных средств, тыс. рублей | | | %% выполнения | |
| | | | | Начало | Оконч. | Всего, в т.ч. | Местный бюджет | Внебюдж. источники | | Начало | Оконч. | Всего, в т.ч. | Местный бюджет | Внебюдж. источники | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел I "Освещение" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. 3. Космодемьянской (от ул. Школьная до жилого дома 32) и ул.Загородная | протяженность (п.м) / количество светоточек (шт) | 350 / 20 | 24.09.2012 | 20.12.2012 | 841,20 | 841,20 | | 350 / 20 | 24.09.2012 | 20.12.2012 | 841,20 | 841,20 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 2 | Ул. Балтийская | протяженность (п.м) / количество светоточек (шт) | 75 / 10 | 01.03.2012 | 10.03.2012 | 155,00 | 155,00 | | 75 / 10 | 01.03.2012 | 10.03.2012 | 155,00 | 155,00 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 3 | Ул. Утегенова | протяженность (п.м) / количество светоточек (шт) | 580 / 18 | 20.09.2012 | 10.10.2012 | 139,50 | 139,50 | | 580 / 18 | 24.09.2012 | 10.10.2012 | 139,50 | 139,50 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 4 | Ул. Новая, пос. Фурманово | протяженность (п.м) / количество светоточек (шт) | 700 / 7 | 20.09.2012 | 10.10.2012 | 106,50 | 106,50 | | 700 / 7 | 24.09.2012 | 10.10.2012 | 106,50 | 106,50 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| Итого по разделу I | | | | | | 1 242,20 | 1 242,20 | 0,00 | | | | 1 242,20 | 1 242,20 | 0,00 | 100,00 | |
| Раздел 2 "Строительство и ремонт тротуаров, ямочный ремонт дорог" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Устройство тротуара по нечетной стороне ул. Красноармейской от входа ГМКСУ «Стадион» по ул. Красноармейской, 11 «А» до Городского Дома Культуры по ул. Красноармейская, 11 (Расчет за выполненные работы в 2011г) | кв.м | 210 | 17.10.2011 | 01.04.2012 | 298,50 | 298,5 | | 210 | 17.10.2011 | 01.04.2012 | 298,50 | 298,5 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 2.2 | Устройство площадки и тротуара перед главным входом на ГМКСУ «Стадион», ул. Красноармейской, 11 «А» (Расчет за выполненные работы в 2011г) | кв.м | 124 | 17.10.2011 | 01.04.2012 | 167,80 | 167,8 | | 124 | 17.10.2011 | 01.04.2012 | 167,80 | 167,8 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 2.3 | Переустановка бордюра на остановочной площадке, расположенной на перекрестке ул. Красноармейская и ул. Малахова со стороны ГМКСУ «Стадион» (Расчет за выполненные работы в 2011г) | кв.м | 225 | 17.10.2011 | 01.04.2012 | 140,90 | 140,9 | | 225 | 17.10.2011 | 01.04.2012 | 140,90 | 140,9 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 2.4 | Устройство площадки перед Домом Культуры со стороны главного фасада здания, ул. Красноармейская, 11. (Расчет за выполненные работы в 2011г) | кв.м | 105 | 17.10.2011 | 01.04.2012 | 199,70 | 199,7 | | 105 | 17.10.2011 | 01.04.2012 | 199,70 | 199,7 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 2.5 | Устройство тротуара по ул. Правобережная (со стороны кафе «Березка»). | кв.м | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 этап | кв.м | 300 | 20.04.2012 | 05.05.2012 | 560,80 | 560,8 | | 300 | 20.04.2012 | 05.05.2012 | 560,80 | 560,8 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| | 2 этап | кв.м | 252 | 10.05.2012 | 25.06.2012 | 565,90 | 565,9 | | 252 | 10.05.2012 | 25.06.2012 | 565,90 | 565,9 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |

| № | Наименование мероприятия | По Программе предусмотрено | | | | | | | По факту выполнено | | | | | | Результаты работ по исполнению мероприятия | |
|---------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|------------|---|-----------------|--------------------|--|--|
| | | Ед. изм. | Количество единиц измерения | Сроки выполнения работ | | Объем финансирования, тыс. рублей | | | Количество единиц измерения | Сроки выполнения работ | | Объем привлеченных средств, тыс. рублей | | | | % выполнения |
| | | | | Начало | Оконч. | Всего, в т.ч. | Местный бюджет | Внебюдж. источники | | Начало | Оконч. | Всего, в т.ч. | Местный бюджет | Внебюдж. источники | | |
| 2.6. | Устройство тротуара по ул. Красноармейской по левой стороне | кв.м | 105 | 15.08.2012 | 30.09.2012 | 633,10 | 633,1 | | 105 | 15.08.2012 | 30.09.2012 | 633,10 | 633,1 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 2.7 | Ямочный ремонт и нанесение дорожной разметки на ул. города, в т.ч.: | | | | | 1600,0 | 1600,0 | | | | | 1 600,00 | 1600,0 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| | Ул. Маяковского | кв.м | 155 | 22.05.2012 | 27.06.2012 | 132,50 | 132,5 | | 155 | 22.05.2012 | 27.06.2012 | 132,50 | 132,5 | | 100,00 | |
| | Ул. Глинки | кв.м | 40 | 22.05.2012 | 27.06.2012 | 340,50 | 340,5 | | 40 | 22.05.2012 | 27.06.2012 | 340,50 | 340,5 | | 100,00 | |
| | Ул. Балтийская | кв.м | 170 | 22.05.2012 | 27.06.2012 | 145,40 | 145,4 | | 170 | 22.05.2012 | 27.06.2012 | 145,40 | 145,4 | | 100,00 | |
| | ул. 9 мая | кв.м | 100 | 22.05.2012 | 27.06.2012 | 85,50 | 85,5 | | 100 | 22.05.2012 | 27.06.2012 | 85,50 | 85,5 | | 100,00 | |
| | Ул. Советская | кв.м | 290 | 22.05.2012 | 27.06.2012 | 248,00 | 248 | | 290 | 22.05.2012 | 27.06.2012 | 248,00 | 248 | | 100,00 | |
| | Ул. Вокзальная | кв.м | 250 | 22.05.2012 | 27.06.2012 | 213,80 | 213,8 | | 250 | 22.05.2012 | 27.06.2012 | 213,80 | 213,8 | | 100,00 | |
| | Ул. Тимирязева | кв.м | 5 | 22.05.2012 | 27.06.2012 | 34,40 | 34,4 | | | 22.05.2012 | 27.06.2012 | 34,40 | 34,4 | | 100,00 | |
| | Ул. Ульяновых | кв.м | 250 | 22.05.2012 | 27.06.2012 | 228,90 | 228,9 | | 250 | 22.05.2012 | 27.06.2012 | 228,90 | 228,9 | | 100,00 | |
| | ул. Ломоносова (от ул. Толстого до ул. Московская) | кв.м | 80 | 22.05.2012 | 27.06.2012 | 68,40 | 68,4 | | 80 | 22.05.2012 | 27.06.2012 | 68,40 | 68,4 | | 100,00 | |
| | Ул. Железнодорожная (от ул. Ульяновых до ул. Победы) | кв.м | 120 | 22.05.2012 | 27.06.2012 | 102,60 | 102,6 | | 120 | 22.05.2012 | 27.06.2012 | 102,60 | 102,6 | | 100,00 | |
| Итого по разделу 2 | | | | | | 4 166,70 | 4 166,70 | 0,00 | | | | 4 166,70 | 4 166,70 | 0,00 | 100,00 | |

Раздел 3 "Обустройство детской/спортивной игровой площадки"

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|-------|------------|------------|-----------------|---------------|---------------|-------|------------|------------|-----------------|---------------|---------------|------------|---|
| 1 | Обустройство дворов детскими площадками в том числе | площ (шт) / элементы (шт) | 13 | | | | | | | | | 0,00 | | | #ДЕЛ/0! | |
| 1.1 | ул. Менделеева дома 16, 18 | площ (шт) / элементы (шт) | 1 / 6 | 25.06.2012 | 30.06.2012 | 49,70 | 49,70 | | 1 / 6 | 25.06.2012 | 30.06.2012 | 49,70 | 49,70 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 1.2 | ул. Менделеева дома 26, 24 | площ (шт) / элементы (шт) | 1 / 6 | 25.06.2012 | 30.06.2012 | 95,70 | 95,70 | | 1 / 6 | 25.06.2012 | 30.06.2012 | 95,70 | 95,70 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 1.3 | ул. 3 Комсомольской дом 20А | площ (шт) / элементы (шт) | 1 / 6 | 26.06.2012 | 16.07.2012 | 85,10 | 85,10 | | 1 / 6 | 26.06.2012 | 16.07.2012 | 85,10 | 85,10 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 1.4 | пр. Ленина дом 47, | площ (шт) / элементы (шт) | 1 / 6 | 26.06.2012 | 16.07.2012 | 122,10 | 122,10 | | 1 / 6 | 26.06.2012 | 16.07.2012 | 122,10 | 122,10 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 1.5 | пр. Ленина дом 23, 25, 27 | площ (шт) / элементы (шт) | 1 / 6 | 01.04.2012 | 15.04.2012 | 111,15 | | 111,15 | 1 / 6 | 01.04.2012 | 15.04.2012 | 111,15 | | 111,15 | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. Детская площадка установлена за счет внебюджетных средств НО "Фонд благоустройства Гусевского района". |
| 1.6 | Ул. Свободы, дом 8, 10 | площ (шт) / элементы (шт) | 1 / 6 | 26.06.2012 | 16.07.2012 | 82,50 | 82,50 | | 1 / 6 | 26.06.2012 | 16.07.2012 | 82,50 | 82,50 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 1.7 | ул. Маяковского дом 8 | площ (шт) / элементы (шт) | 1 / 5 | 21.05.2012 | 29.05.2012 | 83,30 | 83,30 | | 1 / 5 | 21.05.2012 | 29.05.2012 | 83,30 | 83,30 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 1.8 | ул. Балтийская дома 4; 4а; 4б; 6 | площ (шт) / элементы (шт) | 1 / 4 | 21.05.2012 | 29.05.2012 | 36,20 | 36,20 | | 1 / 4 | 21.05.2012 | 29.05.2012 | 36,20 | 36,20 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 1.9 | Ул. Победы, 12, ул. Железнодорожная, 11 | площ (шт) / элементы (шт) | 1 / 6 | 25.04.2012 | 14.05.2012 | 126,10 | 126,10 | | 1 / 6 | 25.04.2012 | 14.05.2012 | 126,10 | 126,10 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 1.10 | п. Жаворонково | площ (шт) / элементы (шт) | 1 / 4 | 25.06.2012 | 30.06.2012 | 65,20 | 65,20 | | 1 / 4 | 25.06.2012 | 30.06.2012 | 65,20 | 65,20 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 1.11 | П. Фурманово | площ (шт) / элементы (шт) | 1 / 7 | 25.06.2012 | 30.06.2012 | 80,20 | 80,20 | | 1 / 7 | 25.06.2012 | 30.06.2012 | 80,20 | 80,20 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 1.12 | ул. Московская, 67 | площ (шт) / элементы (шт) | 1 / 3 | 25.07.2012 | 31.08.2012 | 54,50 | 54,50 | | 1 / 4 | 25.07.2012 | 31.08.2012 | 54,50 | 54,50 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 1.13 | ул. Московская, 69 | площ (шт) / элементы (шт) | 1 / 5 | 25.07.2012 | 31.08.2012 | 30,50 | 30,50 | | 1 / 6 | 25.07.2012 | 31.08.2012 | 30,50 | 30,50 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| Итого по разделу 3 | | | | | | 1 022,25 | 911,10 | 111,15 | | | | 1 022,25 | 911,10 | 111,15 | 100 | |

Раздел 4 "Обустройство мест для сбора ТБО"

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|-----|------------|------------|-------|------|--|-----|------------|------------|-------|-------|--|--------|--|
| 1 | Обустройство контейнерной площадки ул. Ломоносова, 24 | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | 1/6 | 14.09.2012 | 15.12.2012 | 49,00 | 49 | | 1/6 | 17.09.2012 | 15.12.2012 | 49,00 | 49,00 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 2 | Обустройство контейнерной площадки в пос. Брянское, ул. Садовая, д. 9 | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | 1/3 | 14.09.2012 | 21.09.2012 | 44,00 | 44 | | 1/3 | 17.09.2012 | 21.09.2012 | 44,00 | 44,00 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 3 | Обустройство контейнерной площадки по ул. Московская, д. 65 | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | 1/2 | 14.09.2012 | 15.12.2012 | 51,30 | 51,3 | | 1/2 | 17.09.2012 | 15.12.2012 | 51,30 | 51,30 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 4 | Обустройство контейнерной площадки по ул. Арзамасская, д. 1 | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | 1/5 | 14.09.2012 | 15.12.2012 | 51,20 | 51,2 | | 1/5 | 17.09.2012 | 15.12.2012 | 51,20 | 51,20 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |

| № | Наименование мероприятия | По Программе предусмотрено | | | | | | | По факту выполнено | | | | | | Результаты работ по исполнению мероприятия | |
|----|--|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|------------|---|----------------|--------------------|--|--|
| | | Ед. изм. | Количество единиц измерения | Сроки выполнения работ | | Объем финансирования, тыс. рублей | | | Количество единиц измерения | Сроки выполнения работ | | Объем привлеченных средств, тыс. рублей | | | | % выполнения |
| | | | | Начало | Оконч. | Всего, в т.ч | Местный бюджет | Внебюдж. источники | | Начало | Оконч. | Всего, в т.ч | Местный бюджет | Внебюдж. источники | | |
| 5 | Обустройство контейнерной площадки по ул. Кутузова, д. 20 | кол-во площ. (шт) / контейнеры | 1/2 | 14.09.2012 | 21.09.2012 | 30,00 | 30 | | 1/2 | 17.09.2012 | 21.09.2012 | 30,00 | 30,00 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 6 | Обустройство контейнерной площадки по ул. Набережная, д. 11 | кол-во площ. (шт) / контейнеры | 1/2 | 14.09.2012 | 21.09.2012 | 30,00 | 30 | | 1/2 | 17.09.2012 | 21.09.2012 | 30,00 | 30,00 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 7 | Обустройство контейнерной площадки по ул. Утегенова, д. 56 | кол-во площ. (шт) / контейнеры | 1/2 | 14.09.2012 | 21.09.2012 | 30,00 | 30 | | 1/2 | 17.09.2012 | 21.09.2012 | 30,00 | 30,00 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 8 | Обустройство контейнерной площадки по ул. Некрасова, д. 7 | кол-во площ. (шт) / контейнеры | 1/4 | 14.09.2012 | 15.12.2012 | 43,90 | 43,9 | | 1/4 | 17.09.2012 | 15.12.2012 | 43,90 | 43,90 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 9 | Обустройство контейнерной площадки по ул. Суворова, д. 5 | кол-во площ. (шт) / контейнеры | 1/4 | 14.09.2012 | 21.09.2012 | 46,10 | 46,1 | | 1/4 | 17.09.2012 | 21.09.2012 | 46,10 | 46,10 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 10 | Обустройство контейнерной площадки по ул. Железнодорожная, д. 65 | кол-во площ. (шт) / контейнеры | 1/1 | 14.09.2012 | 15.12.2012 | 24,80 | 24,8 | | 1/1 | 17.09.2012 | 15.12.2012 | 24,80 | 24,80 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 11 | Обустройство контейнерной площадки Грзовский лес | кол-во площ. (шт) / контейнеры | 1/1 | 14.09.2012 | 21.09.2012 | 18,00 | 18 | | 1/1 | 17.09.2012 | 21.09.2012 | 18,00 | 18,00 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 12 | Ремонт контейнерной площадки по ул. Краснофлотская, д. 3 | кол-во площ. (шт) / контейнеры | 1/0 | 14.09.2012 | 15.12.2012 | 2,90 | 2,9 | | 1/0 | 17.09.2012 | 15.12.2012 | 2,90 | 2,90 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 13 | Ремонт контейнерной площадки по ул. Достоевского, д. 3 | кол-во площ. (шт) / контейнеры | 1/0 | 14.09.2012 | 15.12.2012 | 9,70 | 9,7 | | 1/0 | 17.09.2012 | 15.12.2012 | 9,70 | 9,70 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 14 | Ремонт контейнерной площадки по пер. Сосновый, д. 1 | кол-во площ. (шт) / контейнеры | 1/0 | 14.09.2012 | 21.09.2012 | 6,20 | 6,2 | | 1/0 | 17.09.2012 | 21.09.2012 | 6,20 | 6,20 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 15 | Ремонт контейнерной площадки по пер. Сосновый (гаражи) | кол-во площ. (шт) / контейнеры | 1/0 | 14.09.2012 | 15.12.2012 | 4,00 | 4 | | 1/0 | 17.09.2012 | 15.12.2012 | 4,00 | 4,00 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 16 | Ремонт контейнерной площадки по ул. Пушкина, д. 7 | кол-во площ. (шт) / контейнеры | 1/0 | 14.09.2012 | 15.12.2012 | 3,90 | 3,9 | | 1/0 | 17.09.2012 | 15.12.2012 | 3,90 | 3,90 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 17 | Ремонт контейнерной площадки по ул. Московская, д. 54 | кол-во площ. (шт) / контейнеры | 1/0 | 14.09.2012 | 21.09.2012 | 4,00 | 4 | | 1/0 | 17.09.2012 | 21.09.2012 | 4,00 | 4,00 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 18 | Ремонт контейнерной площадки по ул. Утегенова, д. 3 | кол-во площ. (шт) / контейнеры | 1/0 | 14.09.2012 | 21.09.2012 | 1,50 | 1,5 | | 1/0 | 17.09.2012 | 21.09.2012 | 1,50 | 1,50 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 19 | Ремонт контейнерной площадки по ул. Советская, д. 13 | кол-во площ. (шт) / контейнеры | 1/0 | 14.09.2012 | 15.12.2012 | 6,10 | 6,1 | | 1/0 | 17.09.2012 | 15.12.2012 | 6,10 | 6,10 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 20 | Ремонт контейнерной площадки по ул. Кутузова, д. 2 | кол-во площ. (шт) / контейнеры | 1/0 | 14.09.2012 | 15.12.2012 | 3,70 | 3,7 | | 1/0 | 17.09.2012 | 15.12.2012 | 3,70 | 3,70 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 21 | Ремонт контейнерной площадки по ул. Утегенова, д. 11 | кол-во площ. (шт) / контейнеры | 1/0 | 14.09.2012 | 15.12.2012 | 3,70 | 3,7 | | 1/0 | 17.09.2012 | 15.12.2012 | 3,70 | 3,70 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 22 | Ремонт контейнерной площадки по ул. Московская, д. 62 | кол-во площ. (шт) / контейнеры | 1/0 | 14.09.2012 | 15.12.2012 | 6,20 | 6,2 | | 1/0 | 17.09.2012 | 15.12.2012 | 6,20 | 6,20 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 23 | Ремонт контейнерной площадки по ул. Молодежная, д. 12 | кол-во площ. (шт) / контейнеры | 1/0 | 14.09.2012 | 15.12.2012 | 3,90 | 3,9 | | 1/0 | 17.09.2012 | 15.12.2012 | 3,90 | 3,90 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 24 | Ремонт контейнерной площадки по ул. Красноармейская, д. 7, 9 | кол-во площ. (шт) / контейнеры | 1/0 | 14.09.2012 | 15.12.2012 | 4,90 | 4,9 | | 1/0 | 17.09.2012 | 15.12.2012 | 4,90 | 4,90 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |

| № | Наименование мероприятия | По Программе предусмотрено | | | | | | | По факту выполнено | | | | | | | Результаты работ по исполнению мероприятия |
|--|---|--|-----------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|------------|---|-----------------|--------------------|---------------|--|
| | | Ед. изм. | Количество единиц измерения | Сроки выполнения работ | | Объем финансирования, тыс. рублей | | | Количество единиц измерения | Сроки выполнения работ | | Объем привлеченных средств, тыс. рублей | | | %% выполнения | |
| | | | | Начало | Оконч. | Всего, в т.ч. | Местный бюджет | Внебюдж. источники | | Начало | Оконч. | Всего, в т.ч. | Местный бюджет | Внебюдж. источники | | |
| 25 | Ремонт контейнерной площадки по ул. Артиллерийская, д. 9 | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | 1/0 | | | 3,20 | 3,2 | | 1/0 | 17.09.2012 | 21.09.2012 | 3,20 | 3,20 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 26 | Ремонт контейнерной площадки в п. Липово, пер. Школьный, д. 4 | кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт) | 1/0 | | | 3,40 | 3,4 | | 1/0 | 17.09.2012 | 15.12.2012 | 3,40 | 3,40 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| Итого по разделу 4 | | | | | | 485,60 | 485,60 | 0,00 | | | | 485,60 | 485,60 | 0,00 | 100 | |
| Раздел 6 "Ремонт зданий (в т.ч. фасадов)" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Текущий ремонт парильного отделения МУП "Городская баня" | здание (ед) / площадь (кв.м) / подъезды (шт) | 1 | | | 43,00 | | 43,00 | 1 | 08.06.2012 | 30.09.2012 | 43,00 | | 43,00 | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| Итого по разделу 6 | | | | | | 43,00 | 0,00 | 43,00 | | | | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 100,00 | |
| Раздел 8 "Иные мероприятия" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Установка автобусных остановок | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| в том числе | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 1.1 | Ул. Сержанта Утегенова | шт. | 2 | 01.04.2012 | 27.06.2012 | 114,00 | | 114,00 | 2 | 01.04.2012 | 27.06.2012 | 114,00 | | 114,00 | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 1.2 | Ул. Железнодорожная, 10 | шт. | 1 | 21.06.2012 | 31.08.2012 | 99,20 | 99,20 | | 1 | 21.06.2012 | 31.08.2012 | 99,20 | 99,20 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 1.3 | Ул. Победы, 31 | шт. | 1 | 03.07.2012 | 20.07.2012 | 99,20 | 99,20 | | 1 | 03.07.2012 | 20.07.2012 | 99,20 | 99,20 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 1.4 | Ул. Победы (остановка «Городской рынок») | шт. | 1 | 30.03.2012 | 31.05.2012 | 98,00 | 98,00 | | 1 | 30.03.2012 | 31.05.2012 | 98,00 | 98,00 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 1.5 | Пр. Ленина, 51 | шт. | 1 | 26.03.2012 | 10.04.2012 | 166,00 | | 166,00 | 1 | 26.03.2012 | 10.04.2012 | 166,00 | | 166,00 | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 2 | Изготовление и установка въездного знака г. Гусев | шт. | 1 | 16.05.2012 | 14.06.2012 | 200,00 | 200,00 | | 1 | 26.03.2012 | 10.04.2012 | 200,00 | 200,00 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 3 | Благоустройство автобусных остановок | шт. / кв.м | 4 / 40 | 03.05.2012 | 10.10.2012 | 88,20 | 88,20 | | 4 / 40 | 03.05.2012 | 10.10.2012 | 88,20 | 88,20 | | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| 4 | Установка ограждения вокруг здания МУП "Городская баня" | м | 300 | 01.05.2012 | 01.06.2012 | 65,00 | | 65,00 | 300 | 01.05.2012 | 01.06.2012 | 65,00 | | 65,00 | 100,00 | Объект выполнен в полном объеме и оплачен. |
| Итого по разделу 8 | | | | | | 929,60 | 584,60 | 345,00 | | | | 929,60 | 584,60 | 345,00 | 100,00 | |
| ИТОГО | | | | | | 7 889,35 | 7 390,20 | 499,15 | | | | 7 889,35 | 7 390,20 | 499,15 | 100,00 | |

И.о. главы администрации
муниципального образования
Гусевское городское поселение

подпись

Ю. А. Бугаева

Ф.И.О.

Ответственный за реализацию Программы конкретных дел
на территории муниципального образования
Гусевское городское поселение

подпись

Л. В. Лебедева

Ф.И.О.

Составитель отчета

Л. В. Лебедева

Ф.И.О.

8 (40143) 3-61-09

конт. телефон с кодом города