

о реализации мероприятий в рамках муниципальной Программы конкретных дел по благоустройству территории на

01.04.2013

дата отчета

Очередной отчёт о выполнении мероприятий ПКД размещен 10.04.2013 на сайте администрации МО

дата размещения

Гусевское городское поселение

наименование муниципального образования

Общий объем средств по Программе конкретных дел, из них:

Объём средств, в том числе:

объем средств областного бюджета (направлено по постановлению Правительства Калининградской области от XX.XX.XXXX № XX):

объем средств местного бюджета:

Объем внебюджетных средств:

3 777,00 тыс. рублей

3 777,00 тыс. рублей

1 500,00 тыс. рублей

2 277,00 тыс. рублей

0,00 тыс. рублей

Общее количество мероприятий:

37 единиц

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено									По факту выполнено									Примечание (результаты работ по исполнению мероприятия)
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей					Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей					% выполнения	
				Начало	Оконч.	Всего, включая внебюдж. источ.	Всего, в том числе	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, включая внебюдж. источ.	Всего, в том числе	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюдж. источники		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Раздел 1 "Освещение"																				
1	ул. Красноармейская	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)	1050/26	10.04.2013	01.10.2013	640,00	640,00	448,00	192,00	0,00				0,00	0,00				0,00	Сметы направлены на проверку в ГАУ КО "РЦДС" 21.02.2013г.
2	пос. Жаворонково	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)	552/12	10.04.2013	01.10.2013	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00				0,00	0,00				0,00	Сметы направлены на проверку в ГАУ КО "РЦДС" 21.02.2013г.
3	просп. Ленина	кол-во опор/ светильников	4 / 4	10.03.2013	01.10.2013	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00				0,00	0,00				0,00	Сметы направлены на проверку в ГАУ КО "РЦДС" 21.02.2013г. Причины отставания выполнения работ - погодные условия.
Итого по разделу 1						920,00	920,00	448,00	472,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Раздел 2 "Строительство и ремонт тротуаров, ямочный ремонт дорог"																				
Ямочный ремонт дорог																				
1	ул. Кутузова	кв.м	48,4	10.04.2013	01.07.2013	41,30	41,30	28,9	12,4	0,00				0,00	0,00				0,00	Сметы направлены на проверку в ГАУ КО "РЦДС" 02.04.2013г. Причины отставания выполнения работ - погодные условия.
2	ул. Луговая	кв.м	281,68	10.04.2013	01.07.2013	262,90	262,90	184,0	78,9	0,00				0,00	0,00				0,00	
3	ул. Гагарина	кв.м	129,3	10.04.2013	01.07.2013	112,40	112,40	78,7	33,7	0,00				0,00	0,00				0,00	
4	пер. Павлова	кв.м	52,5	10.04.2013	01.07.2013	40,80	40,80	28,55	12,25	0,00				0,00	0,00				0,00	
5	ул. Артиллерийская	кв.м	182,5	10.04.2013	01.07.2013	160,90	160,90	112,6	48,3	0,00				0,00	0,00				0,00	
6	ул. Красноармейская (от ул. Победы до ул. Малахова)	кв.м	93,7	11.04.2013	01.07.2013	80,00	80,00	2,0	78,0	0,00				0,00	0,00				0,00	
7	перекресток улиц Малахова - Красноармейская (стоянка школьных автобусов)	кв.м	58,4	10.04.2013	01.07.2013	59,90	59,90	41,9	18,0	0,00				0,00	0,00				0,00	
8	ул. Советская	кв.м	117	11.04.2013	01.07.2013	100,00	100,00	70,0	30,0	0,00				0,00	0,00				0,00	
9	ул. Железнодорожная (от ул. Ульяновых до ул. Победы)	кв.м	70,2	12.04.2013	01.07.2013	60,00	60,00	42,0	18,0	0,00				0,00	0,00				0,00	
10	ул. Лесная	кв.м	160,3	10.04.2013	01.07.2013	136,90	136,90	95,85	41,05	0,00				0,00	0,00				0,00	
11	ул. Победы (включая карманы для заездов автобусов)	кв.м	280,3	10.04.2013	01.07.2013	247,10	247,10	173,0	74,1	0,00				0,00	0,00				0,00	
12	ул. Октябрьская	кв.м	164,3	10.04.2013	01.07.2013	145,40	145,40	101,8	43,6	0,00				0,00	0,00				0,00	
13	ул. Матросова	кв.м	150	10.04.2013	01.07.2013	132,40	132,40	92,7	39,7	0,00				0,00	0,00				0,00	
14	ул. Менделеева 2, 2а, 4	кв.м	371,3	10.04.2013	01.07.2013	317,00	317,00	0,0	317,0	0,00				0,00	0,00				0,00	
15	Создание искусственной неровности на пос. Ленина	кол-во	4	10.01.2013	15.07.2013	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00			10.01.2013	0,00	0,00				0,00	Работы выполнены в полном объеме. Финансирование будет проведено после предоставления актов выполненных работ.
Итого по разделу 2						2 257,00	2 257,00	1 052,00	1 205,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Раздел 3 "Обустройство детской/спортивной игровой площадки"																				
1	Пр-т Ленина, 43	площ (шт) / элементы (шт)	1/4	01.05.2013	01.08.2013	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00				0,00	0,00				0,00	Выполнена работа по выбору земельного участка и подписаны акты выбора и согласованы соответствующими службами (Водоканал, Теплосеть, Ростелеком, Гусевский участок Калининградгазификация).
2	Пр-т Ленина, 3	площ (шт) / элементы (шт)	1/4	01.05.2013	01.08.2013	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00				0,00	0,00				0,00	Выполнена работа по выбору земельного участка и подписаны акты выбора и согласованы с соответствующими службами (Водоканал, Теплосеть, Ростелеком, Гусевский участок Калининградгазификация).
Итого по разделу 3						200,00	200,00	0,00	200,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Раздел 4 "Обустройство мест для сбора ТБО"																				

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено									По факту выполнено							Примечание (результаты работ по исполнению мероприятия)			
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей					Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей					Внебюдж. источники	% % выполнения	
				Начало	Оконч.	Всего, включая внебюдж. источн.	Всего, в том числе	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, включая внебюдж. источн.	Всего, в том числе	Областной бюджет	Местный бюджет				

на территории муниципального образования
Гусевское городское поселение

подпись

Козьяков Владимир Владимирович
Фамилия Имя Отчество

Составитель отчета

Лебедева Людмила Викторовна
Фамилия Имя Отчество

8 (40143) 3-61-09

конт. телефон с кодом города