

о реализации мероприятий в рамках муниципальной Программы конкретных дел по благоустройству территории на

01.06.2012г

дата отчета

Очередной отчет о выполнении мероприятий ПКД размещен 05/06/2012 на сайте администрации МО

дата размещения

"Михайловское сельское поселение"

наименование муниципального образования

Общий объем мероприятий Программы конкретных дел, из них:

1 435,00 тыс. рублей

Объем средств из местного бюджета, в том числе:

1 435,00 тыс. рублей

объем дотаций из средств областного бюджета по постановлению Правительства Калининградской области от 06.02.2012г. № 40

1 000,00 тыс. рублей

Объем внебюджетных средств

тыс. рублей

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено							По факту выполнено						Результаты работ по исполнению мероприятия	
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей			Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей				% выполнения
				Начало	Оконч.	Всего, в т.ч.	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, в т.ч.	Местный бюджет	Внебюдж. источники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1 "Освещение"																
1	Ремонт системы освещения в пос. Поддубы	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)	1326/42	01/09/2012	15/10/2012	300,00	300,00					0,00			0,00	
2	Строительство системы освещения п. Михайлово	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)	1320/35	01/08/2012	20/10/2012	300,00	300,00					0,00			0,00	
3	Ремонт системы освещения в пос. Приозерное	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)	600/15	01/10/2012	15/11/2012	150,00	150,00					0,00			0,00	
Итого по разделу 1						750,00	750,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0	
Раздел 4 "Обустройство мест для сбора ТБО"																
1	Приобретение и установка контейнеров в п. Приозерное, ул. Брянская	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	2 конт.	15/04/2012	25/04/2012	10,00	10,00		2 конт.	15/04/2012	25/04/2012	10,00	10,00		100,00	внесены изменения в сроки выполнения мероприятия по решению сельского Совета депутатов МО "Михайловское сельское поселение" от 17.05.2012г
2	Приобретение и установка контейнеров в п. Покровское	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	3 конт.	15/04/2012	25/04/2012	15,00	15,00		3 конт.	15/04/2012	25/04/2012	15,00	15,00		100,00	внесены изменения в сроки выполнения мероприятия по решению сельского Совета депутатов МО "Михайловское сельское поселение" от 17.05.2012г
3	Приобретение и установка контейнеров в п. Краснополье, ул. Центральная	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	4 конт.	15/04/2012	25/04/2012	20,00	20,00		4 конт.	15/04/2012	25/04/2012	20,00	20,00		100,00	внесены изменения в сроки выполнения мероприятия по решению сельского Совета депутатов МО "Михайловское сельское поселение" от 17.05.2012г
Итого по разделу 4						45,00	45,00	0,00				45,00	45,00	0,00	100	
Раздел 5 "Приобретение и установка скамей и малых архитектурных форм"																
1	Установка скамей в п. Михайлово, ул. Центральная, 41	кол-во (шт.)	4	03/04/2012	20/04/2012	24,00	24,00		4	03/04/2012	20/04/2012	24,00	24,00		100,00	внесены изменения в сроки выполнения мероприятия по решению сельского Совета депутатов МО "Михайловское сельское поселение" от 17.05.2012г
2	Установка урн в п. Михайлово	кол-во (шт.)	3	01/04/2012	25/04/2012	6,00	6,00		3	01/04/2012	25/04/2012	6,00	6,00		100,00	внесены изменения в сроки выполнения мероприятия по решению сельского Совета депутатов МО "Михайловское сельское поселение" от 17.05.2012г
Итого по разделу 5						30,00	30,00	0,00				30,00	30,00	0,00	100	
Раздел 8 "Иные мероприятия"																
1	Промывка и очистка скважины в п. Приозерное	п.м / ед. / кв.м / шт.	1	01/03/2012	15/03/2012	60,00	60,00		1	01/03/2012	15/03/2012	59,99	59,99		99,98	Мероприятие выполнено в полном объеме. Произведена промывка и очистка скважины в п. Приозерное. Изменения ПКД в части уменьшения финансирования мероприятия будут внесены сельским Советом депутатов 21.06.2012г.

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено						По факту выполнено						Результаты работ по исполнению мероприятия		
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей			Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей			%% выполнения	
				Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет			Внебюдж. источники
2	Промывка и очистка скважины в п.Лермонтово	п.м / ед / кв.м / шт.	1	01/05/2012	10/05/2012	60,00	60,00			31/05/2012		0,00			0,00	Заключен муниципальный контракт № 1 от 31.05.2012г. Работы начаты
3	Промывка и очистка скважины в п.Каспийское	п.м / ед / кв.м / шт.	1	16/05/2012	20/05/2012	60,00	60,00			31/05/2012		0,00			0,00	Заключен муниципальный контракт № 1 от 31.05.2012г. Работы начаты
4	Промывка и очистка скважины в п.Краснополье	п.м / ед / кв.м / шт.	1	11/05/2012	15/05/2012	60,00	60,00			31/05/2012		0,00			0,00	Заключен муниципальный контракт № 1 от 31.05.2012г. Работы начаты
5	Промывка и очистка скважины в п.Михайлово	п.м / ед / кв.м / шт.	1	21/05/2012	25/05/2012	60,00	60,00			31/05/2012		0,00			0,00	Заключен муниципальный контракт № 1 от 31.05.2012г. Работы начаты
6	Промывка и очистка скважины в п.Покровское	п.м / ед / кв.м / шт.	1	26/05/2012	30/05/2012	60,00	60,00			31/05/2012		0,00			0,00	Заключен муниципальный контракт № 1 от 31.05.2012г. Работы начаты
7	Очистка башни п.Лермонтово	п.м / ед / кв.м / шт.	1	01/05/2012	10/05/2012	20,00	20,00			31/05/2012		0,00			0,00	Заключен муниципальный контракт № 1 от 31.05.2012г. Работы начаты
8	Очистка башни п.Каспийское	п.м / ед / кв.м / шт.	1	16/05/2012	20/05/2012	20,00	20,00			31/05/2012		0,00			0,00	Заключен муниципальный контракт № 1 от 31.05.2012г. Работы начаты
9	Очистка башни п.Краснополье	п.м / ед / кв.м / шт.	1	11/05/2012	15/05/2012	20,00	20,00			31/05/2012		0,00			0,00	Заключен муниципальный контракт № 1 от 31.05.2012г. Работы начаты
10	Очистка башни п.Михайлово	п.м / ед / кв.м / шт.	1	21/05/2012	25/05/2012	20,00	20,00			31/05/2012		0,00			0,00	Заключен муниципальный контракт № 1 от 31.05.2012г. Работы начаты
11	Очистка башни п.Покровское	п.м / ед / кв.м / шт.	1	26/05/2012	30/05/2012	20,00	20,00			31/05/2012		0,00			0,00	Заключен муниципальный контракт № 1 от 31.05.2012г. Работы начаты
12	Реконструкция скважины № 646 п.Михайлово	п.м / ед / кв.м / шт.	1	01/06/2012	11/06/2012	150,00	150,00			31/05/2012		0,00			0,00	Заключен муниципальный контракт № 1 от 31.05.2012г. Работы начаты
Итого по разделу 8						610,00	610,00	0,00				59,99	59,99	0,00	9,833606557	
ИТОГО						1 435,00	1 435,00	0,00				134,99	134,99	0,00	9,41	

* наименование мероприятия записывается в одну ячейку

Примечание: данные в колонках 7, 13 и 16 не заполняются, расчет ведется автоматически по формулам
данные в колонках 2-6 и 8-9 заполняются в соответствии с утвержденной муниципальной Программой конкретных дел
данные в колонках 10-12, 14-15 и 17 заполняются в соответствии с фактом выполненных работ на дату отчета по Программе

И.о. главы администрации
муниципального образования
"Михайловское сельское поселение"

подпись

Михайловский С.В.

Ф.И.О.

Ответственный за реализацию Программы конкретных дел
на территории муниципального образования
"Михайловское сельское поселение"

подпись

Михайловский С.В.

Ф.И.О.

Составитель отчета
Ефремова М.Г.

Ф.И.О.

8-401-43-9-77-21

конт. телефон с кодом города