

о реализации мероприятий в рамках муниципальной Программы конкретных дел по благоустройству территории на

01.09.2012г

дата отчета

Очередной отчет о выполнении мероприятий ПКД размещен 07.09.2012 на сайте администрации МО

дата размещения

"Михайловское сельское поселение"

наименование муниципального образования

<http://www.admgusev.ru/power/selpos/mihailovka/pkd/index.php>

Общий объем мероприятий Программы конкретных дел, из них:

1 435,00 тыс. рублей

Объем средств из местного бюджета, в том числе:

1 435,00 тыс. рублей

объем дотаций из средств областного бюджета по постановлению Правительства Калининградской области от 06.02.2012г. № 40

1 000,00 тыс. рублей

Объем внебюджетных средств

тыс. рублей

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено						По факту выполнено					Результаты работ по исполнению мероприятия			
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей		Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей			% выполнения		
				Начало	Оконч.	Всего, в т.ч.	Местный бюджет		Внебюдж. источники	Начало	Оконч.	Всего, в т.ч.			Местный бюджет	Внебюдж. источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1 "Освещение"</b>																
1	Ремонт системы освещения в пос. Поддубы	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)	1326/42	01.09.2012	15.10.2012	300,00	300,00					0,00			0,00	Сметы составлены. Находятся на проверке в РЦЦС с 14.06.2012. (на повторной проверке). Изменения ПКД в части переноса сроков начала выполнения мероприятия с 01.09.2012г. на 15.11.2012г будут внесены сельским Советом депутатов до 20.09.2012 г.
2	Строительство системы освещения п.Михайлово	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)	1320/35	01.08.2012	20.10.2012	300,00	300,00					0,00			0,00	Сметы составлены. Находятся на проверке в РЦЦС с 14.06.2012. (на повторной проверке). Изменения ПКД в части переноса сроков начала выполнения мероприятия с 01.09.2012г. на 15.11.2012г будут внесены сельским Советом депутатов до 20.09.2012 г.
3	Ремонт системы освещения в пос. Приозерное	протяженность (п.м) / количество светоточек (шт)	600/15	01.10.2012	15.11.2012	150,00	150,00					0,00			0,00	Сметы составлены. Находятся на проверке в РЦЦС с 14.06.2012. (на повторной проверке). Изменения ПКД в части переноса сроков начала выполнения мероприятия с 01.09.2012г. на 15.11.2012г будут внесены сельским Советом депутатов до 20.09.2012 г.
<b>Итого по разделу 1</b>						<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Раздел 4 "Обустройство мест для сбора ТБО"</b>																
1	Приобретение и установка контейнеров в п.Приозерное,ул.Брянская	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	2 конт.	15.04.2012	25.04.2012	10,00	10,00		2 конт.	15.04.2012	25.04.2012	10,00	10,00		100,00	Выполнено в полном объеме. Внесены изменения в сроки выполнения мероприятия по решению сельского Совета депутатов МО "Михайловское сельское поселение" от 17.05.2012г
2	Приобретение и установка контейнеров в п.Покровское	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	3 конт.	15.04.2012	25.04.2012	15,00	15,00		3 конт.	15.04.2012	25.04.2012	15,00	15,00		100,00	Выполнено в полном объеме. Внесены изменения в сроки выполнения мероприятия по решению сельского Совета депутатов МО "Михайловское сельское поселение" от 17.05.2012г
3	Приобретение и установка контейнеров в п.Краснополье,ул.Центральная	кол-во площ. (шт) / контейнеры (шт)	4 конт.	15.04.2012	25.04.2012	20,00	20,00		4 конт.	15.04.2012	25.04.2012	20,00	20,00		100,00	Выполнено в полном объеме. Внесены изменения в сроки выполнения мероприятия по решению сельского Совета депутатов МО "Михайловское сельское поселение" от 17.05.2012г
<b>Итого по разделу 4</b>						<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>				<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	
<b>Раздел 5 "Приобретение и установка скамей и малых архитектурных форм"</b>																
1	Установка скамей в п.Михайлово, ул.Центральная,41	кол-во (шт.)	4	03.04.2012	20.04.2012	24,00	24,00		4	03.04.2012	20.04.2012	24,00	24,00		100,00	Выполнено в полном объеме. Внесены изменения в сроки выполнения мероприятия по решению сельского Совета депутатов МО "Михайловское сельское поселение" от 17.05.2012г

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено							По факту выполнено						Результаты работ по исполнению мероприятия	
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей			Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей				%% выполнения
				Начало	Оконч.	Всего, в т.ч.	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, в т.ч.	Местный бюджет	Внебюдж. источники		
2	Установка урн в п.Михайлово	кол-во (шт.)	3	01.04.2012	25.04.2012	6,00	6,00		3	01.04.2012	25.04.2012	6,00	6,00		100,00	Выполнено в полном объеме. Внесены изменения в сроки выполнения мероприятия по решению сельского Совета депутатов МО "Михайловское сельское поселение" от 17.05.2012г
<b>Итого по разделу 5</b>						<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>				<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	
<b>Раздел 8 "Иные мероприятия"</b>																
1	Промывка и очистка скважины в п.Приозерное	п.м / ед / кв.м / шт.	1	01.03.2012	15.03.2012	59,99	59,99		1	01.03.2012	15.03.2012	59,99	59,99		100,00	Выполнено в полном объеме. Произведена промывка и очистка скважины в п.Приозерное. Изменения ПКД в части уменьшения финансирования мероприятия внесены решением Совета депутатов от 21.06.2012г. №17.
2	Промывка и очистка скважины в п.Лермонтово	п.м / ед / кв.м / шт.	1	31.05.2012	20.07.2012	60,00	60,00		1	31.05.2012	20.07.2012	55,30	55,30		92,17	Выполнено в полном объеме. Профинансирован аванс. Внесены изменения в части изменения сроков выполнения сроков выполнения с 01.05.12г. по 10.05.12г. на 31.05.12г. по 20.07.12г. решением Совета депутатов от 21.06.2012г №17. Изменения ПКД в части изменения объема финансирования будут внесены сельским Советом депутатов до 20.09.2012 г.
3	Промывка и очистка скважины в п.Каспийское	п.м / ед / кв.м / шт.	1	31.05.2012	20.07.2012	60,00	60,00		1	31.05.2012	20.07.2012	60,00	60,00		100,00	Выполнено в полном объеме. Внесены изменения в части изменения сроков выполнения сроков выполнения с 16.05.12г. по 20.05.12г. на 31.05.12г. по 20.07.12г. решением Совета депутатов от 21.06.2012г №17.
4	Промывка и очистка скважины в п.Поддубы	п.м / ед / кв.м / шт.	1	31.05.2012	20.07.2012	60,00	60,00		1	31.05.2012	20.07.2012	60,00	60,00		100,00	Выполнено в полном объеме. Внесены изменения в части изменения объекта с п. Краснополяе на п. Поддубы решением Совета депутатов от 17.05.2012г №16. Внесены изменения в части изменения сроков выполнения сроков выполнения с 11.05.12г. по 15.05.12г. на 31.05.12г. по 20.07.12г. решением Совета депутатов от 21.06.2012г №17.
5	Промывка и очистка скважины в п.Михайлово	п.м / ед / кв.м / шт.	1	31.05.2012	20.07.2012	60,00	60,00		1	31.05.2012	20.07.2012	60,00	60,00		100,00	Выполнено в полном объеме. Внесены изменения в части изменения сроков выполнения сроков выполнения с 21.05.12г. по 25.05.12г. на 31.05.12г. по 20.07.12г. решением Совета депутатов от 21.06.2012г №17.
6	Промывка и очистка скважины в п.Покровское	п.м / ед / кв.м / шт.	1	31.05.2012	20.07.2012	60,00	60,00		1	31.05.2012	20.07.2012	60,00	60,00		100,00	Выполнено в полном объеме. Внесены изменения в части изменения сроков выполнения сроков выполнения с 26.05.12г. по 30.05.12г. на 31.05.12г. по 20.07.12г. решением Совета депутатов от 21.06.2012г №17.
7	Очистка башни п.Лермонтово	п.м / ед / кв.м / шт.	1	31.05.2012	20.07.2012	20,00	20,00			31.05.2012		0,00			0,00	Работы ведутся. Изменения ПКД в части переноса сроков окончания выполнения мероприятия с 20.07.2012г. на 15.10.2012г будут внесены сельским Советом депутатов до 20.09.2012 г.
8	Очистка башни п.Каспийское	п.м / ед / кв.м / шт.	1	31.05.2012	20.07.2012	20,00	20,00			31.05.2012		0,00			0,00	Работы ведутся. Изменения ПКД в части переноса сроков окончания выполнения мероприятия с 20.07.2012г. на 15.10.2012г будут внесены сельским Советом депутатов до 20.09.2012 г.
9	Очистка башни п.Краснополяе	п.м / ед / кв.м / шт.	1	31.05.2012	20.07.2012	20,00	20,00			31.05.2012		0,00			0,00	Работы ведутся. Изменения ПКД в части переноса сроков окончания выполнения мероприятия с 20.07.2012г. на 15.10.2012г будут внесены сельским Советом депутатов до 20.09.2012 г.

№	Наименование мероприятия	По Программе предусмотрено							По факту выполнено						Результаты работ по исполнению мероприятия	
		Ед. изм.	Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем финансирования, тыс. рублей			Количество единиц измерения	Сроки выполнения работ		Объем привлеченных средств, тыс. рублей				%% выполнения
				Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет	Внебюдж. источники		Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет	Внебюдж. источники		
10	Очистка башни п.Михайлово	п.м / ед / кв.м / шт.	1	31.05.2012	20.07.2012	20,00	20,00			31.05.2012		0,00			0,00	Работы ведутся. Изменения ПКД в части переноса сроков окончания выполнения мероприятия с 20.07.2012г. на 15.10.2012г будут внесены сельским Советом депутатов до 20.09.2012 г.
11	Очистка башни п.Покровское	п.м / ед / кв.м / шт.	1	31.05.2012	20.07.2012	20,00	20,00			31.05.2012		0,00			0,00	Работы ведутся. Изменения ПКД в части переноса сроков окончания выполнения мероприятия с 20.07.2012г. на 15.10.2012г будут внесены сельским Советом депутатов до 20.09.2012 г.
12	Реконструкция скважины № 646 п.Михайлово	п.м / ед / кв.м / шт.	1	31.05.2012	20.07.2012	150,00	150,00		1	31.05.2012	20.07.2012	148,20	148,20		98,80	Выполнено в полном объеме. Внесены изменения в части изменения сроков выполнения сроков выполнения с 01.06.12г. по 11.06.12г. на 31.05.12г. по 20.07.12г. решением Совета депутатов от 21.06.2012г №17. Изменения ПКД в части изменения объема финансирования будут внесены сельским Советом депутатов до 20.09.2012 г.
<b>Итого по разделу 8</b>						<b>609,99</b>	<b>609,99</b>	<b>0,00</b>				<b>503,49</b>	<b>503,49</b>	<b>0,00</b>	<b>82,54</b>	
<b>ИТОГО</b>						<b>1 434,99</b>	<b>1 434,99</b>	<b>0,00</b>				<b>578,49</b>	<b>578,49</b>	<b>0,00</b>	<b>40,31</b>	

\* наименование мероприятия записывается в одну ячейку

**Примечание:** данные в колонках 7, 13 и 16 не заполняются, расчет ведется автоматически по формулам  
данные в колонках 2-6 и 8-9 заполняются в соответствии с утвержденной муниципальной Программой конкретных дел  
данные в колонках 10-12, 14-15 и 17 заполняются в соответствии с фактом выполненных работ на дату отчета по Программе

И.о. главы администрации  
муниципального образования

"Михайловское сельское поселение"

подпись

Михайловский С.В.

Ф.И.О.

Ответственный за реализацию Программы конкретных дел  
на территории муниципального образования

"Михайловское сельское поселение"

подпись

Михайловский С.В.

Ф.И.О.

Составитель отчета

Ефремова М.Г.

Ф.И.О.

8-401-43-9-77-21

конт. телефон с кодом города