Отчет муниципального образования "Кубановское сельское поселение"_" о реализации мероприятий в рамках программы конкретных дел по благоустройству (*территории __п.Кубановка____*) на 15 октября 2011 года

Очередной отчет о выполнении мероприятий ПКД размещен (адрес сайта, раздел, подраздел, дата размещения)

Общий объем мероприятий программы конкретных дел, из них	**4758,00 тыс. рублей**
Объем дотаций из средств областного бюджета по постановлению Правительства Калининградской области от 25.02.2011 года № 135	**250,00 тыс. рублей**
Объем дотаций из средств областного бюджета по постановлению Правительства Калининградской области от 06.06.2011 года № 401	**750,00 тыс. рублей**
Объем средств из местного бюджета	**3758,00 тыс.руб**
Объем внебюджетных средств	**тыс. рублей**

№	Наименование мероприятия	Ход работ по исполнению мероприятия, результаты выполненных работ	Дата начала выполнения работ	Дата окончания выполнения работ	Объем финансирования мероприятия, в том числе, тыс.руб			Объем освоенных средств на 01.10.2011 год, тыс.руб.	Примечание	Наличие объекта на карте
					из средсв бюджета КО	из местного бюджета	из внебюджетных			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Ремонт уличного освещения по ул.Зеленая,ул.Центральная п.Кубановка**	**Работы выполнены в полном объеме**.Установка фонарных столбов (16 шт),светильни (16 шт),подключение к эл. линиям	10,04.2011	10.09.2011	182	3		185	выполнено	карта,округ № 17
2	**Ремонт фасада дома культуры в п.Кубановка**	**Работы выполнены в полном объеме**.Изготавление и установка дверей (3 шт), навеса (1 шт),поручней (1 шт),замена окон (8 шт)	18.04.2011	10.09.2011	70	140		210	выполнено	карта,округ № 17
3	**Обустройство тротуара в п.Кубановка, по ул.Центральной, д.10-20**	**Работы выполнены в полном объеме.**Закуплена тротуарная плитка,составлен контракт на работы,	31.08.2011	10.10.2011	624	23		263	Произведена оплата за строительные материалы (тротуарная плитка, бардюр, паребрик. Работы выполнены в полном объёме. Окончательный расчёт не произведён, так как смета находится на проверке в ГАУ КО "РЦЦС"	карта,округ № 17
4	**Ремонт дороги по ул.Специалистов**	Составлены сметы ,работы не ведутся в связи с предстоящей прокладкой газопровода				1641			Нет средств. Нецелесообразно проводить работы в связи с предстоящей прокладкой газопровода	карта,округ № 17
5	**Ремонт здания администрации**	**Работы выполнены в полном объёме.**	10.09.2011	31.10.2011	124	326		420		карта,округ № 17
6	**Благоустройство автобусных остановок в п. Очаково, Крапсногорское, Северный**	**Работы выполнены в полном объеме**.Уложена тротуарноя плитка,установлены три автобусных павильона	01.04.2011	15.04.2011		168		168	выполнено	новый
7	**Установка автобусной остановки в п.Юдино**	**объеме**,установлен новый навес-павильон	15.06.2011	23.06.2011		57		57	выполнено	новый
8	**Разработка ПСД на строительство Кубановского ФАПа**	сметы изготавливаются,срок исполнения 01.12.2011	06.08.2011	01.11.2011		650			в разработке	новый
9	**Разработка ПСД нареконструкцию системы водоснабжения и водоотведения в**	сметы изготавливаются,срок исполнения 01.12.2011	06.08.2011	01.11.2011		750			в разработке	новый
10	**ИТОГО**				**1000**	**3758**		**1303**		

В графе 11 указывается наличие объекта на карте по письму от 20.09.2011 года № АБ-3943.

В случае измения перечня мероприятий или объема их финасирования, вместе с отчетом представляется новая редакция ПКД, утвержденная решением Совета депутатов.

Глава администрации Воробей Н.А

№	Наименование мероприятия	Ход работ по исполнению мероприятия, результаты выполненных работ	Дата начала выполнения работ	Дата окончания выполнения работ	Объем финансирования мероприятия, в том числе, тыс.руб			Объем освоенных средств на 01.10.2011 год, тыс.руб.	Примечание	Наличие объекта на карте
					из средсв бюджета КО	из местного бюджета	из внебюджетных			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

муниципального образования "Кубановское сельское поселение"_" *подпись* Ф.И.О.

Исполнитель

Ф.И.О. ***Указать в обязательном порядке***

должность ***Указать в обязательном порядке***

номер телефона ***Указать в обязательном порядке***